

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda

**PRAŠYMAS DĖL TAIKOS SUTARTIES PAGAL SUTARTĮ CPO238770-
23553/23-13-AS PRATĖSIMO**


2024-05-06

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas [redacted] buveinė – Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda (toliau – KRATC), atstovaujama direktorės [redacted] [redacted] veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, juridinio asmens kodas [redacted] buveinė – Raudondvario pl. 150-201, LT-47174 Kaunas (toliau – ITP), atstovaujama direktoriaus [redacted] [redacted]

toliau kartu tekste vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) 2023 m. lapkričio mėnesį buvo sutarta atlikti projektinių sprendimų keitimą dėl saulės elektrinės išdėstymo plano koregavimo. Dėl šios priežasties rangovui teko pakartotiniai atlikti visas numatytas procedūras statybų leidimui gauti ir tai prailgino darbų vykdymo grafiką iki 4 savaičių.
- b) ITP projektui ITP-20230112-TDP-BD-MZ buvo atlikta darbo projekto ekspertizė. Pagal ekspertizės pastabas buvo atliktas montavimo konstrukcijos laikomosios galios skaičiavimas. Ekspertai konstruktoriaus išvadoms pritarė. ITP gavo statybos leidimą ir pradėjo pildyti statybos žurnalą. 2024-04-04 statinio statybos techninės priežiūros vadovas statybos žurnale įrašė pastabą dėl naudojamo karkaso laikančios konstrukcijos storio (polių profilio storio) ir polių apkrovų. Taip pat techninis priežiūrėtojas informavo, kad būtina atlikti polių bandymus, įvertinant grunto bei polių sistemos tarpusavio veikimą.
Atsižvelgiant į gautas techninio priežiūrėtojo pastabas, ITP turėjo atlikti papildomus montavimo konstrukcijos skaičiavimus. Buvo atliktas perskaičiavimas iš 3 mm storio sienelės į 2,5 mm storio sienelės (2,5 mm storio sienelė teikiama montavimo konstrukcijų gamintojo deklaracijoje). Po perskaičiavimo konstruktorius nustatė, kad įvertinus geologinius duomenis ir atlikus laikomosios galios skaičiavimus saulės modulių montavimo konstrukcijų laikomosios galios neviršija maksimalių veikiančių skaičiuotinių atraminių reakcijų. Laikomosios galios ribų nustatyti bandymų būdu vietoje nereikia. Pagal tai ITP atliko projekto ITP-20230112-TDP-BD-MZ korekcijas ir išleido projekto A laidą.
- c) Iš KRAC ITP gavo pritarimą projekto A laidai 2024-05-03.
- d) Įrengus saulės elektrinę, turi būti vykdomi šie elektrinės pridavimo darbai: VERT leidimo gavimas natūriniais bandymams (gali užtrukti iki 1 mėn.), ESO natūrinių



bandymų atlikimas (apie 1 mėn.), VERT techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas (apie 1 mėn.) ir t.t.

Atsižvelgiant į Lietuvoje susiklosčiusią situaciją, kai saulės elektrinių įrengimas labai suintensyvėjo ir komercinių saulės parkų plėtros bumas pasiekė apogėjų (ką reiškia, kad standartiniai elektrinių pridavimo terminai gerokai pailgėja) ir įvertinus realius (maksimalius) saulės elektrinės pridavimo terminus, būtina koreguoti darbų vykdymo grafiką. Planuojama, kad šie pridavimo darbai gali užtrukti iki 3 mėnesių, kadangi daugiausiai priklauso nuo ESO bei VERT atstovų operatyvumo ir bendradarbiavimo.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus a, b ir d punktus ITP prašo pratęsti Taikos sutarties terminą iki **2024 m. rugpjūčio 31**.

Generalinis direktorius

