

[illegible]

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS
Kruopių miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba

Sutarties vykdymo laikotarpis mėnesiais	Planuojamas/faktiškai įvykdymas (Eur be PVM)	Avansinio mokėjimo grąžinimas (25 %) (Eur be PVM)	Sulaikomi pinigai 10 % (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur su PVM)
Avansinis mokėjimas 10%	13 748,80				
2 mėnesiai	2 000,00	500,00	200,00	1 300,00	1 720,00
4 mėnesiai	3 000,00	750,00	300,00	1 950,00	2 580,00
6 mėnesiai	19 800,00	4 950,00	1 980,00	12 870,00	17 028,00
8 mėnesiai	86 450,00	7 548,80	8 645,00	70 256,20	88 410,70
10 mėnesiai	19 600,00		1 960,00	17 640,00	21 756,00
12 mėnesiai	6 638,00		663,80	5 974,20	7 368,18
Užsakovo rezervas:	-				
Iš viso:	137 488,00	13 748,80	13 748,80	109 990,40	138 862,88