

# MOKĖJIMŲ GRAFIKAS

Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo Pakrantės gatvėje Druskininkų mieste rangos darbai

Sutarties vykdymo laikotarpis mėnesiai	Planuojamas/faktiškas įvykdymas (Eur be PVM)	Avansinio mokėjimo grąžinimas (25 %) (Eur be PVM)	Sulaikomos sumos (10 %) (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur su PVM)
Avansinis mokėjimas 10%	13 192,00				
2 mėnesis	2 000,00	500,00	200,00	1 300,00	1 720,00
4 mėnesis	2 000,00	500,00	200,00	1 300,00	1 720,00
6 mėnesis	3 500,00	875,00	350,00	2 275,00	3 010,00
8 mėnesis	25 600,00	6 400,00	2 560,00	16 640,00	22 016,00
10 mėnesis	31 000,00	4 917,00	3 100,00	22 983,00	29 493,00
12 mėnesis	22 000,00		2 200,00	19 800,00	24 420,00
14 mėnesis	15 000,00		1 500,00	13 500,00	16 650,00
16 mėnesis	15 840,00		1 584,00	14 256,00	17 582,40
18 mėnesis	5 000,00		500,00	4 500,00	5 550,00
20 mėnesis	3 000,00		300,00	2 700,00	3 330,00
22 mėnesis	3 000,00		300,00	2 700,00	3 330,00
24 mėnesis	3 980,00		398,00	3 582,00	4 417,80
Užsakovo rezervas:	-				
<b>Iš viso:</b>	<b>131 920,00</b>	<b>13 192,00</b>	<b>13 192,00</b>	<b>105 536,00</b>	<b>133 239,20</b>