

DARBŲ VYKDYMO APRAŠYMAS IR GRAFIKAS

Prieš pradedant darbus atliekami paruošiamieji darbai: teritorija aptveriama, sumontuojami pastoliai, pastatomas statybinių šiukšlių konteineris.

Vykdomi demontavimo darbai, išardant senus langus, senus stiklinius blokelius ir kt.

Atliekami mūro darbai, naujai išmūrytos sienos apšiltinimas, iš išorės 10 cm EPS 70. Montuojami PVC langai, lauko palangės.

Atliekami išorės ir vidaus apdailos darbai.

Teritorija ir patalpos išvalomos nuo darbų atlikimo metu susidariusių statybinių šiukšlių.

GRAFIKAS

<i>Etapo Nr.</i>	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas <i>[Pildo perkančioji organizacija]</i>	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) <i>[Pildo perkančioji organizacija]</i>	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM <i>[Pildo rangovas]</i>			Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM <i>[Pildo rangovas]</i>
			<i>I mėnuo</i>	<i>II mėnuo</i>	<i>III mėnuo</i>	
1.	Sporto salės remonto darbai	100 %	3057,75	15000,00	15000,00	33057,75
			Bendra suma be PVM*:			33057,75
			PVM 21proc. suma*:			6942,13
			BENDRA SUMA su PVM*:			39999,88

Numatomas darbų atlikimo terminas 2018 m. liepos 15 d. iki 2018 m. rugsėjo 25 d.

Darbų atlikimo grafikas yra preliminarus.