

PAKEITIMO NURODYMAS NR.4 pagal rangos sutartį Nr.2017/P/04 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje

2019-07-31

Rangovas: UAB“Pasvalio melioracija“

Inžinierius UAB „Mūsų paslaugos“ Saulius Kapčius

Užsakovas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 2017/P/04, 2017-12-22 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų sav. teritorijoje Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs pretenziją dėl darbų baigimo laiko pratęsimo Rangovo (UAB“Pasvalio melioracija“) raštas Nr.4-278 A, 2019-07-04, ir Užsakovo (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras) raštą Nr.S-509, 2019-07-31, kuriuo pritariama pasiūlymui dėl darbų atlikimo termino pratęsimo , priėmė sprendimą kad:

1.Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

FIDIC Bendrųjų sutarties sąlygu punkto 8.4 pastraipa (e), (Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą tik dėl aplinkybių , kurios nepriklauso nuo Rangovo) būtina pratęsti darbų baigimo laiką. Darbų baigimo terminas yra nustatomas **iki 2019m. rugsėjo mėn. 30d.**

2.Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (atnaujinta programa pridedama)

PRIDEDAMA:

1. Rangovo pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 2019-07-04, Nr.4-278A - 1 lapas
2. Biržų raj.sav. raštas dėl Konteinerių aikštelių darbų sustabdymo 2019-06-26 Nr.SN-881 -1 lapas
3. Inžinieriaus pritarimas pakeitimui 2019-07-24, Nr.19/07/24 -1 lapas
4. Užsakovo raštas 2019-07-31 Nr. S-509 dėl darbų baigimo laiko pratęsimo - 1 lapas
5. Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku - 2 lapai

Inžinierius:

Užsakovas:

Rangovas:



S.Kapčius

G. Ulys

Š.Varna



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,
faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

FIDIC inžinierius Saulius Kapčius
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas Kęstutis Petkevičius
Kopija
UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“

2019-07-04 Nr. 4-278/A
Pasvalys

PRETENZIJA DĖL KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ

UAB „Pasvalio melioracija“ vykdo darbus pagal rangos sutartį 2017-12-22 Nr. 2017/P/04, objekte „**Konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje**“.

Biržų r. savivaldybė 2019-03-06 raštu Nr. SN-317 pasiūlė perkelti suprojektuotą aikštelę Gimnazijos g. 9, Biržai į kitą gatvės pusę bei 2019-06-26 Raštu Nr. SN-881 (pridedame) paprašė laikinai sustabdyti darbus 4 aikštelėse: Gimnazijos g. 9, Skratiškių g. 10, Rotušės g. 16, Vilniaus g. 91a, kol bus pateiktos naujos vietos. Naujų 3 aikštelių vietų sąrašas iki šios dienos nėra pateiktas. Be oficialaus rašto yra sustabdytos Biržuose 3 aikštelės: Vilniaus g. 6, Rotušės g. 21, Rotušės g. 7 ir viena neįrengta aikštelė S. Neries g. 19, Vabalninke, dėl esamos šiluminės trasos. Ją numatyta perkelti prie S. Neries g. 21 namo, šios aikštelės projektavimas prasidės, kai bus numatytos visos keičiamų aikštelių vietos (adresai).

Aikšteles reikia naujai perprojektuoti, gauti leidimus, tikėtina naujai atlikti archeologinius žvalgymus (šurfu kasimus), naujai planuoti darbų eigą/grafiką. Dėl šio objekto trukdžiu mes patiriame nuostolių. Trukdymą darbui išdėstome sekančiais: surinkta objektui komanda žmonių atvažiuoja vykdyti darbus, suplanuotą dieną su technika, medžiagomis ir valandos bėgyje atvažiuoja Biržų r. savivaldybės atstovai bei renka gyventojai kurie reikalauja stabdyti darbus, nes konteineriams skirta aikštelė turi būti perkelta į kitą vietą (į kuria nenurodoma). Toliau važiuojama į kitą aikštelę ir vėl kartojasi ta pati situacija. Per mėnesį prarandame savaitę darbų vykdymui skirto laiko dėl minėtų trukdžių. Matomai dėl šių priežasčių ir dar būsimų panašaus turinio, darbai užsities, ne dėl Rangovo kaltės. Todėl norime pratęsti sutarties įvykdymo terminą preliminariam 4 mėnesių laikotarpiui. Užsakovo prašome padėti išspręsti šią problemą dėl konkrečių aikštelių vietų paskyrimo. Pažymime, kad tik tada, kai bus žinomos naujos aikštelių vietos prasidės jų įgyvendinimo darbai. Aikštelių naujų vietų perkėlimo preliminarūs terminai: projektavimo darbams atlikti reikalingas 1 mėnuo, ekspertizei 14 d., archeologo leidimai dirbti 14 d. archeologo žvalgymai (šurfu kasimai) vienai aikštei iki 3 d., darbų atlikimui su medžiagų tiekimu 1 mėnuo.

Iki darbų vykdymo pradžios šių aplinkybių nebuvo galima numatyti. Šiai dienai Rangovas patiria nuostolius už kuriuos nėra apmokama.

Mes siūlome aikšteles kurias dabar reikalaujama perkelti ir dar kurias reikia perkelti į kitas vietas nei numatyta pirminiam projekte, įrengti be stoginių, taip kompensuojant Rangovo praradimus.

Prašome apsvarstyti iškilusias problemas ir pateikti atsakymą, remiantis konkrečių sutarties sąlygų 2.4., 8.3., 13.3., punktais, dėl nenumatytų aplinkybių kurios įtakos sutarties kainą bei darbų vykdymo uždelsimą.

Pagarbiai,
Gamybos direktorius


Šarūnas Varna

Originalas nebus siunčiamas



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Budžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

UAB „Pasvalio melioracija“

2019-06-26 Nr. SN-886

DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VYKDYMO LAIKINO SUSABDYMO

Prašome laikinai sustabdyti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių įrengimo darbus šiose aikštelėse: Gimnazijos g. 9, Skratiškių g. 10, Rotušės g. 16, Vilniaus g. 91a. Minėtų aikštelių vietos yra tikslinamos atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus. Apie aikštelių numatytų vietų pakeitimus jus informuosime. Atkreipiame dėmesį, kad aikštelės turi būti suprojektuotos ir pastatytos racionaliai naudojant žemes plotus ir pagal galiojančius teises aktus, t.y. neužtatant pravažiavimų, servitutų, gatvių ar kiemų.

Administracijos direktorius

Vidas Eidukas

Jurgita Brumaviene, tel. (8 450) 43 114, el. p. ekologas@birzai.lt



2019-07-24 Nr.19/07/24

UAB Panevėžio regiono atliekų tinkamo centro direktoriui G.Uliui

UAB Panevėžio regiono atliekų tinkamo centro projektų įgyvendinimo padalinio vadovei
D.Petkevičienei

UAB "Pasvalio melioracija" direktoriui Š. Varnai

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Išnagrinėjęs aplinkybes, pateiktas Rangovo rašte Nr.4- 278A, 2019-07-04, dėl baigimo laiko pratęsimo, nustatė, kad Rangovo pretenzija dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo objektuose: „Kontenerinių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje, rangos sutartis Nr.2017/P/04, 2017-12-22 yra pagrįsta, nes Biržų raj. savivaldybė 2019-06-26 d. raštu Nr. SN-881, paprašė sustabdyti kontenerinių aikštelių įrengimo darbus: Gėmėnų g.9, Skratkiškių g.10, Rotušės g.16, Vilniaus g.91A, šių aikštelių vietos yra tikslinamos atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus. Naujos trijų aikštelių vietos iki šios dienos nėra pateiktos. Be oficialaus rašto yra sustabdytos Biržuose trys aikštelės: Vilniaus g.6, Rotušės g.21, Rotušės g.7, vieną aikštelę Vabalninke S.Neries g.19, numatyta savivaldybės perkelti prie S.Neries g.21.

Minėtas aikšteles reikės naujai perprojektuoti, gauti leidimus, galimai naujai atlikti archeologinius žvalgymus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamiesi „Bendrosios sutarties sąlygos“ p. 8.4 pastraipa (e), siūlome pratęsti darbų baigimo laiką iki 2019m. rugsėjo mėn. 30d.

FIDIC Inžinierius

Saulius Kapčius

Investicijos / Statybos techninė priežiūra / statybos objektų valdymas UAB "Mūsų paslaugos" www.musupaslaugos.lt

Žukausko g.18-64, LT-08234 Vilnius. Įmonės kodas 302647427, PVM mokėtojo kodas LT100007059617,
A/s LT877300010127634000 „Swedbank“ AB, mob. tel.862084243, el. paštas: kestutis.petkevicius@gmail.com,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



UAB PANEVŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Uždaroji akcinė bendrovė. Beržų g. 3, 36237 Panevėžys. Tel. (8 45) 43 21 99. El. p. info@prtc.lt
Internetinis puslapis www.prtc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 300127004

UAB „Mūsų paslaugos“
faks. (8 389) 721 60
el.p.: kestutiss.petkevicius@gmail.com

2019-07-31 Nr. S- 509

Kopija:
UAB „Pasvalio melioracija“
faks. (8 451) 34 151
el. p.: sarunas.pasvaliomelioracija@gmail.com, agne.pasvaliomelioracija@gmail.com ;

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017/P/04 „Konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau- Sutartis).

2017 m. liepos 19 d. sudaryta FIDIC Inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2017/P/05.

Susipažinę su UAB „Pasvalio melioracija“ 2019 m. liepos 4 d. raštu Nr. 4-278A pateikta pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo, atsižvelgdami į FIDIC Inžinieriaus 2019 m. liepos 24 d. pritarimą darbų baigimo laiko pratęsimui bei vadovaudamiesi Sutarties konkrečių sąlygų 3.1 punktu neprieštarujame, kad darbų baigimo laikas būtų pratęstas iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Direktorius

Gintautas Ulys

Daiva Petkevičienė, tel. 8 616 93 726, el. p. daiva.petkeviciene@prtc.lt
Originalas nebus siunčiamas.

Statinio pavadinimas: **Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono sav. teritorijoje**
 Projekto Nr. 2018/2-01
 Rangos sutartis Nr. 2017/P/04 (2017-12-22)
 Darbų pradžia: 2017-12-29
 Planuojama darbų pabaiga: 2019-09-30

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

EIN r.	Darbai/Paslaugos	2019 metai																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		kovas	balandis	gegužis	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalio	lapkritis	gruodis	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužis	birželis	rugpjūtis	rugsėjis	
1.	BENDROJI DALIS																			
1.1.	Sutarinių prievolių laidavimo draudimas (atlikimo užtikrinimas)																			
1.2.	Stabdos rizikos draudimas ir civilinės atsakomybės draudimas		16-30d.																	
1.3.	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")																			
1.4.	Inžineriniai - geologiniai, archeologiniai tyrimai (UAB "Šiaulių hidroprojektas")																			
1.5.	Statinio (-ių) projekto parengimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")		1-30d.																	
1.6.	Projekto derinimas su Užsakovu (UAB "Šiaulių hidroprojektas")		5-16d.																	
1.7.	Projekto pastabų pateikimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")		19-28d.	03-30d.	02-31d.	01-29 d.														
1.8.	Ekspertizė (UAB "Šiaulių hidroprojektas")					23-31		01-22 d.												
1.9.	Statybą leidžiančio dokumento gavimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")							23-31 d.												
1.10.	Išplėdomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai (UAB "Šiaulių hidroprojektas")																	01-31 d.		02-30 d.
2.	KONTEINERŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE-56 vnt.																			
2.1.	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos suvaržymas, įskaitant vejos įrengimą/atsiėmimą														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.
2.2.	Konteinerių aikštelių pagrindo įrengimas														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.
2.3.	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.
2.4.	Konteinerių aikštelių trisienės stoginės įrengimas														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.
3.	Objekto pildavimo procedūra (galutinis atliktų darbų priėmimas - perdavimas Užsakovui, pasirašoma pažyma)														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.
4.	Defektų ištaisymas*																			
5.	Atliktų darbų pažyma**																			

Pastabos:

* defektų ištaisymas (numatomas) pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04
 ** atliktų darbų pažymos išdavimas pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04

FIDIC inžinierius
Saulius Kapčius

Užsakovas:

9/
 Direktorius
Gintautas Ulys

Techninė priežiūra:

Statinio statybos priežiūra:

Atestato Nr. 18079

Respublikos geodeziškas

Gamybos direktorius
Šarūnas Varna

Rangovas:

Statinio pavadinimas: **Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono sav. teritorijoje**
 Projekto Nr. **2018/2-01 (2018 m.)**
 Rangos sutartis Nr. **2017/P/04 (2017-12-22)**
 Darbų pradžia: **2017-12-29**
 Planuojama darbų pabaiga: **2019-09-30**

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbai/Paslaugos	Kaina be PVM 21% Eur.	2019 metai																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			kovas	balandis	gegužis	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužis	birželis	liepos	rugpjūtis	rugsėjis
1.	BENDROJI DALIS																				
1.1.	Sutarinių prievolių laidavimo draudimas ir visi draudimai numatyti pagal sutarties sąlygas	800,00		800																	
1.3.	Inžineriniai - geologiniai, archeologiniai tyrimai	3000,00	1100	1900																	
1.4.	Statinio (-ių) projekto parengimas (derinimai su Užsakovu), įskaitant mokesį (-čius) už SLD (statybą leidžiantį dokumentą)	10000,00	3300	2800			3900														
1.5.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	4480,00																			4480
2.	KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE-56 vnt.																				
2.1.	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos sutvarkymas, įskaitant vejos įrengimą/atstatymą	13000,00												1300	1105		2145	3900			4550
2.2.	Konteinerių aikštelių pagrindo įrengimas	20000,00											2000	1600			3200	6000			7200
2.3.	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas	59000,00											5900	4720			9440	17700			21240
2.4.	Konteinerių aikštelių trisienės stoginės įrengimas	41000,00											4100	3280			6560	8200			18860
Viso:		151280,00	4400,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00		13300,00	10705,00		0,00	21345,00	35800,00		56330,00	
PVM 21%:		31768,80	924,00	1155,00					819,00	0,00	0,00		2793,00	2248,05		0,00	4482,45	7518,00		11829,30	
Iš viso:		183048,80	5324,00	6655,00				0,00	4719,00	0,00	0,00		16093,00	12953,05		0,00	25827,45	43318,00		68159,30	

Pastabas:
 Biržų r. sav. rinko/keitė/ikšino aikštelių vietas. Papildomai projektuojama elektrotechnikos dalis.
 Žiemos sezono metu darbai nevykdomi.
 Biržų r. sav. darbų stabdymas dėl aikštelių vietų keitimo

Direktorius
Gintautas Ulys
 Užsakovas: _____

FIDIC inžinierius
Saulius Kaptis
 FIDIC inžinierius: _____

Statinio statybos
 techninis priežiūrinis
 Atestato Nr. 13079
Respublikos Pelkėnė
 Techninė priežiūra: _____

Gamybos direktorius
Šarūnas Varna
 Rangovas: _____

2019. 09. 31