

Veiklų sąrašas

Veiklų sąrašo forma

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimai	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis (ketvirčiais) išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą			Kaina (Eur) be PVM
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1	Griovimo darbai	100%	40,92%	59,08%	0,00%	36 652,80
2	Vejos įrengimas, apželdinimas	100%	0,00%	0,00%	100,00%	3 234,26
3	Gerbūvio ir mažosios architektūros elementų (suolų, šiukšliadėžių, vėliavų stiebų, tvoros, kelio ženklų ir kt.) įrengimas	100%	0,00%	17,38%	82,62%	5 754,03
4	Atraminės (atminimo) sienos įrengimo darbai	100%	0,00%	43,78%	56,22%	59 387,54
5	Aikštės įrengimo darbai	100%	3,02%	52,86%	44,12%	66 212,98
6	Tako įrengimo darbai	100%	14,05%	70,23%	15,72%	14 239,46
7	Apšvietimo ir vaizdo stebėjimo įrengimo darbai	100%	0,00%	21,41%	78,59%	9 343,25
8	Medžių ir krūmų genėjimas, šalinimas	100%	28,40%	71,60%	0,00%	3 520,60
9	Taktilinio informacinio stendo įrengimas	100%	0,00%	0,00%	100,00%	575,13
Suma be PVM, Eur:						198920,05
PVM 21% suma, Eur:						41773,21
Bendra suma su PVM, Eur:						240693,26

Direktorius
Valdas Karabinas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

