

PASITARIMO STATYBVIETĖJE PROTOKOLAS NR. 19

Data, laikas: 2019-04-08 10 val. 00 min.

Vieta: Kauno r. sav. Zapyškio sen. Zapyškio miestelis. Muziejaus g. 1.

Rangos sutartis: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, esančios Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. Zapyškio sen. Kauno r. sav., paveldo tvarkybos, konservavimo – restauravimo ir kapitalinio remonto darbai bei darbo projekto parengimo paslauga.

Rangos sutarties numeris: Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutartis 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. S-1116

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Ekodora“

Projektuotojas: UAB „Erdvės norma“

Dalyviai		
Istaiga/Imonė	Vardas, Pavardė	El. pašto adresas, tel. nr.
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto vadovė	Rūta Černiauskienė	Ruta.cerniauskiene@krs.lt 864013767
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto inžinierė	Jurgita Šarapovienė	jurgita.sarapoviene@krs.lt 861481510
Kauno rajono savivaldybės administracija	Jurgita Rakauskaitė	jurgita.rakauskaite@krs.lt 860107544
UAB „Ekodora“, statinio statybos vadovas	Andrius Tamošiūnas	Andrius@ekodora.lt 867928036
UAB „Ekodora“ direktorius	Remigijus Indrulionis	Remigijus@ekodora.lt 868251531
UAB „Erdvės norma“, techninio projekto vykdymo priežiūra	Gintaras Prikockis	gintaras@erdvesnorma.lt 869966819
UAB „Projektera“, darbo projekto projektuotojas	Aurimas Kriauza	aurimas570@yahoo.com 865620819
	Nerijus Meslinas	nermes@gmail.com 868238234
Projekto techninė priežiūra	Olegas Repovas	o.repovas@gmail.com 865299620
UAB Šiltas namas		
Projekto archeologas	Direktorius	z.baubonis@gmail.com 869941883
VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos	Zenonas Baubonis	
Raimondas Bridikis	Kryžių restauratorius	statybosvaldymopaslaugos@gmail.com 8614 23074
UAB „Eisa“ direktorius	Julius Mockevičius	julius@eisa.lt 861166117
UAB „Eisa“ darbų vadovas	Audrius Bagočiūnas	audriusbagociunas@eisa.lt 861817655

Protokolą rengė: A. Tamošiūnas

Pasitarimų periodiškumas: pirmadieniais 10.00 val.,

Pasitarimų protokolai teikiami dalyviams susipažinimui ir pastaboms tik el. paštu.

Jei nėra pastabų iš susirinkimo dalyvių per 5 d. d. protokolą laikomas patvirtintu.

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	ATSAKINGAS	ATLIKIMO DATA
1.	Statybos eiga: 2018-02-15 1. Restauruojamų langų detalizavimas ir pateikimas gamybai: Buvo atlikti angokraščių tiriamieji darbai, siekiant išsiaiškinti ar ankstyvesnių langų forma nebuvo smailiaarkė konstrukcija. Reikalinga projekto vykdymo priežiūros išvada ir galutinis sprendimas dėl langų konstrukcijos formos. Nutarta: 2018-02-22 susitikti objekte su projekto vykdymo priežiūra Gintaru Prikockiu ir atlikti paskutinius angokraščių tyrimus ir priimti sprendimą dėl langų konstrukcijos. 2. Presbiterijos pamatai atkasti, seklumas ir konstrukcija kelia įtarimus dėl laikomosios galios. Reikalinga statinio konstrukcijų projekto dalies vadovo apžiūra vietoje ir išvados objekte. Pakylos pamatų neturi, sprendimas ar jie reikalingi. Nutarta: vietoje darbo projekto vadovas Aurimas Kriauza apžiūrėjo atkastų pamatų būklę ir konstatavo, kad išoriškų pažeidimų nėra ir pamatų papildomai stiprinti nereikia. Darbo projekto vadovas taip pat paminėjo, kad reiktų vengti atkasti pamatus iki apatinės altitudės ir pateiks atsakymą dėl pamatų atkasimo nurodymų bei dėl pakylų pamatų. 3. Vidaus pamatų atkastas paviršiaus plotas, dėl archeologų taikytinos metodikos detaliųjų tyrimų metu, yra 2 kartus didesnis nei projekte numatytas atstatomų grindų plotas. Archeologas Zenonas Baubonis paminėjo, jog detalieji archeologiniai tyrimai vykdomi laikantis teisės aktų, bei darbų saugos reikalavimų, todėl siaurinti tranšėjų nėra galimybės. Nutarta: Rangovas turi pateikti nenumatytų darbų lokalines sąmatas.		
	2018-04-05		
	4. Apžiūrėjus demontuotas medinės balkono kolonas, pastebėta, kad visos keturios kolonos yra pažeistos puvinio, daugiausiai apatinės dalys. Nutarta: Reikalinga esamas kolonas restauruoti protezuojant trūkstamas dalis. Parengti apžiūros aktą, pridėti foto fiksaciją ir parengti detalius restauravimo. Forminti pakeitimą Rangos sutarties sąlygomis.	GP, IR, JN	2018-02-22
	5. Gamybinio pasitarimo metu apžiūrėtos esamos lauko durys D1, D2, D3, D4. Pastebėta, kad esamų durų medžiagiškumas yra ąžuolo medienos, kurios didžioji dalis yra sveika. Projekto vadovas išreiškė poreikį esamų durų ąžuolines dalis išsaugoti, restauruoti ir integruoti į naujų durų gamybą. Nutarta: Išmontuoti duris, apžiūrėti gamykloje jų faktinę būklę, nustatyti protezavimo vietas. Parengti darbo projekto brėžinius naujų durų gamybai, integruojant esamų durų fragmentus, patvirtinti brėžinius gamybai.	AK	2018-02-20
	6. Paruošti kryžių darbo brėžinius gamybai. Suderinti stiklų spalvų gamą, parengti konstrukcinę rėmų dalį.	IR, VI	2018-02-20
	7. Diskutuota dėl pagrindinės salės natūralaus vėdinimo. Svarstyta		
	4. Apžiūrėjus demontuotas medinės balkono kolonas, pastebėta, kad visos keturios kolonos yra pažeistos puvinio, daugiausiai apatinės dalys. Nutarta: Reikalinga esamas kolonas restauruoti protezuojant trūkstamas dalis. Parengti apžiūros aktą, pridėti foto fiksaciją ir parengti detalius restauravimo. Forminti pakeitimą Rangos sutarties sąlygomis.	GP, IR, JR, JŠ, RČ	2018-04-12
	5. Gamybinio pasitarimo metu apžiūrėtos esamos lauko durys D1, D2, D3, D4. Pastebėta, kad esamų durų medžiagiškumas yra ąžuolo medienos, kurios didžioji dalis yra sveika. Projekto vadovas išreiškė poreikį esamų durų ąžuolines dalis išsaugoti, restauruoti ir integruoti į naujų durų gamybą. Nutarta: Išmontuoti duris, apžiūrėti gamykloje jų faktinę būklę, nustatyti protezavimo vietas. Parengti darbo projekto brėžinius naujų durų gamybai, integruojant esamų durų fragmentus, patvirtinti brėžinius gamybai.	GP, IR	2018-04-12
	6. Paruošti kryžių darbo brėžinius gamybai. Suderinti stiklų spalvų gamą, parengti konstrukcinę rėmų dalį.	GP, AK, RB	2018-04-11
	7. Diskutuota dėl pagrindinės salės natūralaus vėdinimo. Svarstyta	GP	2018-04-12

dėl vėdinimo angų įrengimo pagrindinės salės lubose. Projekto vadovas pateiks atsakymą iki 2018-04-12. 8. Apžiūrėjus perdangos sijų galus, rasta, kad ties ašimis C-C ir 2-2 ketvirtosios sijos, vedant link ašies 6-6, galas yra paveiktas puvinio. Reikalingas stiprinimo mazgas. 9. Projekte buvo numatyta klijuoti grindjuostės, bet jų atsisakėme, įrenginėjome vidaus cokolinės dalies drėgmę reguliuojantį tinką.	GP, AK IR, GP, JŠ, OR	2018-04-10
Nuo 2018-05-15 iki 2018-06-04		
10. Lubų dailylenčių brėžinys yra pateiktas. Reikalinga patikslinti dailylenčių baltos spalvos RAL kodą.	GP	2018-06-13
11. Medinių paviršių t. y. balkono kolonų, turėklų bei durų natūrinis spalvinis sprendinys yra patvirtintas, saugomas objekte.	GP	2018-06-04
12. Siekiant išvengti metalinių sijų palėpėje kondensato formavimosi termoizoliacijos sluoksnyje, nuspręsta jas padengti poliuretaniniais klizais.	GP, NM, AK	2018-06-04
13. Gamintojo Cekobud pateikti plytų atspalvis yra tinkami.	GP	2018-06-04
14. Suderinta fasado siūlės etalonas. Etalonas laikomas statybvietyje.	GP	2018-06-04
15. Balkono medinių grindų būklė yra prasta, atsivėrę plyšiai. Projekte numatyta šių grindų restauravimas pašalinant senus dažus ir dažant dažyve. GP siūlymas įrengti naujas medines grindlentes, kad pro esamus plyšius į apatinę balkono dalį, kur bus naudojama kaip patalpos nepatektų dulkės ir nešvarumai, naudojantis balkonu. Reikalingas Užsakovo atsakymas.	GP, RČ	2018-06-04
16. Svarstyta dėl balkono lubų tvarkybos. GP siūlo išlaikant vientisumą įrengti dailylentes kaip ir pagrindinėje salėje bei presbiterijoje. Reikalingas Užsakovo atsakymas.	GP, RČ	2018-06-04
17. Patvirtintas kryžių luitinio stiklo spalvinis ir techninis sprendinys. Detalizaciją pateikta DP.	GP	2018-06-04
18. Nuardžius frontonų apskardinimus, pastebėta, kad vėlyvesni permūrijimai yra atsisluoksniavę, kelia pavojų. Rangovas siūlo frontonus skardinti siekiant pagerinti atmosferos ir kritulių daromą žalą autentiškam mūriui. Reikalingas DP sprendinys frontonų įrengimui.	GP	2018-06-14
19. Buvusių langų profilio storis yra ženkliai siauresnis, nei naujų, dėl keliamų šilumos rodiklių bei sandarumo. Tokiu atveju montuojant naujus langus į senas langų vietas profilio kraštai išlenda iš angos zonos. Reikalingas sprendinys angos kraštų apdirbimui.	GP	2018-06-15
20. Rastas šventoriaus tvoros pamatų pagrindas. Archeologams atlikus praplėtimą paaiškėjo, jog atrastas tvoros kontūras neatitinka projekte numatyto kontūro. Nuspręsta atkasti rastą šventoriaus tvorą visu perimetru. Koreguoti tvarkybos projektą, pagal faktinius apmatavimus. Visus numatytus inžinerinius sprendinius pritaikyti prie naujo tvoros kontūro.	GP, RČ	2018-06-18
21. Vakariniam fasade buvo pagal projektą buvo numatytas balkių galų konservavimas konservantais. Įvertinus sijų būklę nuspręsta balkių sijas pakeisti naujomis ir atsisakyti konservavimo	AT, GP, JŠ, AK, OR	
2018-06-11		
22. Diskutuota dėl SK dalies detalių D-5 ir D-10 tikslingumo. Nuspręsta, kad DP SK dalies vadovas susisieks su TP SK dalies vadovu ir aptars D-5 ir D-10 detalių reikalingumą. <u>ATLIKTA</u>	NM	2018-06-18
23. Bažnyčios medinių lubų konstrukcijai taikomi nepagrįstai	RI	2018-06-18

	pertekliniai reikalavimai, kuriems pasiekti reiktų papildomų sprendinių. Nuspręsta susisiekti su TP PDV P. Grinevič. Pakviesti į sekantį gamybinį dėl keliamų priešgaisrinių reikalavimų perdangai.		
24.	Vykdamas vakarinio fasado tvarkybos darbus, pastebėta, jog medinių sijų galai fasadinėje pusėje yra sunykę. TP numatyta šių dalių konservavimas. Nuspręsta, sunykusias dalis protezuoti nauja mediena ir užsandarinti sijos tarpus perimetru, kur yra sąlytis su mūru. Suformuoti defektinį aktą dėl sijų galų protezavimo. <u>ATLIKTA</u>	GP	2018-06-18
25.	Vakarinio fasado nišoje rasta puvinio paveikta medinė sarama. NM paminėjo, jog medinė sarama ir ertmė atsiradusi tarp mūro ir saramos, blogina mūro konstrukcijos būklę dėl galimos drėgmės kaupimosi. Nuspręsta atidengti nišą, išimti saramą ir kviesti GP tolimesnei eigai aptarti. <u>ATLIKTA</u>	GP	2018-06-18
26.	Frontono konstrukcija neturi galutinių sprendinių, minėtų 17 punkte. GP kitam gamybiniam pasitarimui pateiks galutinius sprendinius frontonų tvarkybai.	GP	2018-06-18
2018-06-18			
27.	Vykdomi vėdinimo sistemos įrengimo darbai. Reikalinga tikslūs lubų grotelių pririšimo brėžiniai. <u>ATLIKTA</u>	GP	2018-06-20
28.	Derinimui buvo pateiktos vėdinimo grotelių pavyzdys. Patvirtintos baltos System Air žaliuzi tipo grotelės. <u>ATLIKTA</u>	GP	2018-06-18
29.	Patvirtinta, kad frontonų viršutinę dangą įrenginėti čerpiėmis. Rangovas padarys natūrinį pavyzdį sekančiam susirinkimui. <u>ATLIKTA</u>	AT	2018-06-25
30.	Laiptinės mūro būklė yra prasta, plytos mūrytos „kantu“, atsivėrusios ertmės. Nuspręsta apžiūrėti būklę vietoje ir priimti sprendimus mūro restauracijai iki sekančio susirinkimo. <u>ATLIKTA</u>	GP	2018-06-25
2018-06-25			
31.	Reikalinga patikslinti vėdinimo ištraukimo grotelių spalvą (parinkta balta) pagal RAL kodą.	GP	2018-06-27
32.	Pateikti natūriniai pavyzdžiai frontonų uždengimui čerpių danga. Reikalingi sprendimai frontonų išlyginimui bei natūrinių pavyzdžių patvirtinimas.	GP	2018-06-29
33.	Frontonų viršaus padai nėra centruoti kraigo atžvilgiu. Montuojant kryžius ties pado centru, kryžius nesutaps su kraigu. Jei kryžius centruoti su kraigu, tai kryžiaus centras bus pado šone. Reikalingas sprendimas montavimo būdai. <u>ATLIKTA kryžius montuoti centruojant į frontono centrą.</u>	GP	2018-06-29
34.	Dėl mūrinės laiptinės viršutinės zonos mūro tvarkybos, konstrukcinės dalies vadovas rekomenduoja permūryti viršutinę zoną. Reikalinga atlikti laiptinės mūro tvarkybos darbų brėžinius. <u>Paruošti defektinį apžiūros aktą.</u>	GP, NM	2018-06-29
35.	Reikalingi frontonų atšokusių dalių tvirtinimo brėžiniai.	GP, NM	2018-06-29
2018-07-09			
34.	Pastebėta sakyklų, šalia triumfo arkos, mūro atsisluoksniavimas ir atšokęs betono pagrindas. Nutarta permūryti nestabilias plytas ir sutvirtinti sakyklų betoninį pagrindą.	GP	2018-07-09
35.	Pašalinus vėlyvesnius dažų sluoksnius, pastebėti įstrižiniai mūro	NM	2018-07-16

	tūkiai ties viršutine triumfo arkos dalimi bei ties pietinės pusės durų sąrama. <u>Nutarta parengti konstrukcijų tvirtinimo brėžinius ir suformuoti defektinį apžiūros aktą.</u> 2018-07-16 36. Vykdant vidaus tinko tvarkybos darbus, pašalinus vėlyvesnius dažų sluoksnius ir cementinius užtaisymus, pastebėta dalinė autentiško plytų mūro erozija. Plytų sandūra silpna, trupanti. Atkūrinėjant tinką ant silpnų mūro paviršių, galimas tinko atsisluoksniavimas ir eižėjimas. <u>Nutarta kritinės būklės pavienės plytas pakeisti. Preliminarus plytų keitimo kiekis 180 vnt.</u> 37. UAB „Eisa“ privalo suderinti su projektų vadovu ir tapybos restauratore Neringa Šarkauskaite-Šimkuvienė šildytuvų pastatymo vietas atsižvelgiant į restauruojamos tapybos lokaciją. 2018-07-30 38. Atidengus visus vėlyvesnius dažų sluoksnius buvo patikslintas tikslus konservuojamos-restauruojamos tapybos plotas, kuris yra 37,41 m². Bendras tapybos tvarkybos darbų plotas padidėjo 7,07 m². Nutarta paruošti restauruojamų plotų išpildomąją dokumentaciją ir vykdyti pakeitimus Rangos sutarties sąlygomis. 39. Pašalinus vidaus sienų cementinius užtaisymus ties lubų medinėmis sijomis, atsivėrė senųjų sijų lizdų vietos su likusiais sijų galų likučiais. <u>Reikalingi sprendiniai</u> ar sijų lizdus užtaisyti, ar palikti eksponavimui. <u>Sijų lizdų vietas palikti eksponavimui, dėl sijų fragmentų likučių kreiptis į Kultūros paveldo centrą dėl tyrimų ir metodinių nurodymo medienos konservacijai.</u> 40. Rytinis ir vakarinis frontonai permūrijami ir dengiami čerpių danga. <u>Reikalingi galutiniai darbo brėžiniai su paruoštais kiekų žiniaraščiais.</u> 2018-08-06 41. Sekančiam gamybiniam susirinkimui (2018-08-13) pateikti 39 p. galutinius darbo brėžinius. 42. GP pateiks frontonų „švarius“ brėžinius, mūro tvarkybos zonų žymėjimui. Sekančiam gamybiniam susirinkimui (2018-08-13) pateikti 40 p. galutinius darbo brėžinius su reikalingais kiekų žiniaraščiais 43. UAB „Eisa“ iki 2018-08-13 pabaigs numatytus darbus palėpėje, kad galima būtų pabaigti perdangos šiltinimo darbus. 44. GP sekančiam gamybiniam susirinkimui pateiks sniego gaudytuvų išdėstymo brėžinį, nurodant gaudytuvų žingsnį stogo dangoje. 45. Rytinio ir vakarinio frontonų viršutinę mūro zoną formuoti 1 plytos eilės aukščiu virš kraigo. 46. Į gamybinį susirinkimą buvo pakviesta KPD Kauno teritorinio padalinio vyriausioji valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė, rastų galimai autentiškų fasado nišų dugnų tapybos fragmentų	IR, RČ, GP JM IR, RČ, GP GP GP, NM GP, NM GP, AT JM GP	2018-08-13 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-13
--	---	---	---

apžiūrai. Po apžiūros nutarta stabdyti nišų dugnų tinko vėlyvesnių sluoksnių valymą ir organizuoti polichrominius tyrimus. 2018-08-13		
47. Pateiktas sniego gaudytuvų/pjaustyklės pavyzdys suderintas su GP. Spalva RAL 8004.		
48. Vakarinės pusės laiptinės mūro tvarkybos brėžinius pateikti iki 2018-08-17.	GP	Suderinta
49. Fasadų pakalimų lentos yra prastos būklės. Nuspręsta keisti naujomis, dažant artima latakų spalva RAL8004. Pakeitimus vykdyti Rangos sutarties sąlygomis.	GP	2018-08-17
50. Vakarinio fasado laiptinės esamos čerpės yra labai prastos būklės. Nuspręsta naudoti naujas plokštelinio tipo čerpes analogiškas frontonų suderintoms. Pakeitimus vykdyti Rangos sutarties sąlygomis.	GP, RI, RČ	2018-08-27
	GP, RI, RČ	2018-08-27
2018-08-27		
51. Pateikti galutinius frontonų darbo projekto brėžinius.		
52. Langų medinių apvadų spalva suderinta balta, artima sienų spalvai.	GP	2018-09-03
53. Balkono grindinių lentų spalva parinkta, kaip ir balkono kolonų. Kolonų spalva suderinta natūriniu pavyzdžiu.	GP	2018-08-27
2018-09-03		
54. Šviestuvų cokolio spalva suderinta RAL9010.	GP	2018-09-03
55. Pateikti galutinius frontonų darbo projekto brėžinius.	GP	2018-09-10
2018-09-10		
56. Rytinės pusės oro paėmimo angų apatinėse dalyse montuojami spygliai apsaugai nuo paukščių.		
2018-09-17		
57. Išsikišantys sijų galai sendinami deginant ir alyvuojant. Įrengti apsaugą nuo mūro.	GP, AT	2018-09-17
2018-10-15		
58. Pateikti šviestuvų aukštį nuo grindų paviršiaus.	GP	2018-10-22
59. Po balkonu šviestuvai montuojami į vieną eilę, ant sijų.		
60. Apsauginės signalizacijos sirena įrengiama virš šiaurinės pusės įėjimo.	GP	2018-10-22
2019-01-14		
61. Techninio projekto (brėžinys 2016(A) – 03 – TP – SP – 01), bažnyčios pastato nuogrindos įrengimui yra numatyta akmens brukas. Susitikimo metu nuspręsta dėl geresnio nuogrindos drenavimo ir dėl II Etapo archeologinių tyrinėjimų metu atrastos tvoros liekanų, pažymint tvoros kontūrą skaldele, keisti akmens bruko sprendinį, įrengiant skladelę. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Parengti DP brėžinį sprendinių keitimui, nurodant priežastis. ATLIKTA	GP	2019-01-28
62. Fasadų nišų polichromijos tyrimų ataskaita bus parengta 5 šių	NŠ	5 savaitė

metų savaitę. (susietas klausimas Nr. 46). <u>ATLIKTA</u> 63. Svarstyta vakarinėje bažnyčios dalyje esančio karklo fizinė būklė. Šiuo metu karklo kamienas yra skylėtas, paveiktas kenkėjų. Galima medžio griūtis, esant stipresniems vyraujantiems vėjo gūsiams. Nutarta sprendimą dėl kirtimo ar medžio išlaikymo priimti per vasario mėnesį. <u>ATLIKTA</u> 64. Rangovas turi pateikti I ir II etapų rangos darbų patikslintus veiklos grafikus. <u>ATLIKTA</u> 65. Remontuojant vidaus bažnyčios sakyklų pakylas (Protokolo Nr. 34 klausimo tęsinys) rasta gotikinio mūro arkos fragmentai. Buvo iškviestas archeologas Justinas Račas. Archeologas ištyrė mūrines arkines angas. Buvo rasta gausybė vertingų radinių tame tarpe ir kaip manoma autentiška gotikos laikotarpio durų spyna. Nuspręsta autentiškas mūrines arkines konstrukcijas stabilizuoti bei dalinai restauruoti, atitverti eksponuojant grūdinto stiklo atitvaru. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Projekto vadovas turi parengti darbo projekto brėžinius darbų atlikimui. <u>ATLIKTA</u>	GP, RČ RI, AT AT, GP, GP, IR	Vasaris 2019-01-28 2019-01-28
2019-02-04 66. Techninio projekto (brėžinys 2016(A) – 03 – TP – SP – 01), bažnyčios pastato nuogrindos įrengimui yra numatyta akmens brukas. Susitikimo metu nuspręsta dėl geresnio nuogrindos drenavimo ir dėl II Etapo archeologinių tyrinėjimų metu atrastos tvoros liekanų, pažymint tvoros kontūrą skaldele, keisti akmens bruko sprendinį, įrengiant skladelę. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Parengti DP brėžinį sprendinių keitimui, nurodant priežastis. <u>ATLIKTA</u> 67. Svarstyta vakarinėje bažnyčios dalyje esančio karklo fizinė būklė. Šiuo metu karklo kamienas yra skylėtas, paveiktas kenkėjų. Galima medžio griūtis, esant stipresniems vyraujantiems vėjo gūsiams. Nutarta sprendimą dėl kirtimo ar medžio išlaikymo priimti per vasario mėnesį. <u>ATLIKTA</u> 68. Remontuojant vidaus bažnyčios sakyklų pakylas (Protokolo Nr.34 klausimo tęsinys) rasta gotikinio mūro arkos fragmentai. Buvo iškviestas archeologas Justinas Račas. Archeologas ištyrė mūrines arkines angas. Buvo rasta gausybė vertingų radinių tame tarpe ir kaip manoma autentiška gotikos laikotarpio durų spyna. Nuspręsta autentiškas mūrines arkines konstrukcijas stabilizuoti bei dalinai restauruoti, atitverti eksponuojant grūdinto stiklo atitvaru. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Projekto vadovas turi parengti darbo projekto brėžinius darbų atlikimui. <u>ATLIKTA</u>		
2019-02-18 69. Reikalingas sprendimas dėl vėdinimo grotelių. Iš pagalbinės patalpos į balkoną ir iš balkono į palėpę reikia sprendimo kokias įrengti vėdinimo groteles (dizainas, gabaritai ir t.t..) <u>ATLIKTA</u> 70. Techninio projekto (brėžinys 2016(A) – 03 – TP – SP – 01), bažnyčios pastato nuogrindos įrengimui yra numatyta akmens brukas. Susitikimo metu nuspręsta dėl geresnio nuogrindos drenavimo ir dėl II Etapo archeologinių tyrinėjimų metu atrastos tvoros liekanų, pažymint tvoros kontūrą skaldele, keisti akmens bruko sprendinį, įrengiant skladelę. Pakeitimus vykdyti sutarties		
	GP GP	2019-02-18 2019-02-18 2019-02-25 2019-02-25

nuostatomis. Parengti DP brėžinį sprendinių keitimui, nurodant priežastis. <u>ATLIKTA</u> 71. Reikalingos detalės patvirtinimas TP brėžiniai, buvusios vietos varpinės, pietinės pusės (osarijaus) ir šiaurinės pusės šoninių durų grindinio įrengimo. <u>ATLIKTA</u> 72. Buvo pateikti 5 pavyzdžiai su mobiliomis rampomis žmonėms su negalia, sprendimo nesulaukėme, koks tinkamas gaminys. <u>ATLIKTA</u> 73. Remontuojant vidaus bažnyčios sakyklų pakylas (Protokolo Nr.34 klausimo tęsinys) rasta gotikinio mūro arkos fragmentai. Buvo iškvieštas archeologas Justinas Račas. Archeologas ištyrė mūrines arkines angas. Buvo rasta gausybė vertingų radinių tame tarpe ir kaip manoma autentiška gotikos laikotarpio durų spyna. Nuspręsta autentiškas mūrines arkines konstrukcijas stabilizuoti bei dalinai restauruoti, atitverti eksponuojant grūdinto stiklo atitvaru. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Projekto vadovas turi parengti darbo projekto brėžinius darbų atlikimui. <u>ATLIKTA</u> 74. Svarstyta vakarinėje bažnyčios dalyje esančio karklo fizinė būklė. Šiuo metu karklo kamienas yra skylėtas, paveiktas kenkėjų. Galima medžio griūtis, esant stipresniems vyraujantiems vėjo gūsiams. Nutarta sprendimą dėl kirtimo ar medžio išlaikymo priimti per vasario mėnesį. <u>ATLIKTA</u>	GP GP AT, GP, IR GP, RČ	2019-02-25 2019-02-25 2019-02-25 Vasaris
2019-02-25		
75. Reikalingas sprendimas dėl vėdinimo grotelių. Iš pagalbinės patalpos į balkoną ir iš balkono į palėpę reikia sprendimo kokias įrengti vėdinimo groteles (dizainas, gabaritai ir t.t..) Nutarta: vidaus laiptinės vėdinimo grotelės bus stiklinės su stiklo paketu ir rėmeliu. Projekto vadovas Gintaras Prikockis parengs galutinį patvirtintą brėžinį su kiekių žiniaraščiais ir pateiks Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u> 76. Techninio projekto (brėžinys 2016(A) – 03 – TP – SP – 01), bažnyčios pastato nuogrindos įrengimui yra numatyta akmens brukas. Susitikimo metu nuspręsta dėl geresnio nuogrindos drenavimo ir dėl II Etapo archeologinių tyrinėjimų metu atrastos tvoros liekanų, pažymint tvoros kontūrą skaldele, keisti akmens bruco sprendinį, įrengiant skladelę. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Parengti DP brėžinį sprendinių keitimui, nurodant priežastis. Nutarta: dėl atrastos tvoros kontūro ir atgrindos detalės keitimui iš akmens bruco, įrengiant skaldele. Projekto autorius pateiks DP brėžinius Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u>	GP GP	Kovo 12 d. Kovo 12 d.
77. Reikalingos detalės patvirtinimas TP brėžiniai, buvusios varpinės vietos (vakarinė pusė), osarijaus (pietinė pusė) ir buvusios zachristijos (šiaurinė pusė) grindinio įrengimo. Nutarta: kad projekto autorius TP brėžinius, pateiks Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u> 78. Svarstyta vakarinėje bažnyčios dalyje esančio karklo fizinė būklė. Šiuo metu karklo kamienas yra skylėtas, paveiktas kenkėjų. Galima medžio griūtis, esant stipresniems vyraujantiems vėjo gūsiams. Nutarta: sprendimą dėl kirtimo ar medžio išlaikymo priimti per Kovo mėnesį. <u>ATLIKTA</u> 79. Buvo pateikti 5 pavyzdžiai su mobiliomis rampomis žmonėms su	GP GP, RČ	Kovo 12 d. Kovas

	negalia. Nutarta: sulankstomą rampą įrengti ne mažesnio nei 3m ilgio. Iš siūlomų variantų parinkta sulankstoma rampa 3,05m ilgio Modelis R10J. <u>ATLIKTA</u>	GP	2019-02-25
80.	Remontuojant vidaus bažnyčios sakyklų pakylas (Protokolo Nr. 34 klausimo tęsinys) rasta gotikinio mūro arkos fragmentai. Buvo iškvieštas archeologas Justinas Račas. Archeologas ištyrė mūrines arkines angas. Buvo rasta gausybė vertingų radinių tame tarpe ir kaip manoma autentiška gotikos laikotarpio durų spyna. Nuspręsta autentiškas mūrines arkines konstrukcijas stabilizuoti bei dalinai restauruoti, atitverti eksponuojant grūdinto stiklo atitvaru. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Projekto vadovas turi parengti darbo projekto brėžinius darbų atlikimui. Gamybinio pasitarimo metu (projekto autoriaus) buvo pateikti pavyzdžiai numatomo grūdinto stiklo atitvarų (įrengimui, tvirtinimo būdai). Po diskusijos nebuvo konkrečiai nuspręsta kokį būdą taikyti. Nuspręsta pasikviesti stiklo specialistą ir padiskutuoti, dėl atitvaro įrengimo. <u>ATLIKTA</u> 2019-03-04	GP, AT	2019-03-05
81.	Reikalingas sprendimas dėl vėdinimo grotelių. Iš pagalbinės patalpos į balkoną ir iš balkono į palėpę reikia sprendimo kokias įrengti vėdinimo groteles (dizainas, gabaritai ir t.t.) Nutarta: vidaus laiptinės vėdinimo grotelės bus stiklinės su stiklo paketu ir rėmeliu. Projekto vadovas Gintaras Prikockis parengs galutinį patvirtintą brėžinį su kiekių žiniaraščiais ir pateiks Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u>	GP	2019-03-12
82.	Remontuojant vidaus bažnyčios sakyklų pakylas (Protokolo Nr. 34 klausimo tęsinys) rasta gotikinio mūro arkos fragmentai. Buvo iškvieštas archeologas Justinas Račas. Archeologas ištyrė mūrines arkines angas. Buvo rasta gausybė vertingų radinių tame tarpe ir kaip manoma autentiška gotikos laikotarpio durų spyna. Nuspręsta autentiškas mūrines arkines konstrukcijas stabilizuoti bei dalinai restauruoti, atitverti eksponuojant grūdinto stiklo atitvaru. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Projekto vadovas turi parengti darbo projekto brėžinius darbų atlikimui. Gamybinio pasitarimo metu (projekto autoriaus) buvo pateikti pavyzdžiai numatomo grūdinto stiklo atitvarų (įrengimui, tvirtinimo būdai). Po diskusijos nebuvo konkrečiai nuspręsta kokį būdą taikyti. Nuspręsta pasikviesti stiklo specialistą ir padiskutuoti, dėl atitvaro įrengimo. Buvome susitikę su stiklo specialistu ir išdiskutavome galimus variantus ir priėmėme galutinį sprendimą. Nutarta, kad Gintaras Prikockis parengs brėžinį su kiekių žiniaraščiais ir pateiks Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u>	GP	2019-03-12
83.	Techninio projekto (brėžinys 2016(A) – 03 – TP – SP – 01), bažnyčios pastato nuogrindos įrengimui yra numatyta akmens brukas. Susitikimo metu nuspręsta dėl geresnio nuogrindos drenavimo ir dėl II Etapo archeologinių tyrinėjimų metu atrastos tvoros liekanų, pažymint tvoros kontūrą skaldele, keisti akmens bruko sprendinį, įrengiant skladelę. Pakeitimus vykdyti sutarties nuostatomis. Parengti DP brėžinį sprendinių keitimui, nurodant priežastis. Nutarta: dėl atrastos tvoros kontūro ir atgrindos detalės	GP	2019-03-12

	keitimui iš akmens bruko, įrengiant skaldele. Projekto autorius pateiks DP brėžinius Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u> 84. Reikalingos detalės patvirtinimas TP brėžiniai, buvusios varpinės vietos (vakarinė pusė), osarijaus (pietinė pusė) ir buvusios zachristijos (šiaurinė pusė) grindinio įrengimo. Nutarta: kad projekto autorius TP brėžinius, pateiks Kovo 12d. <u>ATLIKTA</u> 85. Svarstyta vakarinėje bažnyčios dalyje esančio karklo fizinė būklė. Šiuo metu karklo kamienas yra skylėtas, paveiktas kenkėjų. Galima medžio griūtis, esant stipresniems vyraujantiems vėjo gūsiams. Nutarta: sprendimą dėl kirtimo ar medžio išlaikymo priimti per Kovo mėnesį. Kovo 5 d. siunčiau foto fiksacijas ir informavau Užsakovą ir projekto vykdymo priežiūrą apie medžio (karklo) būklę. Užsakovas informavo, kad leidimas yra išimtas medžių šalinimui, bet iki galo sprendimas nėra priimtas, nes nesulaukėm atsakymo iš projekto vykdymo priežiūros. <u>ATLIKTA</u> 86. Gamybinio pasitarimo metu, iškeltas klausimas dėl atgrindos aukščio (reikalinga nulinė altitudė). Buvo kalbėta, kad rangovas atsiūs projekto vykdymo priežiūrai perkasų žemės paviršiaus aukščių kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Tai buvo padaryta savaitės eigoje. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. 2019-03-12 87. Gamybinio pasitarimo metu, iškeltas klausimas dėl atgrindos aukščio (reikalinga nulinė altitudė). Buvo kalbėta, kad rangovas atsiūs projekto vykdymo priežiūrai perkasų žemės paviršiaus aukščių kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Tai buvo padaryta savaitės eigoje. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. Rangovas nusiuntė projekto vykdymo priežiūrai kontrolinę geodezinę nuotrauką su aukščiais. 88. Svarstyta vakarinėje bažnyčios dalyje esančio karklo fizinė būklė. Šiuo metu karklo kamienas yra skylėtas, paveiktas kenkėjų. Galima medžio griūtis, esant stipresniems vyraujantiems vėjo gūsiams. Nutarta: sprendimą dėl kirtimo ar medžio išlaikymo priimti per Kovo mėnesį. Kovo 5 d. siunčiau foto fiksacijas ir informavau Užsakovą ir projekto vykdymo priežiūrą apie medžio (karklo) būklę. Užsakovas informavo, kad leidimas yra išimtas medžių šalinimui, bet iki galo sprendimas nėra priimtas, nes nesulaukėm atsakymo iš projekto vykdymo priežiūros. Gamybinio pasitarimo metu nuspręsta, kad karklas paliekamas, kamienas užbetonuojamas. <u>ATLIKTA</u> 89. Gamybinio pasitarimo metu projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė lauko grindinių ir nuogrindos, šventoriaus zonos takelio brėžinius. Prie brėžinių nėra kiekių žiniaraščių, pjūvio su apatiniais sluoksniais (medžiagiškumo).	GP GP, RČ GP, AT, IR GP, AT, IR GP, RČ GP	2019-03-12 2019-03-12 2019-03-12 2019-03-18 2019-03-12
--	---	---	---

	2019-03-18 90. Gamybinio pasitarimo metu, iškeltas klausimas dėl atgrindos aukščio (reikalinga nulinė altitudė). Buvo kalbėta, kad rangovas atsiūs projekto vykdymo priežiūrai perkamą žemės paviršiaus aukščių kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Tai buvo padaryta savaitės eigoje. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. Rangovas nusiuntė projekto vykdymo priežiūrai kontrolinę geodezinę nuotrauką su aukščiais. Gamybinio pasitarimo metu aptarta, kad Rangovas turi padaryti topografinę sklypo nuotrauką ir pateikti projekto vykdymo priežiūrai. 91. Gamybinio pasitarimo metu projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė lauko grindinių ir nuogrindos, šventoriaus zonos takelio brėžinius. Prie brėžinių nėra kiekių žiniaraščių, pjūvio su apatiniais sluoksniais (medžiagiškumo). 2019-03-25 92. Gamybinio pasitarimo metu, iškeltas klausimas dėl atgrindos aukščio (reikalinga nulinė altitudė). Buvo kalbėta, kad rangovas atsiūs projekto vykdymo priežiūrai perkamą žemės paviršiaus aukščių kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Tai buvo padaryta savaitės eigoje. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. Rangovas nusiuntė projekto vykdymo priežiūrai kontrolinę geodezinę nuotrauką su aukščiais. Gamybinio pasitarimo metu aptarta, kad Rangovas turi padaryti topografinę sklypo nuotrauką ir pateikti projekto vykdymo priežiūrai. Projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė Rangovui brėžinį su reikalingais nužymėjimo taškais (topografinė nuotrauka) 2019-03-25. 93. Gamybinio pasitarimo metu projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė lauko grindinių ir nuogrindos, šventoriaus zonos takelio brėžinius. Prie brėžinių nėra kiekių žiniaraščių, pjūvio su apatiniais sluoksniais (medžiagiškumo). Gamybinio pasitarimo metu 2019-03-25 TDP vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas diskutavo apie apatinių sluoksnių medžiagiškumą. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi pateikti brėžinius pagal TP sprendinius, apatinių sluoksnių (medžiagiškumą), ir kiekių žiniaraščius su pjūviais. 94. Gamybinio pasitarimo metu buvo iškeltas klausimas projekto vykdymo priežiūros vadovo, ar Rangovas gavo visus 1 etapo DP brėžinius, statinio architektūros ir statinio konstrukcijų dalių. Rangovas gavo visus DP brėžinius SA ir SK dalių. <u>ATLIKTA</u> 2019-04-01 95. Gamybinio pasitarimo metu, iškeltas klausimas dėl atgrindos aukščio (reikalinga nulinė altitudė). Buvo kalbėta, kad rangovas atsiūs projekto vykdymo priežiūrai perkamą žemės paviršiaus aukščių kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Tai buvo padaryta savaitės eigoje.	GP, AT, IR GP GP, AT, IR GP GP GP, AT, IR	
--	---	---	--

	Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. Rangovas nusiuntė projekto vykdymo priežiūrai kontrolinę geodezinę nuotrauką su aukščiais. Gamybinio pasitarimo metu aptarta, kad Rangovas turi padaryti topografinę sklypo nuotrauką ir pateikti projekto vykdymo priežiūrai. Projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė Rangovui brėžinį su reikalingais nužymėjimo taškais (topografinėi nuotraukai) 2019-03-25. Rangovas užsakė parengti topografinę nuotrauką 2019-03-22. Projekto vykdymo priežiūros vadovas topografinę nuotrauką bažnyčios gavo 2019-04-02. 96. Gamybinio pasitarimo metu projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė lauko grindinių ir nuogrindos, šventoriaus zonos takelio brėžinius. Prie brėžinių nėra kiekių žiniaraščių, pjūvio su apatiniais sluoksniais (medžiagiškumo). Gamybinio pasitarimo metu 2019-03-25 TDP vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas diskutavo apie apatinių sluoksnių medžiagiškumą. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi pateikti brėžinius pagal TP sprendinius, apatinių sluoksnių (medžiagiškumą), ir kiekių žiniaraščius su pjūviais. 2019-04-01 gamybinio pasitarimo metu sutarta, kad TDP vadovas, sekančiam gamybiniui nubraižys apatinių sluoksnių detales (medžiagiškumą) ir pateiks Rangovui. 97. Gamybinio pasitarimo metu buvo iškeltas klausimas projekto vykdymo priežiūros vadovo, ar Rangovas gavo visus 1 etapo DP brėžinius, statinio architektūros ir statinio konstrukcijų dalių. Rangovas gavo visus su 1 etapu susijusius brėžinius su jau atliktais darbais DP stadijos, SA ir SK dalių. <u>ATLIKTA</u> Rangovas neturi papildomų 1 etapo numatomų atlikti darbų (šventoriaus zonos) brėžinių su kiekių žiniaraščiais. 2019-04-08 98. Gamybinio pasitarimo metu, iškeltas klausimas dėl atgrindos aukščio (reikalinga nulinė altitudė). Buvo kalbėta, kad rangovas atsiūs projekto vykdymo priežiūrai perkasų žemės paviršiaus aukščių kontrolinę-geodezinę nuotrauką. Tai buvo padaryta savaitės eigoje. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. Rangovas nusiuntė projekto vykdymo priežiūrai kontrolinę geodezinę nuotrauką su aukščiais. Gamybinio pasitarimo metu aptarta, kad Rangovas turi padaryti topografinę sklypo nuotrauką ir pateikti projekto vykdymo priežiūrai. Projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė Rangovui brėžinį su reikalingais nužymėjimo taškais (topografinėi nuotraukai) 2019-03-25. Rangovas užsakė parengti topografinę nuotrauką 2019-03-22. Projekto vykdymo priežiūros vadovas topografinę nuotrauką bažnyčios gavo 2019-04-02. Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti brėžinį su vertikaliniu aukščiu ir pateikti rangovui. 99. Gamybinio pasitarimo metu projekto vykdymo priežiūros vadovas	NM, AK GP GP, AT, IR	2019-04-08
--	---	---	-------------------

	6. Kryžiaus KR-1 rėmas; 7. Kryžiaus KR-2 rėmas; 8. Detalė D-5. Detalė D-10,1; 9. Rėmas R-1; 10. Mūro įtrūkių užtaisymas; 11. Čerpių ant frontono montavimas; 12. Čerpių ant laiptinės stogo montavimas ašis D-D, 3-3;	AK AK AK AK AK AK AK	
3.	Sekančio pasitarimo klausimai, kokius asmenis reikia pakviesti, data: 2019-04-08 gamybinio pasitarimo metu nuspręsta sekančiam gamybiniam, 2019-04-15, 10h pakviesti Architektę – restauratorę Neringą Šarkauskaitę – Šinkuvienę, dėl 1 etapo papildomų darbų metu naujai rastų sieninės tapybos fragmentų konservavimo.		
4.	Kliūtys ir kiti trukdymai.		
5.	Kokybės ir darbo metodai.		
6.	Aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei bendros tvarkos užtikrinimas objekte.		
7.	Finansiniai – ekonominiai klausimai.		
8.	Techniniai – technologiniai klausimai.		
9.	Darbo jėgos situacija, mechanizacija, įranga.		
10.	Pakeitimai ir papildomi darbai.		
11.	Kiti klausimai.		

Susipažinimo žymos:

Rūta Černiauskienė

(RČ)

Jurgita Šarapovienė

(JŠ)

Jurgita Rakauskaitė

(JR)

Andrius Tamošiūnas

(AT)

Valdas Indrulionis

(VI)

Remigijus Indrulionis

(RI)

Gintaras Prikočkis

(GP)

Aurimas Krėvauza

(AK)

Olegas Repovas

(OR)