

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
(II etapo)

Statinio pavadinimas, adresas: Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos šaudyklos (20O1p), adresu Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla
Rangovas: UAB „Liperus“.

Eil Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur su PVM)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga
1	Konstrucinių metalinių U profilių, tvirtinamų prie grindų, montavimas	261,36	26/02/2024	29/02/2024
2	Vidaus sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas	3484,80	11/03/2024	22/03/2024
3	Denginio konstrukcinių metalinių U profilio sijų montavimas	1568,16	26/02/2024	01/03/2024
4	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas luboms	943,80	04/03/2024	08/03/2024
5	Denginių daugiasluoksnių plokščių montavimas	1887,60	25/03/2024	05/04/2024
6	Konstrucinių metalinių U angokraščių profilių montavimas (langams, durims)	294,03	08/04/2024	12/04/2024
7	Aliuminių aklinų durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai plotas iki 2 m2	571,73	15/04/2024	19/04/2024

8	Aluminio langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	1796,85	15/04/2024	19/04/2024
9	Angokraščių, jungimo ir kitų vietų apskardinimas pagaminant detales	1321,32	22/04/2024	03/05/2024
10	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	435,60	09/02/2024	15/02/2024
11	Betoninių grindų armavimas tinklais	217,80	09/02/2024	15/02/2024
12	100 mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu	653,40	09/02/2024	15/02/2024
13	Siūlių pjaustymas ir hermetizavimas betoninėse grindyse	145,20	12/02/2024	23/02/2024
14	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos	309,76	20/05/2024	24/05/2024
15	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 30x30 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos.	157,30	20/05/2024	24/05/2024
16	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 20x15 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos	135,52	20/05/2024	24/05/2024
17	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	302,50	13/05/2024	17/05/2024

18	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	218,53	20/05/2024	24/05/2024
19	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	494,29	20/05/2024	24/05/2024
20	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	582,74	20/05/2024	24/05/2024
21	Paviršinio kištukinio lizdo montavimas	50,82	20/05/2024	24/05/2024
22	Paviršinio dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	16,94	20/05/2024	24/05/2024
23	Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų) montavimas plastikiniuose kanaluose	203,28	20/05/2024	24/05/2024
24	Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60 x 60 cm montavimas	164,56	13/05/2024	17/05/2024
25	Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienų storis iki 38 cm	90,75	06/05/2024	10/05/2024
26	Sieninių rekuperatorių montavimas	605,00	27/05/2024	29/05/2024
27	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai dalies arba agregato masė iki 0,3 t (dalis arba agregatas)	907,50	27/05/2024	29/05/2024
28	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	907,50	27/05/2024	29/05/2024

29	El. kabelių, laidų varžų matavimas (el. grandinės patikrinimas tarp žymeklių ir įžemintų elementų)	181,50	27/05/2024	29/05/2024
	IŠ VISO (eurų su PVM):	18910,12	09/02/2024	29/05/2024

Užsakovo vardu
Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

A. V.

Rangovo vardu
Direktorius

Darius Matulionis

A. V.