



UAB „inti“
Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Tel. +370 37 451 480

Faks. +370 37 451 474
Mob. tel. + 370 650 97085
El. paštas inti@inti.lt, www.inti.lt

Įmonės kodas 133165398
PVM mokesčio kodas
LT331653917

A.s. LT307044060003344021
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Duomenys kaupiami
ir saugomi
Juridinių asmenų registre

UAB „Giraitės vandenys“

2024-04-05 Nr. R 81/2024

DĖL DARBŲ VYKDYMO PAGAL 2024-01-29 RANGOS SUTARTĮ NR. DS-7 OBJEKTE „NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI DAVALGONIŲ G. 31, 33, 35, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.“

UAB „inti“ vykdo darbus pagal 2024-01-29 Rangos sutartį Nr.DS-7 objekte „Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų remontas, rekonstrukcija ir plėtra Kauno rajone (Nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai Davalgonių g. 31, 33, 35, Neveronių k., Kauno r. sav.)“

Vadovaujantis Rangos Sutarties specialiųjų sąlygų p. Nr. 3.1, darbų kiekiai priede Nr.1 yra preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu kiekiu, kurį Rangovui reikia atlikti. Sutartyje numatytas dangų atstatymo kiekiai nepakankami, kad Rangovas įvykdytų Sutarties sąlygas, t.y. atstatytų išardytas dangas.

Supaprastintam projekte kontroliniai šuliniai numatyti PVC D425 (ne g/b D1000), kurių vienetinio įkainio nėra darbų kiekių žiniaraštyje.

Vertinant anksčiau išdėstytą, yra reikalingas darbų kiekių ir darbų įkainių pakeitimas.

Rangovas teikia kontrolines išpildomas nuotraukas, kur nurodyti atstatomų dangų kiekiai, o taip pat teikia nenumatytų darbų ekonominį įvertinimą.

Prašome Užsakovo pritarti Rangovo siūlymui ir inicijuoti papildomo susitarimo dėl Rangos Sutartyje nenumatytų papildomų dangos plotų atstatymo ir nenumatytų darbų pirkimą.

Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Priedama:

1. Kontrolinė dangų atstatymo išpildoma nuotrauka – lapas;
2. Rangos Sutartyje nenumatytų darbų ekonominis įvertinimas Priedas Nr.1 .

Priedas Nr. 1

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina	Viso
	Papildomi darbai				
3.1	Kontroliniai šuliniai				
3.1.18	Kinetės dangtelio keitimas DN425	vnt.	3,0	152,86	458,58
3.1.19	Kinetės teleskopo keitimas DN425	vnt.	3,0	216,97	650,91
3.1.21	Kinetės gofros keitimas iki 3 m. DN425	vnt.	3,0	322,16	966,48
7.	Dangų atstatymas				
7.1.14	Vejos dangos atkūrimas užsėjant tik kartą	m2	677,0	3,28	2220,56
7.4.1	Betoninių trinkelų / plytelių grindinio išardymas ir atstatymas	m2	77,0	36,17	2785,09
	Viso papildomų darbų Eur, be PVM:				7081,62
	Nevykdomi darbai				
3.1	Kontroliniai šuliniai				
3.1.23	Kontrolinio šulinio D1000 montavimas, kai šulinio gylis iki 3 m. gylio.	vnt.	3,00	901,81	2705,43
	Nevykdomų darbų Eur, be PVM:				2705,43
	Viso Eur, be PVM:				4376,19

Statybos direktorius

Mindaugas Švilpa

