

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų tarp Savanorių pr. ir Giraitės g., rekonstravimo ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių Eigulių g., Vilniaus m., statybos darbai

20/VP-213

UAB „Grinda“

UAB „Inti“

SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 14

| Eil. Nr. | Pagrindiniai objektai | Darbų kaina pagal sutartį (Eur) | Nuo statybų pradžios (Eur) | Likutis (Eur) | 2022 05 24 |
|----------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1. | SKLYPO SUTVARKYMO DALIES DARBAI | 211 950,00 | 211 950,00 | 0,00 | 12 410,00 |
| 2. | KONSTRUKCINĖS DALIES ĮRENGIMO DARBAI | 428 800,00 | 428 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Surenkamo gelžbetonio gaminių įrengimo darbai | 31 850,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI | 1 161 995,00 | 1 161 995,00 | 0,00 | 6 840,00 |
| 4. | ELEKTROTECHNIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES ĮRENGIMO DARBAI | 79 405,00 | 79 405,00 | 0,00 | 20 962,92 |
| 5. | KITOS INŽINERINĖS PASLAUGOS IR DARBAI | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | VISO DARBAMS | 1 924 000,00 | 1 924 000,00 | 0,00 | 45 212,92 |
| | Nevykdomi darbai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | PAPILDOMI DARBAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO | 1 924 000,00 | 1 924 000,00 | 0,00 | 45 212,92 |
| | Sulaikoma suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gražinamas avansas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Inžinierius

FIDIC inžinierius

*Galima koreguoti gražinamo avanso sumas atsižvelgiant į „Nuo statybų pradžios“ (D) ir „Einamojo mėn. akto“ sumas (F)

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

2022 05 24
(Parašas, Data)

Rangovas

UAB „Inti“
Statybos direktorius

(Parašas, Data)

Užsakovas

Paviršinių nuotekų tvarkymo
departamento vadovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

2022.05.24
(Parašas, Data)



Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų tarp Savanorių pr. ir Giraitės g., rekonstravimo ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių Eigulių g., Vilniaus m., statybos darbai
 20/VP-213
 UAB „Grinda“
 UAB "Inti"

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 14

| Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį ir pakeitimus | | | Nuo statybos pradžios | | Likutis | | 2022 05 24 | | Sumos iki šio akto | |
|--|--|-----------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|--------------------|------------|
| | | | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur |
| 20/VP-213: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų tarp Savanorių pr. ir Giraitės g., rekonstravimo ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių Eigulių g., Vilniaus m., statybos darbai | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SKLYPO SUTVARKYMO DALIES DARBAI | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Žemės (grunto) iškasimo, užpylimo, trūkumo atvežimo darbai | kompl. | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 | 1 | 110 000,00 | 0 | 0,00 | 0,043 | 4 730,00 | 0,957 | 105 270,00 |
| 1.2. | Asfalto dangos demontavimo darbai | kompl. | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 3 500,00 |
| 1.3. | Mežių kirtimo darbai | kompl. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 12 000,00 |
| 1.4. | Asfalto dangos atstatymo darbai | kompl. | 1 | 33 700,00 | 33 700,00 | 1 | 33 700,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 33 700,00 |
| 1.5. | Betono trinkelų dangos įrengimo darbai | kompl. | 1 | 33 400,00 | 33 400,00 | 1 | 33 400,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 33 700,00 |
| 1.6. | Gatvės, vejų ir įvažiavimo bortų įrengimo darbai | kompl. | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 | 6 500,00 | 0 | 0,00 | 0,2 | 6 680,00 | 0,8 | 26 720,00 |
| 1.7. | Nerūdijančio plieno turėklų montavimo darbai | kompl. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 6 500,00 |
| 1.8. | Suoliukų įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 | 1 900,00 | 0 | 0,00 | 0,1 | 1 000,00 | 0,9 | 9 000,00 |
| 1.9. | Šviestuvų įrengimo darbai | kompl. | 1 | 950,00 | 950,00 | 1 | 950,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 900,00 |
| | Viso (SKLYPO SUTVARKYMO DALIES DARBAI) | | | | 211 950,00 | | 211 950,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 950,00 |
| 2. | KONSTRUKCINĖS DALIES ĮRENGIMO DARBAI | | | | | | | | 0,00 | | 12 410,00 | | 199 540,00 |
| 2.1. | Betonavimo darbai | kompl. | 1 | 323 800,00 | 323 800,00 | 1 | 323 800,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 323 800,00 |
| 2.2. | Kiti darbai | kompl. | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 70 000,00 |
| 2.3. | Laikinių grunto inkarų įrengimo darbai | kompl. | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 35 000,00 |
| | Viso (KONSTRUKCINĖS DALIES ĮRENGIMO DARBAI) | | | | 428 800,00 | | 428 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 428 800,00 |
| 2.4. | Surenkamo gelžbetonio gaminių įrengimo darbai | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Pilnavidurės plokštės PP-1 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 000,00 |
| 2.4.2. | Pilnavidurės plokštės PP-2 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 3 500,00 |
| 2.4.3. | Pilnavidurės plokštės PP-3 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 | 5 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 5 500,00 |
| 2.4.4. | Pilnavidurės plokštės PP-4 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 000,00 |
| 2.4.5. | Pilnavidurės plokštės PP-5 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 800,00 |
| 2.4.6. | Pilnavidurės plokštės PP-6 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 500,00 |
| 2.4.7. | Pilnavidurės plokštės PP-7 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 000,00 |
| 2.4.8. | Pilnavidurės plokštės PP-8 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 000,00 |
| 2.4.9. | Pilnavidurės plokštės PP-9 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 2 500,00 |
| 2.4.10. | Pilnavidurės plokštės PP-10 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 500,00 |
| 2.4.11. | Pilnavidurės plokštės PP-11 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 7 300,00 | 7 300,00 | 1 | 7 300,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 7 300,00 |

SPALVŲ ŽYMĖJIMO PAAIŠKINIMAI:

- Tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų statybos darbų vertė pagal pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimus.
- Kitų ūkio subjektų atliktų statybos darbų vertė.
- Bendra ypatingojo kitos paskirties inžinerinio statinio naujos statybos darbų vertė.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---|------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------|------|-----------------|------|-------------------|
| 2.4.12. | Pilnavidurės plokštės PP-21 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 3 500,00 |
| 2.5. | Įdėtinųjų detalių įrengimo darbai | kompl. | 1 | 750,00 | 750,00 | 1 | 750,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 750,00 |
| | Viso (Surenkamo gelžbetonio gaminių įrengimo darbai) | | | | 31 850,00 | | 31 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 31 850,00 |
| 3. | PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Paviršinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo darbai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN 1800 mm vamzdžių įrengimo darbai | kompl. | 1 | 55 556,00 | 55 556,00 | 1 | 55 556,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 55 556,00 |
| 3.1.2. | Stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN300 mm, DN 600 mm ir PVC DN 200 mm vamzdžių įrengimo darbai | kompl. | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 4 500,00 |
| 3.1.3. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LK-3 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 7 000,00 |
| 3.1.4. | Srauto paskirstymo kameros įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 500,00 |
| 3.1.5. | Plieninių dengtų dvikomponente epoksidine derva smėlio / purvo nusodintuvų įrengimo darbai | kompl. | 1 | 120 860,00 | 120 860,00 | 1 | 120 860,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 120 860,00 |
| 3.1.6. | Plieninių dengtų dvikomponente epoksidine derva naftos produktų skirtuvų su integruotais smėlio / purvo nusodintuvais įrengimo darbai | kompl. | 1 | 190 964,00 | 190 964,00 | 1 | 190 964,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 190 964,00 |
| 3.1.7. | Nerūdijančio plieno AISI 316L srauto reguliatorių su integruotomis peilinėmis sklendėmis su el. pavaromis ir varikliais įrengimo darbai | kompl. | 1 | 68 260,00 | 68 260,00 | 1 | 68 260,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 68 260,00 |
| 3.1.8. | Sieninių elektrifikuotų uždorių 600x600 mm įrengimo darbai | kompl. | 1 | 14 075,00 | 14 075,00 | 1 | 14 075,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 14 075,00 |
| 3.1.9. | Sieninio elektrifikuoto uždorio 1800x1800 mm įrengimo darbai | kompl. | 1 | 18 031,00 | 18 031,00 | 1 | 18 031,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 18 031,00 |
| 3.1.10. | Srauto surinkimo kameros įrengimo darbai | kompl. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1 500,00 |
| 3.1.11. | Monitoringo mazgo su automatiniu mėginių sėtuvu įrengimo darbai | kompl. | 1 | 66 800,00 | 66 800,00 | 1 | 66 800,00 | 0 | 0,00 | 0,1 | 6 680,00 | 0,9 | 60 120,00 |
| 3.1.12. | Debitomačio įrengimo darbai | kompl. | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 | 1 | 7 600,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 7 600,00 |
| 3.1.13. | Kiti paviršinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui reikalingi darbai (nebenaudojamo latako išmontavimo, naujo latako įrengimo, nerūdijančio plieno grotų įrengimo, žemės, gruntinio vandens pašalinimo darbai ir kt.) | kompl. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 160,00 | 0,98 | 7 840,00 |
| | Viso (Paviršinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo darbai) | | | | 564 646,00 | | 564 646,00 | | 0,00 | | 6 840,00 | | 557 806,00 |
| 3.2. | Esamų paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija atviru būdu (nuo LRK-34-114 iki SPK-1) | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN 1600 mm vamzdžių įrengimo darbai | kompl. | 1 | 213 374,00 | 213 374,00 | 1 | 213 374,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 213 374,00 |
| 3.2.2. | Stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN 1800 mm vamzdžių įrengimo darbai | kompl. | 1 | 80 105,00 | 80 105,00 | 1 | 80 105,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 80 105,00 |
| 3.2.3. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LRK-31-114 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 12 920,00 | 12 920,00 | 1 | 12 920,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 12 920,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---|------------|---------------------|---|---------------------|---|-------------|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 3.2.4. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LRK-22-102 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 9 470,00 | 9 470,00 | 1 | 9 470,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 9 470,00 |
| 3.2.5. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LRK-21-101 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 8 830,00 | 8 830,00 | 1 | 8 830,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 8 830,00 |
| 3.2.6. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LRK-3-84 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 7 970,00 | 7 970,00 | 1 | 7 970,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 7 970,00 |
| 3.2.7. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LRK-233-81 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 9 440,00 | 9 440,00 | 1 | 9 440,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 9 440,00 |
| 3.2.8. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LK-1 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 9 120,00 | 9 120,00 | 1 | 9 120,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 9 120,00 |
| 3.2.9. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LK-1A įrengimo darbai | kompl. | 1 | 10 050,00 | 10 050,00 | 1 | 10 050,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 10 050,00 |
| 3.2.10. | Stiklo pluoštu armuoto plastikinio d 2000 mm šulinio LK-2 įrengimo darbai | kompl. | 1 | 9 250,00 | 9 250,00 | 1 | 9 250,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 9 250,00 |
| 3.2.11. | Kiti tinklų rekonstrukcijai atviru būdu atlikti reikalingi darbai (esamų vamzdžių perjungimas, esamų vamzdžių ar šulinių išmontavimas / iniektavimas, žemės darbai, gruntinio vandens pašalinimas, vėjos atstatymas ir kt.) | kompl. | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 1 | 8 500,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 8 500,00 |
| | Viso (Esamų paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija atviru būdu (nuo LRK-34-114 iki SPK-1)) | | | | 379 029,00 | | 379 029,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 379 029,00 |
| 3.3. | Esamų paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija uždaru būdu (nuo LRK-162 iki LRK-34-114) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Paviršinių nuotekų DN 1000 mm vamzdžių rekonstravimo darbai panaudojant lanksčios polimerinės arba stiklo pluošto rankovės technologiją | kompl. | 1 | 89 540,00 | 89 540,00 | 1 | 89 540,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 89 540,00 |
| 3.3.2. | Paviršinių nuotekų DN 1200 mm vamzdžių rekonstravimo darbai panaudojant lanksčios polimerinės arba stiklo pluošto rankovės technologiją | kompl. | 1 | 109 430,00 | 109 430,00 | 1 | 109 430,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 109 430,00 |
| 3.3.3. | Esamų paviršinių nuotekų kamerų LRK-162, LRS-212-72, LRS-231-73, LRS-241 ir LRK-211-71 remonto darbai | kompl. | 1 | 14 350,00 | 14 350,00 | 1 | 14 350,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 14 350,00 |
| 3.3.4. | Kiti tinklų rekonstrukcijai uždaru būdu atlikti reikalingi darbai (žemės darbai, vėjos atstatymas, betoninės dangos atstatymas ir kt.) | kompl. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 5 000,00 |
| | Viso (Esamų paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija uždaru būdu (nuo LRK-162 iki LRK-34-114)) | | | | 218 320,00 | | 218 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 218 320,00 |
| | Viso (PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI) | | | | 1 161 995,00 | | 1 161 995,00 | | 0,00 | | 6 840,00 | | 1 155 155,00 |
| 4. | ELEKTROTECHNIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES ĮRENGIMO DARBAI | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | ELEKTROTECHNIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES ĮRENGIMO DARBAI | kompl. | 1 | 79 405,00 | 79 405,00 | 1 | 79 405,00 | 0 | 0,00 | 0,264 | 20 962,92 | 0,736 | 58 442,08 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|---|-----------|--------------|---|--------------|---|------|-----|-----------|-----|--------------|
| | Viso (ELEKTROTECHNIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES ĮRENGIMO DARBAI) | | | | 79 405,00 | | 79 405,00 | | 0,00 | | 20 962,92 | | 58 442,08 |
| 5. | KITOS INŽINERINĖS PASLAUGOS IR DARBAI | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | KITOS INŽINERINĖS PASLAUGOS IR DARBAI (išpildomieji brėžiniai įskaitant statinio informacinio modelio patikslinimą ir/arba papildymą pagal faktiškai atliktus statybos darbus, statinių kadastriniai matavimai, statinių teisinės registracijos procedūros ir išlaidos, ES paramos viešinimo stendų (informacinis, nuolatinis) įrengimas, statybvietės išlaidos, išlaidos susijusios su trečiųjų šalių sąlygomis ir kitos projektui įgyvendinti būtinos paslaugos bei darbai) | kompl. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0,5 | 5 000,00 | 0,5 | 5 000,00 |
| | Viso (KITOS INŽINERINĖS PASLAUGOS IR DARBAI) | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | VISO DARBAMS | | | | 1 924 000,00 | | 1 924 000,00 | | 0,00 | | 45 212,92 | | 1 878 787,08 |
| | Nevykdomi darbai | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 6. | PAPILDOMI DARBAI | | | | | | | | | | | | |
| | Viso (PAPILDOMI DARBAI) | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Nuokrypis dėl valiutos perskaičiavimo | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | VISO (be PVM) su nuokrypiu dėl valiutos perskaičiavimo | | | | 1 924 000,00 | | 1 924 000,00 | | 0,00 | | 45 212,92 | | 1 878 787,08 |
| | PVM | | | | 404 040,00 | | 404 040,00 | | 0,00 | | 9 494,71 | | 394 545,29 |
| | VISO su PVM | | | | 2 328 040,00 | | 2 328 040,00 | | 0,00 | | 54 707,63 | | 2 273 332,37 |

FIDIC inžinierius

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

UAB „GRINDA“

Paviršinių nuotekų tvarkymo
departamento vadovas

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Uždaroji
akcinė
bendrovė
GRINDA

VILNIUS

(Parašas, Data)

(Parašas, Data)

Rangovas

UAB „Inti“

Statybos direktorius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)