

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Nr.25

2023.12.20

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2023-10-26 iki 2023-11-21 / 2023-12-20

Rangovas : UAB „Dujotiekio statyba“

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rangos sutartis: 2019 m. gruodžio 06 d. Nr. 22-2292

Sutarties pavadinimas: Tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiai ir pramogoms pritaikytomis zonomis, esamų želdinių sutvarkymo ir naujų sodinimo bei apšvietimo įrengimo / atnaujinimo statybos darbai pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“ Nr. 17_06/02-R-TDP, įvertinus papildomai nurodytą medžiagiškumą ir nevykdomus darbus, kurių neturi vertinti dalyviai teikdami pasiūlymą (projektuotojų MB „Pupa – strateginė urbanistika“ 2019-06-27 raštas Nr. 20-2679(4.45K) dėl projekto įgyvendinimo etapais)

Šiuo aktu patvirtiname, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur	%	Suma Eur	%	Suma Eur
1.1.	Tilto per Žagienio upelio tvenkinį rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiai ir pramogoms pritaikytomis zonomis bei apšvietimo įrengimo, teritorijos esamų želdynų tvarkymo, vejos atnaujinimo / sodinimo šalia takų/kitų statinių bei šiaurinėje pievoje darbai, išskyrus darbus, kurių neturi vertinti dalyviai teikdami pasiūlymą (projektuotojų MB „Pupa – strateginė urbanistika“ raštas dėl projekto įgyvendinimo etapais) (A+B)	1,868,869.40	100.00%	1,868,869.40	100.00%	1,868,869.40	0.00%	0.00
1.1.1.	<u>Išlaidos tinkamos finansuoti projekto lėšomis</u> Tilto per Žagienio upelio tvenkinį rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiai ir pramogoms pritaikytomis zonomis įrengimo ir teritorijos esamų želdynų tvarkymo, vejos atnaujinimo / sodinimo šalia takų/kitų statinių bei šiaurinėje pievoje darbai (išskyrus darbus, kurių neturi vertinti dalyviai teikdami pasiūlymą (projektuotojų MB „Pupa – strateginė urbanistika“ raštas dėl projekto įgyvendinimo etapais)). (A)	1,446,983.89	100.00%	1,446,983.89	100.00%	1,446,983.89	0.00%	0.00
1.1.2.	<u>Išlaidos tinkamos finansuoti projekto lėšomis</u> Pėsčiųjų ir dviračių takų, poilsio ir pramogų zonų apšvietimo įrengimas (B)	421,885.51	100.00%	421,885.51	100.00%	421,885.51	0.00%	0.00
1.2.1.	<u>Išlaidos netinkamos finansuoti projekto lėšomis</u> „Sausas“ lauko WC pritaikytas žmonėms su negalia (vieta tikslinama rangos darbų metu).	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	0.00%	0.00

1.2.2	Išlaidos netinkamos finansuoti projekto lėšomis Kiti pradinėje Sutartyje nenumatyti darbai.	8,297.21	100.00%	8,297.21	100.00%	8,297.21	0.00%	0.00
1.3.	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas	2,500.00	100.00%	2,500.00	100.00%	2,500.00	0.00%	0.00
1.4.	Statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%	1,000.00	0.00%	0.00
2.1.	Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimas ir juodo asfalto tako jungtys	720,277.91	100.00%	720,277.91	82.07%	591,127.00	17.93%	129,150.91
2.2.1	Naujų medžių ir krūmų sodinimas	113,445.52	100.00%	113,445.52	100.00%	113,445.52	0.00%	0.00
2.2.2	Medžių perkėlimo išlaidų dalinis kompensavimas (netinkamos finansuoti projekto lėšomis)	825.00	100.00%	825.00	100.00%	825.00	0.00%	0.00
2.3.	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas	1,180.23	100.00%	1,180.23	0.00%	0.00	100.00%	1,180.23
2.4.	Statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas	590.12	100.00%	590.12	0.00%	0.00	100.00%	590.12
Suma be PVM		2,726,985.39		2,726,985.39		2,596,064.13		130,921.26
PVM 21%:		572,666.93		572,666.93		545,173.47		27,493.46
Suma su PVM		3,299,652.32		3,299,652.32		3,141,237.60		158,414.72

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Vardas, pavardė:
Pareigos:

Vardas, pavardė:
Pareigos:

Parašas:

Parašas:

Data:

Data:

A.V.

A.V.

Tikrino: techninis prižiūrėtojas

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTE
už 2023 m. gruodžio mėn.

Rangovas : UAB „Dujotiekio statyba“

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rangos sutartis: 2019 m. gruodžio 06 d. Nr. 22-2292

Sutarties pavadinimas: Tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiui ir pramogoms pritaikytomis zonomis, esamų želdinių sutvarkymo ir naujų sodinimo bei apšvietimo įrengimo / atnaujinimo statybos darbai pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“ Nr. 17_06/02-R-TDP, įvertinus papildomai nurodytą medžiagiškumą ir nevykdomus darbus, kurių neturi vertinti dalyviai teikdami pasiūlymą (projektuotojų MB „Pupa – strateginė urbanistika“ 2019-06-27 raštas Nr. 20-2679(4.45K) dėl projekto įgyvendinimo etapais)

Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atliktų darbų vertė (Eur)		Per ataskaitinį mėnesį (Eur)			
			Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Įvykdytų SMD vertė	Įrengimai ir inventoriai	SMD su įrengimais	Kitos išlaidos
1.1.	Tilto per Žagienio upelio tvenkinį rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiui ir pramogoms pritaikytomis zonomis bei apšvietimo įrengimo, teritorijos esamų želdynų tvarkymo, vejų atnaujinimo / sodinimo šalia takų/kitų statinių bei šiaurinėje pievoje darbai, išskyrus darbus, kurių neturi vertinti dalyviai teikdami pasiūlymą (projektuotojų MB „Pupa – strateginė urbanistika“ raštas dėl projekto įgyvendinimo etapais) (A+B)	1 868 869,40	1868869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<u>Išlaidos tinkamos finansuoti projekto lėšomis</u> Tilto per Žagienio upelio tvenkinį rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiui ir pramogoms pritaikytomis zonomis įrengimo ir teritorijos esamų želdynų tvarkymo, vejų atnaujinimo / sodinimo šalia takų/kitų statinių bei šiaurinėje pievoje darbai (išskyrus darbus, kurių neturi vertinti dalyviai teikdami pasiūlymą (projektuotojų MB „Pupa – strateginė urbanistika“ raštas dėl projekto įgyvendinimo etapais)). (A)	1 446 983,89	1446983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<u>Išlaidos tinkamos finansuoti projekto lėšomis</u> Pėsčiųjų ir dviračių takų, poilsio ir pramogų zonų apšvietimo įrengimas (B)	421 885,51	421885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<u>Išlaidos netinkamos finansuoti projekto lėšomis</u> „Sausas“ lauko WC pritaikytas žmonėms su negalia (vieta tikslinama rangos darbų metu).	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	Išlaidos netinkamos finansuoti projekto lėšomis Kiti pradinėje Sutartyje nenumatyti darbai.	8 297,21	8297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas	2 500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimas ir juodo asfalto tako jungtis	720 277,91	720277,91	0,00	129150,91	0,00	129150,91	0,00
2.2.1.	Naujų medžių ir krūmų sodinimas	113 445,52	113445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Medžių perkėlimo išlaidų dalinis kompensavimas (netinkamos finansuoti projekto lėšomis)	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas	1 180,23	1180,23	0,00	1180,23	0,00	1180,23	0,00
2.4.	Statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas	590,12	590,12	0,00	590,12	0,00	590,12	0,00
Suma be PVM		2726985,39	2726985,39	0,00	130921,26	0,00	130921,26	0,00
PVM 21%:		572666,93	572666,93	0,00	27493,46	0,00	27493,46	0,00
Suma su PVM		3299652,32	3299652,32	0,00	158414,72	0,00	158414,72	0,00
Suma mokėjimui								158414,72

Užsakovas
Panevėžio miesto
savivaldybės administracija

Rangovas
UAB „Dujotiekio statyba“

Tikrino techninis prižiūrėtojas

parašas

parašas

parašas