

Suderinta:

Tvirtinu:

Statybos darbų rangos sutartis Nr. S-23552

**Objektas: Projekto „Tūkstantmečio mokykla II“ įgyvendinimo rangos darbai (Telšių Atžalyno progimnazijos pastato paprastasis remontas).**

## Darbų vykdymo grafikas 2025 m.

L. N r.	Darbų aprašymas pagal lokalinę samatą	Darbo pradžia	Darbo pabaiga	Mėnesiai															
				Birželis		Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis				Spalis	
				3sav	4sav	1sav	2sav	3sav	4sav	1sav	2sav	3sav	4sav	1sav	2sav	3sav	4sav	1sav	2sav
1	1-140 VESTIBULIO REMONTO DARBAI	2025/06/18	2025/10/09																
	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Sienų apdaila	2025/07/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Lubų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Grindų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Elektros instaliacija	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09																
2	1-03 KORIDORIAUS REMONTAS	2025/06/18	2025/10/09																
	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Sienų apdaila	2025/08/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Lubų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Grindų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Elektros instaliacija	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09											x	x	x	x		
	Keltuvų įrengimo darbai	2025/10/01	2025/10/09														x	x	
3	3-1-02 VESTIBULIO REMONTO DARBAI	2025/06/18	2025/10/09																
	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Sienų apdaila	2025/08/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Lubų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Grindų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Elektros instaliacija	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09											x	x	x	x		
	Keltuvų įrengimo darbai	2025/10/01	2025/10/09														x	x	
4	4-1-41 KORIDORIAUS REMONTO	2025/06/18	2025/10/09																

	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Sienų apdaila	2025/08/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Lubų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Grindų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Elektros instaliacija	2025/07/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09											x	x	x	x	x	
5	PAGALBINIŲ PATALPŲ REMONTAS : SANITARINIAI	2025/06/18	2025/10/09																
	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Sienų apdaila	2025/08/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Lubų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Grindų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Elektros instaliacija	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09											x	x	x	x	x	
6	FOJĖ LAIPTŲ ATNAUJINIMAS/PRITAIKYMAS	2025/06/18	2025/10/09																
	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Laiptų grindų apdaila	2025/10/01	2025/10/09															x	x
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09											x	x	x	x	x	x
	Keltuvų įrengimo darbai	2025/10/01	2025/10/09															x	x
7	LAIPTŲ APLINKOS PRITAIKYMAS	2025/06/18	2025/10/09																
	Ardymas	2025/06/18	2025/06/30	x	x														
	Sienų apdaila	2025/08/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Lubų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Grindų apdaila	2025/08/01	2025/10/09							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Elektros instaliacija	2025/07/01	2025/10/09			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Montavimo darbai	2025/09/01	2025/10/09											x	x	x	x	x	