

PAKEITIMO NURODYMAS NR.3 pagal rangos sutartį Nr.2017/P/04 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje

2018-11-14

Rangovas: UAB „Pasvalio melioracija“

Inžinierius UAB „Mūsų paslaugos“ Saulius Kapčius

Užsakovas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 2017/P/04, 2017-12-22 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų sav. teritorijoje Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs pretenziją dėl darbų baigimo laiko pratęsimo Rangovo (UAB „Pasvalio melioracija“) raštas Nr.4-413, 2018-10-09, ir Užsakovo (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras) raštą Nr.S-826 , 2018-10-18, kuriuo pritariama pasiūlymui dėl darbų atlikimo termino pratęsimo , priėmė sprendimą kad:

1.Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

FIDIC Bendrųjų sutarties sąlygų punkto 8.4 pastraipa (e), (Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą tik dėl aplinkybių , kurios nepriklauso nuo Rangovo) būtina pratęsti darbų baigimo laiką. Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2019m. liepos mėn. 31d.

2.Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (atnaujinta programa pridedama)

3. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki civilinės atsakomybės draudimo sutarties galiojimo pabaigos 2018m. gruodžio 28d., pateikti užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 2018-10-09 Nr.4-413 1 lapas
2. Biržų raj. sav. raštas su priedais dėl K.A. išdėstymo 2018-08-02 , Nr.SV-100, 2018-08-02 30 lapų
3. Dėl konteinerių aikštelių išdėstymo 2018-08-09, NŽT patikslintos schemos 12 lapų
4. Inžinieriaus pritarimas pakeitimui 2018-10-16 -1 lapas
5. Užsakovo raštas Nr.S-826 , 2018-10-18 dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 1 lapas
- 6 Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku 2 lapai

Inžinierius:

S.Kapčius

Užsakovas:

G. Ulys

Rangovas:

Gen. direktorius
Ramūnas Stulga

~~J. Stulga~~

Kučiadas Nr. 1



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,
faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“

2018-10-09 Nr. 4-413

UAB „Mūsų paslaugoms“ FIDIC inžinierius Saulius Kapčius

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas Kęstutis Petkevičius

**PRETENZIJA DĖL KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO/REKONSTRUKCIJOS BIRŽŲ
R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE DARBŲ BAIGIMO TERMINO PRATĖSIMO**

Vadovaujantis FIDIC „Geltonoji“ knyga, e) Bendrųjų sutarties sąlygų 8.4. punktu (e) pastraipa, (Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo) UAB „Pasvalio melioracija“ informuoja, kad vykdant projektavimo darbus objekto „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“, Rangos sutartis Nr. 2017/P/04, 2017-12-22 buvo keičiamos aikštelių vietos ir adresai. Pakeista 15 vnt. aikštelių, dėl to užsitęsę projektavimo darbai (topografinės nuotraukos, projektų derinimai, ekspertizė, leidimas). Taip pat atsirado papildomi darbai projektuojant elektrotechninę dalį.

Dėl užsitęsusių projektavimo darbų ne dėl Rangovo kaltės, statybos leidimas gautas 2018 m. rugsėjo mėn., statybos darbų vykdymas nusikėlė keturiais mėnesiais vėliau. Norint kokybiškai atlikti darbus šaltuoju metų laiku nuo gruodžio mėn. iki balandžio mėn. visi lauko darbai stabdomi. Rangovas pirminiame grafike buvo nusimatęs statybos darbus įvykdyti per 7 mėnesius, todėl prašome statybos darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2019 m. liepos mėn. 31 d.

Pridedama:

1. Biržų rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus raštas su priedais Dėl konteinerių aikštelių išdėstymo 2018-08-02 Nr. SV-100 (30 lapų).
2. Dėl konteinerių aikštelių išdėstymo 2018-08-09, NŽT patikslintos schemos (12 lapų).
3. Naujai paruoštas grafikas.

Direktorius

Juozas Stulga



**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Dumoenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660.
Skyriaus duomenys: Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 153, faks. (8 450) 43 136, kodas 188767443.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Biržų skyriui

2018-08-02

Nr. SV-100

DĖL KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS SUDERINIMO

Šiuo metu UAB „Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras“ įgyvendina projektą pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę „05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“.

Biržų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) įpareigota pateikti patvirtintas konteinerinių aikštelių išdėstymo schemas, kurias prašoma suderinti su Nacionaline žemės tarnyba (toliau – NŽT). Savivaldybė 2016-07-26 raštu Nr. SV-92 NŽT pateikė konteinerinių aikštelių išdėstymo schemas, kurias NŽT suderino 2016-07-27 raštu Nr. 21SD-1854. Techninio darbo projekto rengimo metu dalis atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių išdėstymo vietų keitėsi (vieta plane, adresas), todėl prašome konteinerinių aikštelių išdėstymo schemas suderinti dar kartą.

Būtume dėkingi, jei iki š. m. rugpjūčio 09 d. suderintumėte konteinerinių aikštelių išdėstymo schemas.

PRIDEDAMA:

1. Biržų rajono savivaldybės atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių išdėstymo vietų sąrašas, 2 lapai.
2. Biržų rajono savivaldybės atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių išdėstymo schemas, 27 lapai.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Giedrius Neviera

Originalas siunčiamas nebus

Giedrius Neviera, tel. 8 672 37924, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt

2

Pakeistas


**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ
IŠDĖSTYMO VIETŲ SĄRAŠAS:**

Eil. Nr.	Adresas	Statusas (renovuojama -pritaikoma esama, planuojama nauja)
1.	Astravo g. 17A, Biržai	Nauja antžeminė
2.	Dvaro g. 7, Biržai	Renovuojama antžeminė
3.	Gimnazijos g. 1, Biržai	Renovuojama antžeminė
4.	Gimnazijos g. 7, Biržai	Renovuojama antžeminė
5.	Gimnazijos g. 9, Biržai	Renovuojama antžeminė
6.	J. Basanavičiaus g. 69A, Biržai	Nauja antžeminė
7.	Vytauto g. 2B, Biržai	Nauja antžeminė
8.	Kaštonų g. 25, Biržai	Renovuojama antžeminė
9.	Kęstučio g. 38, Biržai	Renovuojama antžeminė
10.	Bažnyčios g. 2, Biržai	Renovuojama antžeminė
11.	K. Binkio g. 9, Biržai	Renovuojama antžeminė
12.	Rinkuškių g. 47, Biržų k.	Renovuojama antžeminė
13.	Respublikos g. 56, Biržai	Renovuojama antžeminė
14.	Rotušės g. 16, Biržai	Nauja antžeminė
15.	Rotušės g. 21, Biržai	Renovuojama antžeminė
16.	Rotušės g. 24B, Biržai	Renovuojama antžeminė
17.	Rotušės g. 30, Biržai	Renovuojama antžeminė
18.	Rotušės g. 7, Biržai	Renovuojama antžeminė
19.	Vėjo g. 11A, Biržai	Renovuojama antžeminė
20.	Vėjo g. 22A, Biržai	Renovuojama antžeminė
21.	Vėjo g. 26B, Biržai	Renovuojama, antžeminė
22.	Vėjo g. 7A, Biržai	Renovuojama antžeminė
23.	Skratiškių g. 10, Biržai	Nauja antžeminė
24.	Vilniaus 119, Biržai	Renovuojama antžeminė
25.	Vilniaus g. 111, Biržai	Renovuojama antžeminė
26.	Vilniaus g. 12, Biržai	Renovuojama antžeminė
27.	Tiškevičių g. 4, Biržai	Renovuojama antžeminė
28.	Vilniaus g. 6, Biržai	Renovuojama antžeminė
29.	Vilniaus g. 77B, Biržai	Renovuojama antžeminė
30.	Vilniaus g. 92, Biržai	Renovuojama antžeminė
31.	Vilniaus g. 91A, Biržai	Renovuojama antžeminė
32.	Vytauto g. 31, Biržai	Renovuojama antžeminė
33.	Vytauto g. 39A, Biržai	Renovuojama antžeminė
34.	Vytauto g. 42, Biržai	Renovuojama antžeminė
35.	Vytauto g. 49, Biržai	Renovuojama antžeminė
36.	Vytauto g. 60, Biržai	Renovuojama antžeminė
37.	Vytauto g. 65, Biržai	Renovuojama antžeminė
38.	K. Šakenio g. 12, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
39.	K. Šakenio g. 29, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
40.	Pergalės g. 8A, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė


Eil. Nr.	Adresas	Statusas (renovuojama -pritaikoma esama, planuojama nauja)
41.	S. Nėries g. 14, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
42.	S. Nėries g. 19, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
43.	Draugystės g. 6, Meilūnai	Renovuojama antžeminė
44.	Likėnų g. 12, Pabiržė	Renovuojama antžeminė
45.	Likėnų g. 10A, Pabiržė	Renovuojama antžeminė
46.	Rinkuškių g. 45/47A, Biržų k.	Renovuojama antžeminė
47.	Rinkuškių g. 24, Biržų k.	Renovuojama antžeminė
48.	Aušros g. 1, Nemunėlio Radviliškis	Renovuojama antžeminė
49.	Rygos g. 6A, Germaniškis	Renovuojama antžeminė
50.	Beržyno g., Papilys	Renovuojama antžeminė
51.	Mokyklos g. 2, Kučgalys	Renovuojama antžeminė
52.	Mokyklos g. 1/3, Pačeriaukštė	Renovuojama antžeminė
53.	Pušynėlio g. 10, Parovėja	Renovuojama antžeminė
54.	Biržų 45, Medeikiai	Renovuojama antžeminė
55.	Parko aklg., Kratiškiai	Renovuojama antžeminė
56.	Kilučių g. 14, Kilučiai	Renovuojama antžeminė

Biržų raj. atliekų surinkimo
konteinerinių aikštelių išdėstymo schema
Tarpinor.

1
11 lapas









4













skratiškių g.

skratiškių g.

skratiškių g.

11

Biržų technologijų
rezervo
mokymo centras

6

8

10

12

14


16


23. Skratiškių g. 10, Biržai

95A

95B


spartų g.














4












151







23






27






ky



atbilstošs kops
pārbaudīts 2018.08.08
Kaps



2

14. Rotušes g. 16, Biržai

16

17

18

21

22

32. Vytauto g. 31, Biržai

33. Vytauto g. 39A, Biržai

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362


2

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIKŲ SURINKIMO KONTEINERINIŲ
AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMAS**


27. Tiškevičių g. 4, Biržai

SUDERĖTA 2018.08.09
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Biržų skyriaus vedėja
Aldona Stankevičienė

17. Astravo g. 17A, Biržai



3



47. Rinkuškų g. 24, Biržų k.

12 Rinkuškų g. 47, Biržų k.


46. Rinkuškų g. 45/47A, Biržų k.




SUDERINTA 2018.03.09

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Biržų skyriaus vedėja

Aldona Stankevičienė




53. Pušynėla g. 10, Parovėja



SUDERINTA 2018.08.09
Nacionalinės žemės ūkio tarnybos
Biržų skyriaus vedėja
Aldona Stankevičienė

45. Likēnu g. 10A, Pabiržē

SUDERINTA 20.12.08.08
Nacionālās zemes iemērošanas
Būvniecības valsts
Aldona Stankovičienė



6

skratiskiu g.

skratiskiu g.

11


skratiskiu g.

Birzu technologiju
rezervato
mokymo centras

6

8

10



12

14

16

23. Skratiskiu g. 10, Biržai



SUDERINTA 2018.08.09
Nacionalinės žemės tarnybos prie RM
Biržų skyriaus vedėja
Aldona Stankevičiūtė

85A

85B

spatnu g.

2019-08-09
Sąjaujos d. 4
Lėkunės L. HET ID
Kauko g.

Pučka 140.3

Kratiskiai

124

26

Londono g.

Biržų
rajonas

Kratiskiu pagrindinė mokykla

23

25

55. Parko aklg., Kratiskiai

254

parko aklg.

124

2

4

6


1

127



SUDERINTA 2018. 08. 09
Biržų
Nacionalinės žemės ūkio policijos
Biržų skyriaus vedėja
Aldona Stankevičienė

2




48. Aušros g. 1, Nemunėlio Radviliškis



SUDERINTA
Nacionalinės žemės tvarkymo priežiūros
Biržų skyriaus vedėja
Aldona Stankevičienė

6 sn

3




34. Vytauto g. 42, Biržai

37. Vytauto g. 65, Biržai


29. Vilniaus g. 77B, I

31. Vilniaus g. 91A, Biržai

36. Vytauto g. 60, Biržai



4



7. Vytauto g. 2B, Biržai

Biržų evangelikų
reformatų
bažnyčia

5

18

14

5A

Radvilos g.

7. Vytauto g. 2B, Biržai

20

Vytauto g.

2

1

3

J. Basanavičiaus g.

5

7

2

4A

1

3


5

7

9

11

11A



zijos g. 7, Biržai

368

3. Gimnazijos g. 1. Būžal

5. Gimnazijos g. 9, Birštonas

Fig. 56, Biržai

Birzai


A circular stamp with a checkmark and the number 35. The text "35" is at the top, and "14" is below it. The checkmark is on the left side.

Aldona Starkeviciute

Republikos g.

15

Priedas Nr. 4



2018-10-16

UAB Panevėžio regiono atliekų tinkamo centro direktoriui G.Uliui

UAB Panevėžio regiono atliekų tinkamo centro projektų įgyvendinimo padalinio vadovei
D.Petkevičienei

UAB "Pasvalio melioracija" direktoriui J.Stulgai

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Išnagrinėjus aplinkybes, pateiktas Rangovo rašte Nr.4-413, 2018-10-09 dėl baigimo laiko pratęsimo, nustatėme, kad Rangovo pretenzija dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo objektuose: „Konteinerinių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje, rangos sutartis Nr.2017/P/04, 2017-12-22 yra pagrįsta, nes minėtuose objektuose daug kartų buvo keičiamos konteinerių aikštelių vietos, dėl ko užsitiesė projektavimo darbai (reikalingos naujos topografinės nuotraukos, projektų derinimai, ekspertizė).

Taip pat šaltuoju metu laiku nuo gruodžio mėn. iki balandžio mėn. kokybiškas darbų atlikimas lauko sąlygomis nėra įmanomas.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamiesi „Bendrosios sutarties sąlygos“ p. 8.4 pastraipa (e), pritariame Rangovo prašymui pratęsti darbų baigimo laiką iki 2019m. liepos mėn.31d.

FIDIC Inžinierius

Saulius Kapčius

Investicijos / Statybos techninė priežiūra / statybos objektų valdymas | UAB "Mūsų paslaugos" www.musupaslaugos.lt

Žukausko g.18-64, LT-08234 Vilnius. Įmonės kodas 302647427, PVM mokėtojo kodas LT100007059617,
A/s LT877300010127634000 „Swedbank“ AB, mob. tel.862084243, el. paštas: kestutiss.petkevicius@musupaslaugos.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Pui das Hr. S



UAB PANEVŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Uždaroji akcinė bendrovė. Beržų g. 3, 36237 Panevėžys. Tel. / faks. (8 45) 43 21 99. El. p. info@prtc.lt
Internetinis puslapis www.prtc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 300127004

UAB „Mūsų paslaugos“
faks. (8 389) 721 60

2018-10-18 Nr. S- 826

Kopija:
UAB „Pasvalio melioracija“
faks. (8 451) 34 151

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017/P/04 „Konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau- Sutartis).

2017 m. liepos 19 d. sudaryta FIDIC Inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2017/P/05.

Susipažinę su UAB „Pasvalio melioracija“ 2018m. spalio 9 d. raštu Nr. 4-413 pateikta pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo, atsižvelgdami į FIDIC Inžinieriaus 2018 m. spalio 16 d. pritarimą darbų baigimo laiko pratęsimui bei vadovaudamiesi Sutarčių konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu neprieštaraujame, kad darbų baigimo laikas būtų pratęstas iki 2019 m. liepos 31 d.

Direktorius

Gintautas Ulys

Daiva Petkevičienė, tel. 8 616 93 726, el. p. daiva.petkeviciene@prtc.lt
Originalas nebus siunčiamas.

Statinio pavadinimas: **Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono sav. teritorijoje**
Projekto Nr. 2018/2-01
Rangos sutartis Nr. 2017/P/04 (2017-12-22)
Darbų pradžia: 2017-12-29
Planuojama darbų pabaiga: 2019-07-31

Paidas Nr. 6.

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbai/Paslaugos	2018 metai												2019 metai						
		1 sausis	2 vasaris	3 kovas	4 balandis	5 gegužis	6 birželis	7 liepa	8 rugpjūtis	9 rugsėjis	10 spalis	11 lapkritis	12 gruodis	13 sausis	14 vasaris	15 kovas	16 balandis	17 gegužis	18 birželis	19 liepa
1.	BENDROJI DALIS																			
1.1.	Sutartinį privolių laidavimo draudimas (atlikimo užtikrinimas)	1-16d.																		
1.2.	Statybos rizikos draudimas ir civilinės atsakomybės draudimas				16-30d.															
1.3.	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")																			
1.4.	Inžineriniai - geologiniai, archeologiniai tyrimai (UAB "Šiaulių hidroprojektas")	1-16d.																		
1.5.	Statinio (-ių) projekto parengimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")		1-28d.	1-30d.	03-30d.	02-31 d.														
1.6.	Projekto derinimas su Užsakovu (UAB "Šiaulių hidroprojektas")	2-31d.	1-28d.	1-30d.																
1.7.	Projekto pastabų pateikimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")			5-16d.																
1.8.	Ekspertizė (UAB "Šiaulių hidroprojektas")			19-28d	03-30d.	02-31d.	01-29 d.													
1.9.	Statybą leidžiančio dokumento gavimas (UAB "Šiaulių hidroprojektas")						23-31		01-22 d.											
1.10.	Išpldometei brėžiniai ir kadastriniai matavimai (UAB "Šiaulių hidroprojektas")								23-31 d.											
2.	KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE-56 vnt.																			01-31 d.
2.1.	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos sutvarkymas, įskaitant vejos įrengimą atstatymą																			
2.2.	Konteinerių aikštelių pagrindo įrengimas																			
2.3.	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas									1-31d.						01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		
2.4.	Konteinerių aikštelių trisienės stoginės įrengimas									1-31d.						01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		
3.	Objekto pildavimo procedūra (gautinis atliktų darbų priėmimas - perdavimas Užsakovui, pasirašoma pažyma)										2-30d.					01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		
4.	Defektų ištaisymas*															01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		
5.	Atliktų darbų pažyma**																			

Pastabos:

Defektų ištaisymas (numatomas), pagal rašomą sutartį Nr. 2022-01-10...

Pastabos:

* defektų ištaisymas (numatomas) pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04
** atliktų darbų pažymos išdavimas pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04

Užsakovas:

Gintautas Ulys
Direktorius

FIDIC inžinierius:

Saulius Kapčius
FIDIC inžinierius
Saulius Kapčius

Statinio statybos
Techninė priežiūra:

Ręstutis Petkevičius
Aleksandro Nr. 13979
Ręstutis Petkevičius

Rangovas:

Ramūnas Stulga
Gen. direktorius
Ramūnas Stulga

Statinio pavadinimas: Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono sav. teritorijoje
 Projekto Nr. 2018/2-01 (2018 m.)
 Rangos sutartis Nr. 2017/P/04 (2017-12-22)
 Darbų pradžia: 2017-12-29
 Planuojama darbų pabaiga: 2019-07-31

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbai/Paslaugos	Kaina be PVM 21% Eur.	2018 metai												2019 metai					
			2 vasaris	3 kovas	4 balandis	5 gegužis	6 birželis	7 liepa	8 rugpjūtis	9 rugsėjis	10 spalis	11 lapkritis	12 gruodis	13 sausis	14 vasaris	15 kovas	16 balandis	17 gegužis	18 birželis	19 liepos
I.	BENDROJI DALIS																			
1.1.	Sutarinių priedočių laidavimo draudimas ir visi draudimai numatyti pagal sutarties sąlygas	800,00			800															
1.3.	Inžineriniai - geologiniai, archeologiniai tyrimai																			
	Statinio (-ių) projekto parengimas (derinimai su Užsakovu), įskaitant mokesčių (-čius) už SLD (statybą leidžiantį dokumentą)	3000,00	1500	1500																
1.4.																				
	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	10000,00	3300	3300					3400											
1.5.		4480,00																		
	KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE-56 vnt.																			4480
2.																				
	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos sutvarkymas, įskaitant vejos įrengimą/atstatymą	13000,00																		
2.1.																				
2.2.	Konteinerių aikštelių pagrindo įrengimas	20000,00																		
2.3.	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas	59000,00																		
2.4.	Konteinerių aikštelių trisienės stoginės įrengimas	41000,00																		
	Viso :	151280,00	4800,00	4800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PVM 21%	31768,80	1008,00	1008,00	168,00					714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso :	183048,80	5808,00	5808,00	968,00					4114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00