

PAKEITIMO NURODYMAS NR.5 pagal rangos sutartį Nr.2017/P/04 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje

2019-09-30

Rangovas: UAB „Pasvalio melioracija“

Inžinierius UAB „Mūsų paslaugos“ Saulius Kapčius

Užsakovas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 2017/P/04, 2017-12-22 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų sav. teritorijoje Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs pretenziją dėl darbų baigimo laiko pratęsimo Rangovo (UAB „Pasvalio melioracija“) raštas Nr.4-381, 2019-09-26, ir Užsakovo (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras) raštą Nr.S-671A, 2019-09-27, kuriuo pritariama pasiūlymui dėl darbų atlikimo termino pratęsimo , priėmė sprendimą kad:

1.Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

FIDIC Bendrųjų sutarties sąlygų punkto 8.4 pastraipa (e), (Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą tik dėl aplinkybių , kurios nepriklauso nuo Rangovo) būtina pratęsti darbų baigimo laiką. Darbų baigimo terminas yra nustatomas **iki 2019m. lapkričio mėn. 29 d.**

2.Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (atnaujinta programa pridedama)

PRIDEDAMA:

1. Rangovo pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 2019-09-26, Nr.4-381
ir savivaldybės raštas 2019-09-26 nr.SN-1429 3 lapai
2. Biržų raj.sav. raštas dėl Konteinerių aikštelių darbų sustabdymo 2019-06-26 Nr.SN-881 -1 lapas
3. Biržų raj. sav. raštas dėl konteinerių aikštelių preliminarinių vietų parinkimo 2019-09-05
Nr.SN-1309 -4 lapai
4. Inžinieriaus pritarimas pakeitimui 2019-09-27, Nr.19/09/27 -1 lapas
5. Užsakovo raštas 2019-09-27 Nr. S-671A dėl darbų baigimo laiko pratęsimo - 1 lapas
6. Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku - 2 lapai

Inžinierius:



S.Kapčius

Užsakovas:



G. Ulys

Rangovas:



Š.Varna

B1-32pm



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,
faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas Kęstutis Petkevičius
FIDIC inžinierius Saulius Kapčius
Kopija
UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“

2019-09-26 Nr. 4-381
Pasvalys

PRETENZIJA DĖL KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ

UAB „Pasvalio melioracija“ vykdo darbus pagal rangos sutartį 2017-12-22 Nr. 2017/P/04, dėl objekto „**Konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje**“.

Gavome raštą atsakymą (2019-09-26 Nr. SN-1429) iš Biržų rajono savivaldybės administracijos dėl aikštelių projektinės dokumentacijos parengimo sutikimo, keičiant sekančių aikštelių vietas:

1. Rotušės g. 16, Biržai.
2. Vilniaus g. 6, Biržai.
3. Skratiškių g. 10, Biržai.
4. Vilniaus g. 91A, Biržai.

Pažymime, kad dėl keičiamų aikštelių vietų ir naujai projektuojant aikštes, derinimo bei statybos darbai užtruks ne dėl Rangovo kaltės, todėl laiku nespėsime pabaigti darbų. Prašome pratęsti sutarties terminą iki 2019-11-29, remiantis FIDIC „Geltonoji“ knyga 13 ir 20 punktu.

Pridedamas: Biržų rajono savivaldybės raštas (1 lapas).

Pagarbiai,
Gamybės direktorius


Šarūnas Varna

Originalas nebus siunčiamas



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

UAB „Pasvalio melioracija“

2019-09-26 Nr. SN-1429
Į 2019-09-06 Nr. 4-359

DĖL ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ

Atsižvelgdami į Biržų rajono 1-ojo notaro biuro 2019-09-11 rašte Nr. S-269 pateiktas pastabas dėl aikštelės, esančios prie Vytauto g. 65 namo, prašome užtikrinti, kad visos aikštelės būtų įrengtos pagal galiojančius teisės aktus.

Atsakydami į Jūsų raštą primename, jog už požeminių komunikacijų nužymėjimą ir atitikimą esamai situacija atsakingas topografinę medžiagą rengęs matininkas. Savivaldybės administracija sutinka dėl 4 aikštelių, kurioms buvo prašoma pakeisti vietas, perkėlimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorius

Vidas Eidukas

Vaidas Viederis, tel. (8 450) 42 101, el. p. vaidas.viederis@birzai.lt

Pri 2019.09.26

HC. 14-1429



Vytauto g. 65-1, Biržai LT-41119
tel.8 450 35844 fax.8 450 35845

Biržų rajono 1-asis notaro biuras
Notarė Violeta Deveikienė

Biržų r. savivaldybės
administracijos direktoriui,

Dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelės įrengiamo Vytauto g. 65, Biržai

2019-09-11

5-269

Pagal 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymo dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo, Nr. D1-857, 9¹.6 str., „aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą“.

Vytauto g. 65, Biržų mieste pradėta įrenginėti atliekų konteinerių aikštelė nesilaikant įstatymo reikalavimo (atlikus matavimus nustatyta, kad atstumas nuo langų – 8,5 m.) Gyventojų sutikimų, įstatymų nustatyta tvarka, nėra.

Įrengus aikštelę numatytoje vietoje, susiaurės įvažiavimas į kiemą, neliks galimybės klientams pasistatyti automobilius. Į notaro biurą dažnai atvyksta senyvo amžiaus ir judėjimo negalia turintys asmenys, kuriems bus sudėtinga ateiti iki notaro biuro, jeigu neliks galimybės pasistatyti automobilio arčiau.

Taip pat, įrengus aikštelę numatytoje vietoje, į notaro biurą ir kitus butus sklis nepageidaujami kvapai, bei skraidys musės ir kiti vabzdžiai.

Prašome užtikrinti, kad nebūtų statoma minėta aikštelė pažeidžiant įstatymų reikalavimus. Minėtai aikštei turi būti surasta kita vieta.

2 pried. - 1 l. p.



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Būdžemė istaiga. Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt
Fizomenys kaupiamų ir saugomų juridinių asmenų registre, kodas 188642660

UAB „Pasvalio melioracija“

2019-06-26 Nr. SN-886

DŪT ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VYKDYMO LAIKINO SUSTABDYMO

Prašome laikinai sustabdyti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių įrengimo darbus šiose aikštelėse: Ginnazijos g. 9, Skratiškių g. 10, Rotušės g. 16, Vilniaus g. 91a. Minėtų aikštelių vietos yra tikslinamos atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus. Apie aikštelių numatytų vietų pakeitimus jus informuosime. Atkreipiame dėmesį, kad aikštelės turi būti suprojektuotos ir pastatytos racionaliai naudojant žemės plotus ir pagal galiojančius teisės aktus, t.y. neužtatant pravažiavimų, servitutų, gatvių ar kiemų.

Administracijos direktorius

Vidas Eidukas

Jurgita Brumuvienė, tel. (8 450) 42 114, el. p. ekologas@birzai.lt



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133,
faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui

2019-09-05 Nr. SN-1309

**DĖL ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ BIRŽUOSE, SKRATIŠKIŲ G. 10,
VILNIAUS G. 91A, VILNIAUS G. 6**


Pakartotinai išnagrinėję buitinių atliekų tvarkymo galimybes ir įvertinę visuomenės atstovų nuomonę, prašome organizuoti projektinės dokumentacijos, reikalingos atliekų konteinerių aikštelių, Konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje statybos projekte numatytų statyti Skratiškių g. 10, Vilniaus g. 91a ir Vilniaus g. 6, perkėlimą pagal pridedamas schemas (pakeitimai minimalūs, aikštelių vietų adresai, numatyti projekte, nesikeičia).

PRIDEDAMA. Schemas, 3 lapai.

Administracijos direktorius



Vidas Eidukas

SCHEMA
Kratiškių g. 10



Pageidaujama preliminarai buitinių atliekų konteinerių aikštelės statybos vieta.

SCHEMA
Vilniaus g. 91a



Pageidaujama preliminarai buitinių atliekų konteinerių aikštelės statybos vieta.

SCHEMA
Vilniaus g. 6



Pageidaujama preliminarai buitinių atliekų konteinerių aikštelės statybos vieta.

2019-09-27 Nr.19/09/27

UAB Panevėžio regiono atliekų tinkamo centro direktoriui G.Uliui

UAB Panevėžio regiono atliekų tinkamo centro projektų įgyvendinimo padalinio vadovei
D.Petkevičienei

UAB "Pasvalio melioracija" direktoriui Š. Varnai

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Išnagrinėjęs aplinkybes, pateiktas Rangovo rašte Nr.4- 381, 2019-09-26, dėl baigimo laiko pratęsimo, nustatėme, kad Rangovo pretenzija dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo objektuose: „Konteinerinių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje, rangos sutartis Nr.2017/P/04, 2017-12-22 yra pagrįsta, nes Biržų raj. savivaldybė 2019-06-26 d. raštu Nr. SN-881, paprašė sustabdyti konteinerinių aikštelių įrengimo darbus: Gimnazijos g.9, Skratiškių g.10, Rotušės g.16, Vilniaus g.91A. Biržų raj. savivaldybė raštu Nr.SN-1429, 2019-09-26 sutiko dėl šių aikštelių vietų perkėlimo, o naujos vietos yra dar tik preliminariai parinktos, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus.

Minėtas aikšteles reikės naujai perprojektuoti, gauti leidimus, galimai naujai atlikti archeologinius žvalgymus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamiesi „Bendrosios sutarties sąlygos“ p. 8.4 pastraipa (e), siūlome patęsti darbų baigimo laiką iki 2019m. lapkričio mėn. 29 d.

FIDIC Inžinierius



Saulius Kapčius



UAB PANEVŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Uždaroji akcinė bendrovė. Beržų g. 3, 36237 Panevėžys. Tel. (8 45) 43 21 99. El. p. info@prtc.lt
Internetinis puslapis www.prtc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 300127004

UAB „Mūsų paslaugos“
el.p.: kestutiss.petkevicius@gmail.com

2019-09-27 Nr. S- 671A

Kopija:
UAB „Pasvalio melioracija“
el. p.: sarunas.pasvaliomelioracija@gmail.com, agne.pasvaliomelioracija@gmail.com ;

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017/P/04 „Konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau- Sutartis).

2017 m. liepos 19 d. sudaryta FIDIC Inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2017/P/05.

Susipažinę su UAB „Pasvalio melioracija“ 2019 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. 4-381 pateikta pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo, atsižvelgdami į FIDIC Inžinieriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. pritarimą darbų baigimo laiko pratęsimui bei vadovaudamiesi Sutarties konkrečių sąlygų 3.1 punktu neprieštarujame, kad darbų baigimo laikas būtų pratęstas iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Direktorius

Gintautas Ulys

Daiva Petkevičienė, tel. 8 616 93 726, el. p. daiva.petkeviciene@prtc.lt
Originalas nebus siunčiamas.

Sieninio pavadinimas: Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono sav. teritorijoje
 Projekto Nr. 2018/2-01
 Rangos sutartis Nr.: 2017/P/04 (2017-12-22)
 Darbų pradžia: 2017-12-29
 Planuojama darbų pabaiga: 2019-11-29


DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil.N r.	Darbai/Paslaugos	2019 metai																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	BENDROJI DALIS	kovas	balandis	gegužis	birželis	liepa	rugpjūtis	rugėjis	spalis	lapkritis	gruodis	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužis	birželis	liepa	rugpjūtis	rugėjis	spalis	lapkritis
1.1.	Siaurųjų griovelių laidavimo draudimas (atlikimo užtikrinimas)																					
1.2.	Siaurios rėzikos drenalinės ir civilinės atsakomybės draudimas		16-30d.																			
1.3.	Siaurios projektavimo civilinės atsakomybės draudimas (LIAB "Siaulių hidroprojektas")																					
1.4.	hidroprojektas*)																					
1.5.	hidroprojektas*)	1-30d.	03-30d.	02-31 d.																		
1.6.	Siaurios (civil) projekto parengimas (LIAB "Siaulių hidroprojektas")	1-30d.																				
1.7.	Projekto derinimas su Uždavymu (LIAB "Siaulių hidroprojektas")	5-16d.																				
1.8.	Projekto parengimas (LIAB "Siaulių hidroprojektas")	19-28d.	03-30d.	02-31 d.	01-29 d.																	
1.9.	Įsipažinimas (LIAB "Siaulių hidroprojektas")				23-31			01-22 d.														
1.10.	Siaurios leidžiamosios dokumentacijos parengimas (LIAB "Siaulių hidroprojektas")						23-31 d.											01-31 d.				04-29 d.
2.	KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE-56 vnt.																					
2.1.	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos suvaržymas, įskaitant vejos įrengimą atstatymą														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.	01-31 d.	04-15 d.
2.2.	Konteinerių aikštelių įrengimo įrengimas														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.	01-31 d.	04-15 d.
2.3.	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.	01-31 d.	04-15 d.
2.4.	Konteinerių aikštelių visumos suvartojimo įrengimas														01-30 d.	02-31 d.	03-28 d.		01-30 d.	02-30 d.	01-31 d.	04-15 d.
3.	(bendrąjį) pardavimo procedūra (gautinis atliktų darbų patvirtinimas - perdavimas Uždavymu, patvirtinama pažyma)																					25-29 d.
4.	Įvykdytų darbų patvirtinimas*																					
5.	Atliktų darbų pažyma**																					

Pastabos:

- * defektų ištaisymas (numatomas) pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04
 - ** atliktų darbų patvirtinimas (numatomas) pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04
- Pažymima, kad iki 2019-10-31 d. konteinerių aikštelių paruošiamieji, geobuvio, pagrindo ir dangos įrengimo darbai bus užbaigti, išskyrus 6 (vių) naujai projektuojamų aikštelių, kurios bus įrengtos iki 2019-11-15 d.

Uždavymui: **Directorius**
Gintautas Ulys



Statinio statybos
 Techninio projekto
 L. **Užduoties**

Rangovui: **Gamybos direktorius**
Šarūnas Varnas



Statno pavadinimas: Konteinerių aikštelių įrangimas/rekonstrukcija Biržų rajono sav. teritorijoje
 Projekto Nr. 2018/2-01 (2018 m.)
 Rangos sutartis Nr. 2017/P/04 (2017-12-22)
 Darbų pradžia: 2017-12-29
 Planuojama darbų pabaiga: 2019-11-29

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbai/Paslaugos	Kaina be PVM 21% Eur.	2019 metai																				
			1 kovas	2 balandis	3 gegužis	4 birželis	5 liepa	6 rugpjūtis	7 rugėjis	8 spalio	9 lapkritis	10 gruodis	11 sausis	12 vasaris	13 kovas	14 balandis	15 gegužis	16 birželis	17 liepos	18 rugpjūtis	19 rugėjis	20 spalio	21 lapkritis
1.	BENDROJI DALIS																						
1.1.	Statinių prievočių laikavimo atnaujinimas ir visi draudžiamieji numatomi pagal sutarties sąlygas	800,00		800																			
1.3.	Statinių (-ių) projekto parengimas (determinai su Uždavinių, įskaitant mokymus (-čius) už SLD (statybų leidžiamą dokumentą))	3000,00	1100	1900																			
1.4.	Įsipildomieji brėžiniai ir kadastroiniai matavimai	10000,00	3300	2800			3900																
1.5.		4480,00																					
2.	KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRANGIMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE-56 vnt.																						4480
	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos sutvarkymas, įskaitant vejos įrengimą	13000,00																					
2.1.	Konteinerių aikštelių pagrindo įrengimas	20000,00																					
2.2.	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas	59000,00																					
2.3.	Konteinerių aikštelių trisienės stoginės įrengimas	41000,00																					
2.4.		41000,00																					
	Viso:	151280,00	4400,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PVM 21%:	31788,80	924,00	1155,00																			
	Iš viso:	183068,80	5324,00	6655,00																			

Pašalbos: 2023m. kovo 10 d. 10:31 d. Konteinerių aikštelių įrengimas, 10000,00 Eur. 10000,0

Pastabos:
 Pažymima, kad iki 2019-10-31 d. konteinerių aikštelių paruošiamieji, gerbūvio, pagrindo ir dangos įrengimo darbai bus užbaigti, išskyrus 4 (-ių) naujai projektuojamų aikštelių, kurios bus įrengtos iki 2019-11-15 d.

Užsakovas: **Gintautas Ulys**

FIDIC Inžinierius:

Techninė priežiūra: **Statinio statybos**

Kęstutis Petkevičius

Rangovas:

Gamybos direktorius: Šarūnas Varnas