

**TILTO PER NEVĖŽIO UPĘ (SK-TL-2) REKONSTRAVIMO PAPILDOMŲ DARBŲ
APTARIMO
AKTAS**

2024 m. balandžio mėn. 17 d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – „Užsakovas“) įgyvendina projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“ iš dalies finansuojamą ES lėšomis. UAB „Dujotiekio statyba“ (toliau - Rangovas) įsipareigojo (2019 m. gruodžio 6 d. rangos sutartis Nr. 22-2292) atlikti tilto, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsui ir pramogoms pritaikytomis zonomis, esamų želdinių sutvarkymo ir naujų sodinimo bei apšvietimo įrengimo / atnaujinimo statybos darbų pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“ Nr. 17_06/02-R-TDP.

Dalyvauja:

Rangovo atstovas: Nerijus Palionis – direktorius, statinio statybos vadovas.

Statinio statybos techninės priežiūros atstovas: Rimas Petraitis – statinio statybos techninis priežiūrėtojas.

Užsakovo atstovas: – projekto vadovas.

Projekto vadovas (Užsakovo atstovas) pasiūlė apibendrintai aptarti situaciją dėl tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo statybos darbų užbaigimo procedūros sustabdymo bei galimybių ir poreikio skubiai atnaujinti sustabdytą komisijos darbą, kad būtų gautas statybos užbaigimo aktas.

Esama situacija:

- 2024-03-04 pasirašytas Vidurio Lietuvos SVP departamento sprendimas sustabdyti statybos užbaigimo akto išdavimą bei nurodyti motyvai, teisinis ir faktinis pagrindimas.
- Rangovas apie priimtą sprendimą 2024-03-06 papildomai informavo projekto autorius prašydamas pateikti siūlymus gautų pastabų sprendimui.
- Siekdami pilnai ir visapusiškai išsiaiškinti situaciją, Rangovo atstovas bendravo su Inspekcijos atstovu, tikrinusiu ar „Įgyvendinti statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, statinio projekto sprendiniai, įgyvendinantys statinių prieinamumo reikalavimus“ ir nustačiusio neatitikimus. Užsakovo atstovas papildomai bendravo su techninį darbo projektą derinusių neįgaliųjų atstovu, kuris nurodė:
„<...>3. 99 psl. brėžinyje 17_06/02-R-TDP-SK-2-BR.02 matosi, jog tilto virš upės kraštų išilginis nuolydis 6%. Pagal STR 2.03.01:2001 33 p.: "Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%)". Pagal STR 2.03.01:2001 42 p.: "Kai <...> nuolydis yra didesnis, nei nustatyta šiame reglamente, būtina įrengti 116–119 p. nustatytų dydžių pandusus <...>". Turėklai yra vienas iš panduso elementų.
4. 99 psl. brėžinyje 17_06/02-R-TDP-SK-2-BR.02 ir 100 psl. pjūvio brėžinyje 17_06/02-R-TDP-SK-2-BR.03 neaišku, ar ties tiltu per upę bus horizontalūs turėklai, ar- tik vertikalūs statramsčiai. Nes
a) 17_06/02-R-TDP-SK-2-BR.02 mediniai turėklai nurodomi ruda ištisine linija su išnaša;
b) pjūvio vieta ir priartinimas nepakankamai smulkiai detalizuotas;
c) horizontalūs turėklai gali būti tiek vertikalųjų statramsčių ribose (t.y. neišsikišę į tako pusę), tiek virš jų, todėl pjūvyje jų nesimato.
Pagal aukščiau 3 ir 4 punktuose aprašytas priežastis darytina išvada, kad jeigu tilto virš upės išilginis nuolydis neviršytų 5%, šioje atkarpoje išilginiai turėklai būtų neprivalomi.<...>". Faktinis tilto virš upės išilginis nuolydis viršija 5%.
- Projekto autoriai 2024-03-18 pateikė galutinius paaiškinimus/nuomonę, motyvuodami tuo, kad projektas buvo derintas, jam atlikta ekspertizė ir Komisijos nario keliamus reikalavimus „<...> galima būtų laikyti rekomendacija Statytojui, kuris ateityje atskiru projektu galėtų pritaikyti pėsčiųjų trasą per Sporto gatvę žmonių su negalia judėjimui, įskaitant (bet neapsiribojant) įrengti papildomus tilto turėklų porankius, padidinančius žmonių su negalia komfortą naudojantis tiltu per Nevėžio upę.<...>“

- 2024-03-19 Užsakovo atstovas el. laišku informavo projekto autorius, kad „Vyko pasitarimas su Administracijos direktoriumi, kuriame dalyvavo Rangovo atstovai, techninis prižiūrėtojas, bei įvertinę vtpsi specialisto žodžiu išsakytas pastabas dėl porankio, manome, kad būtų tikslinga papildyti TDP porankio įrengimo (tilto zonoje) brėžiniu bei taip užbaigti statybos užbaigimo procedūras taikiau keliu.“
- Projektuotojai 2024-03-20 informavo statybos dalyvius, kad „<...> neatlygintinai parengsim porankio įrengimo sprendinį“ ir 2024-03-29 pateikė brėžinį su porankio įrengimo sprendiniais, kiekiais.
- 2024-04-12 įvyko papildomas pasitarimas su Administracijos direktoriumi, kuriame dalyvavo Rangovo atstovai. Susitikimo metu sutarta, kad rangos sutarties šalys sieks, jog būtų pasiektas Sutartyje numatytas rezultatas t.y. gautas statybos užbaigimo aktas, todėl už atsiradusius papildomus darbus bus apmokama Rangos sutartyje numatytais sąlygomis. Taip pat padengiamos ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pratęsimo išlaidos.
- Be to, pasirašius susitarimą dėl porankio įrengimo, Užsakovas (Statytojas) pateiks Vidurio Lietuvos SVP departamento atstovui garantinį raštą apie numatomus atlikti porankio įrengimo darbus.

Įvertinus aukščiau aprašytą esamą situaciją bei vykusias diskusijas, Rangovas, vadovaujantis Rangos sutarties 3.4.1 ir 16.7.2 papunkčiais, įvertino ir nurodė papildomus darbus.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Metalinių porankių įrengimas ant esamo gelžbetoninio tilto						
1	R61P-2204	Medinių turėklų (gegnių) nuėmimas k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	180,0	6,79	1222,20
2	R23-93	Vertikalių skylių Ø = 11 mm, L = 50 mm gręžimas lentose	100vnt	3,6	14,76	53,14
3	N7-225	Metalinių tvirtinimo detalių (porankiams) montavimas	t	0,35434	4500,00	1594,53
4	R61P-2204	Medinių turėklų (gegnių) tvirtinimas k3=0.000	vnt.	180,0	9,72	1749,60
5	111-2	Metalinio porankio valcavimas	m	222,7	8,00	1781,60
6	F9-3	Metalinių porankių įrengimas	t	1,03538	2900,00	3002,60
7	48379	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliais (generatorius)	maš.val.	56,0	9,49	531,44
8	88003001	Įspėjamojo paviršiaus įrengimas ant asfalto dangos (3 kompl.)	m2	8,16	112,59	918,73
		Skyriuje 1				10853,84
		Žiniaraštyje 1				10853,84
		Perskaičiavimo koeficientas 6.17%				11523,52
		Perskaičiavimo koeficientas 5.12%				12113,53
		Perskaičiavimo koeficientas 5.75%				12810,06
		Žiniaraštyje po perskaičiavimo 1				12810,06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2690,11
		Iš viso žiniaraštyje 1				15500,17

Techninis prižiūrėtojas pastabų neturėjo ir siūlymui neprieštaravo.

Papildomai Rangovas informavo, kad „Draudimo įmoka SILD 00001955 pratęsimui 3 mėnesių laikotarpiui 406 Eur“.

Projekto vadovas atkreipė dėmesį, kad aptarti visi darbai, kurių rangovas negalėjo numatyti, tačiau jie yra būtini siekiant tinkamai užbaigti tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo rangos darbus ir pasiekti Rangos sutartyje numatytą rezultatą t.y. gauti statybos užbaigimo aktą.

Nutarta:

Rangovas įsipareigojęs atlikti tilto, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsui ir pramogoms pritaikytomis zonomis, esamų želdinių sutvarkymo ir naujų sodinimo bei apšvietimo įrengimo / atnaujinimo statybos darbų pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“ Nr. 17_06/02-R-TDP, negalės gauti statybos užbaigimo akto tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo rangos darbams, jei neatliks aukščiau aptartų darbų, kurie neįrašyti ir nenumatyti 2019 m. gruodžio 6 d. Rangos sutartyje Nr. 22-2292.

Vykdomi papildomi tilto rekonstravimo darbai, susiję su pritaikymu neįgalųjų poreikiams (Eur)	10 853,84
Pakeitimo vertė, be PVM (Eur)	10 853,84
<i>Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, nustatytas 2022 m. birželio 16 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 4 / 22-1576 dėl Darbų kainos perskaičiavimo</i>	6,17 %
<i>Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, nustatytas 2022 m. liepos 14 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-1926 dėl Darbų kainos perskaičiavimo</i>	5,12 %
<i>Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, nustatytas 2023 m. birželio 16 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-1545 dėl Darbų kainos perskaičiavimo</i>	5,75 %
Pakeitimo suma po perskaičiavimo, be PVM (Eur)	12 810,06
Sutarties įvykdymo garantijos pratęsimo (dėl papildomų porankių įrengimo) išlaidos	406,00
Kainos koregavimo suma, be PVM (Eur)	13 216,06
Kainos koregavimo suma, su PVM (Eur)	15 906,17

Užsakovas ir Rangovas konstatuoja, kad papildomų darbų vertė yra 10 853,84 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus Statybos sąnaudų elementų kainų pokytį, nustatytą 2022 m. birželio 16 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 4 / 22-1576, 2022 m. liepos 14 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-1926 ir 2023 m. birželio 16 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-1545 dėl Darbų kainos perskaičiavimo, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 2.1 punkto „Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimas ir juodo asfalto tako jungtys“ suma didinama – 12 810,06 Eur be PVM. Papildomai papildyti Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašą 2.5. punktu, kurio aprašymas „Sutarties įvykdymo garantijos pratęsimo (dėl papildomų porankių įrengimo) išlaidos“, suma – 406,00 Eur, atkreipiant dėmesį, kad tai yra draudimo įmokos, kuri neapmokestinama PVM, kompensavimas. Galutinė sutarties kaina didinama - 15 906,17 Eur, PVM sumą skaičiuojant pagal aukščiau pateiktą lentelę.

Pastaba: Šiame akte numatytų papildomų darbų, nevertinant kainos perskaičiavimo koeficientų, bendra vertė – 10 853,84 be PVM t.y. 0,43 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos.

✓