

Tikrinta: 2017-12-26 14:22, dispečeris Jonas Eitmantis

Įmonė UAB "AXIS POWER" Padalinys AXIS POWER

Darbu vadovo Darius Adukauskas  
(vardas, pavardė)

## NURODYMAS DĖL DARBŲ ELEKTROS ĮRENGINIUIOSE

2017-12-22 Nr. R - DA - 93 - T1  
(data)

Darbų vykdytoji Algirdas Plikaitis (VK iki 400 kV)  
su 3 brigados nariais Darius Adukauskas(AK iki 400kV); Petras Rudžionis(PK iki 10kV); Sigitas Dirsė(PK iki 110kV)

Pavedama SP-532 kabelinių linijų perjungimas iš senos Š1-10 š. s. į naują Š1-10š. s.: 1. linija L-TR1455-1 iš senos Š1-10 narvelio Nr. 28 į naują Š1-10 š. s. narvelį Nr.112; 2. linija L-Amalių TP-1 iš senos Š1-10 narvelio Nr. 28 į naują Š1-10 š. s. narvelį Nr.103; 3. linija L-T-1 iš senos Š1-10 narvelio Nr. 30 į naują Š1-10 š. s. narvelį Nr.113; 4. (kur ir ką atlikti)

Darbų vykdymo sąlygos: atjungus įtampą  
Darbą pradėti: data 2017-12-27 laikas 08:00  
Darbą pabaigti: data 2017-12-29 laikas 18:00

## Atjungimai ir įžeminimai, reikalingi saugumui darbo vietoje užtikrinti

1 lentelė

Eil. Nr.	Operacijų atlikimas (kokiuose įrenginiuose, kas turi būti atjungta ir kur įžeminta arba atlikti perjungimus pagal perjungimų lapelį Nr. ....)	Įrašas apie priemonių įvykdymą	Įrašas apie įvykdytų priemonių atstatymą
	<b>Vykdo Kauno miesto DVS operatyviniai darbuotojai</b>		
1	SP-532 10kV US atjungti SS-3		
2	Amalių TP 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 105 "L-SP 532-1-TR-1455-1" atjungti jungtuvą "L-SP 532.1-TR1455-1"		
3	Amalių TP 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 105 "L-SP 532-1-TR-1455-1" ištraukti jungtuvą "L-SP 532.1-TR1455-1" į bandymo padėtį		
4	SP-532 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 28 "L-TR 1455-1/Amalių TP-1" atjungti LGS		
5	SP-532 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 30 "T-3" atjungti galios skyrikį		
6	SP-532 10kV US Š2-10 š.s. narvelis Nr. 32 "T-1" atjungti galios skyrikį		
	<b>Vykdo I lygio oper. remonto Darius Adukauskas (AK iki 400kV) ir Algirdas Plikaitis (VK iki 400 kV)</b>		
7	TR-1455 10kV US Š1-10 š.s. "L-SP 532-1-Amalių TP-1" atjungti LGS		
8	TR-1455 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr 104 "L-SP 532-1-Amalių TP-1" įjungti žemiklį "L-SP 532-Amalių TP-ž"		
9	Amalių TP 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 105 "L-SP 532-1-TR-1455-1" įjungti žemiklį "L-SP 532.1-TR1455-ž"		
10	SP-532 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 28 "L-Amalių TP-1/TR-1455-1" uždėti kilnojamas žemiklius ant kabelių išvadų.		
11	SP-532 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 30 "T-3" uždėti kilnojamas žemiklius ant kabelių išvadų		
12	SP-532 10kV US Š1-10 š.s. narvelis Nr. 32 "T-1" uždėti kilnojamas žemiklius ant kabelių išvadų		

Kiti reikalavimai Darbus pradėti tik gavus leidimą iš Kauno miesto budinčio dispečerio. Rangovo darbų vykdytoji leidimą leisti dirbti duos DVS budintis dispečeris. Darbo vietoje lieka neatjungti kiti įrenginiai: sena Š2-10 š.s. Narveliai Nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Kauno miesto bud. disp. 8 37 300660. Tarpusavio atsakomybės ribų akto numeris 40220-17-13(2017.05.03). Baigus darbus schemą atstatyti atvirkščia tvarka, nurodytai lentelėje Nr. 1. Atstatomos operacijos nuo 12 iki 7. Darbą kitą dieną pradėti tik gavus leidimą iš budinčio dispečerio. Darbų vadovo tel. Nr. 861018306, darbų vykdytojo tel. Nr. 861535080. Baigus darbus pranešti budinčiam DVS dispečeriui.

Nurodymą išdaviau: data 2017-12-22 laikas 19:08 parašas \_\_\_\_\_ Darbų vadovo vardas, pavardė Darius Adukauskas  
Nurodymą pratesiau iki: data \_\_\_\_\_ laikas \_\_\_\_\_  
parašas \_\_\_\_\_ Darbų vadovo vardas, pavardė \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ laikas \_\_\_\_\_

**Leidimas ruošti darbo vietas ir leisti dirbti**

2 lentelė (antra pusė)

Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti daviau			Darbuotojo, gavusio leidimą ruošti darbo vietas ir dirbti, parašas
Kam (vardas pavardė)	Davusio vardas, pavardė parašas	Data, laikas	

Darbo vietos paruoštos. Liko įjungta įtampa

Darbų vykdytojas

Algirdas Plikaitis (VK iki 400 kV )

instruktavo DVS budintis dispečeris

**Brigados nariai instrukuoti apie darbų vykdymo sąlygas ir saugumo reikalavimus:**

3 lentelė

Vardas, pavardė	Kvalifikacija	Data, laikas	Instruktuojamojo parašas	Įrašas apie brigados sudėties pakeitimą (įtrauktas, išbrauktas, data, laikas, darbų vadovo arba darbų vykdytojo parašas)
Darius Adauskas	AK iki 400kV			
Petras Rudžionis	PK iki 10kV			
Sigitas Dirsė	PK iki 110kV			

Instruktavo darbų vykdytojas

**Kasdieninis leidimas dirbti ir darbo pabaiga**

4 lentelė

Leisti dirbti paruoštoje darbo vietoje			Darbas baigtas, brigada išvesta	
Darbo vietos pavadinimas	Data, laikas	Darbų vykdytojo parašas	Data, laikas	Darbų vykdytojo parašas

Darbas visiškai baigtas, brigada išvesta, brigados uždėti žemikliai nuimti, pranešta (kam)

Data \_\_\_\_\_ laikas \_\_\_\_\_ Darbų vykdytojo parašas \_\_\_\_\_

Schema atstatyta:

Data \_\_\_\_\_ laikas \_\_\_\_\_ Darbų vykdytojo parašas \_\_\_\_\_

Pranešta (kam) \_\_\_\_\_