

TVIRTINU
Administracijos direktorius
Antanas Bartulis
2018 m. _____ mėn. _____ d.

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO LOPŠELIO – DARŽELIO PASAKA
(STATYBININKŲ G. 7, ŠIAULIAI) SIENŲ APŠILTINIMO DARBŲ
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2018 m. *Birželio 21* d. Nr. *VST2-78*
Šiauliai

Posėdis įvyko 2018-06-15.

Posėdžio pirmininkė – Diana Kundrotienė.

Sekretorė – Ineta Pavloviienė.

Dalyvavo: UAB „Svalex“ direktorius Egidijus Zapustas, lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorė Neringa Baršauskienė.

DARBOTVARKĖ. Dėl papildomų darbų vykdymo, atliekant lopšelio – darželio „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) sienų apšiltinimo darbus pagal 2018-03-05 Pagrindinę sutartį CPO50959 (SŽ-260) (toliau – Sutartis).

SVARSTYTA. Papildomų darbų atlikimas, vykdant lopšelio – darželio „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) sienų apšiltinimo darbus.

Diana Kundrotienė informavo, kad vykdant lopšelio – darželio „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) sienų apšiltinimo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimą, pirkimo dokumentuose buvo nurodyta pakeisti pastato įėjimų/išėjimų duris, tačiau pradėjus vykdyti darbus nustatyta, kad ties įėjimų/išėjimų durimis netelpa sienos apšiltinimo sluoksnis ir durų angas reikia perkelti apie 0,2 m, taip pat nudaužius sienų tinką virš durų nustatyta, kad virš durų angų nėra įrengta sąramų.

Komisijos narių nuomone, būtina virš durų angų sumontuoti sąramas bei perkelti įėjimų/išėjimų duris atstumu reikalingu sienos apšiltinimo sluoksniui įrengti.

Diana Kundrotienė nurodė, kad patikrinus rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas pagal sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ kainas, **papildomų darbų (durų angų perkėlimo ir sąramų virš durų angų įrengimo) vertė 1040,94 Eur.** Papildomų darbų lokalinė sąmata pridedama.

NUTARTA: Išsprendus lėšų klausimą ir sudarius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, UAB „Svalex“ atliks minėtus papildomus darbus, Sutartyje nustatytu terminu.

Pirmininkė

Diana Kundrotienė

Sekretorė

Ineta Pavloviienė

Nariai:

Neringa Baršauskienė

Egidijus Zapustas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
Statybos ir renovacijos skyriaus patalpa
Rima Jankienė

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

550 Statybininkų g.7, Šiauliai

Statinsys

2 Statybininkų g.7, Šiauliai (7-rių durų atitraukimas)

Žiniaraštis

1 Saramų montavimas

Suma žiniaraščiui 1040.94 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Saramų montavimas						
1 R23-198		Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	19.200	3.2693	62.77
2 F46-1-8		Mūro ardymas	m3	0.610	38.0885	23.23
3 F8-1-42		Plytų stačiakampių stulpų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	0.460	239.6354	110.23
4 R4-18		Mūrinių stulpų ankeravimas prie sienos	kg	9.740	5.1271	49.94
5 N21-157		Metalinių saramų surinkimas ir montavimas ^t k8=1.05		0.094	4265.6383	400.97
6 N15-175		Metalinių saramų paviršių dažymas raude du kartus	100m2	0.0766	509.7774	39.05
7 N15-52		Mūrinių angokraščių tinkas k8=1.09	100m2	0.0629	1616.3979	101.67
8 N15P-0202		Angokraščių gruntavimas	100m2	0.0629	77.3614	4.87
9 N15-169-2		Angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.0629	357.3757	22.48
10 N15-135		Angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0629	716.5355	45.07
Skyriuje 1						860.28
Žiniaraštyje 1						860.28
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						180.66
Iš viso žiniaraštyje 1						1040.94

Sudarė : UAB "SVALEX", G.Dulevičius

/Pavardė/

Rima Jankienė
 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
 Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
 Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji architektė
 Rima Jankienė



Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
 Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
 Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji architektė
 Diana Kundrotienė

20...