

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2018 m. *birželio 28 d.* Nr. *APS-14*

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – GRA), atstovaujama direktoriaus Sigitos Dzekunsko, veikiančio pagal GRA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Apastata“ ir UAB „Apasteel“, veikiančios pagal 2018 m. balandžio 6 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 2018/04/06 ir atstovaujamos UAB „Apastata“ direktoriaus Mindaugo Apavičiaus, veikiančio pagal UAB „Apastata“ bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, lėšomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus:

1.1.1. parduoti, pristatyti, įrengti ir paruošti eksploatacijai Modulinius ir kilnojamuosius statinius (konteinerių stovyklą) (toliau – Prekės arba Stovyklą), atitinkančius Sutartyje ir jos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

1.1.2. Lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono teritorijos sklype (Pajūrio m. Šilalės r.) projektavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) ir atlikti lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo statybos darbus (toliau – Darbai), atitinkančius Sutarties 4 priede nustatytus reikalavimus.

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Prekes, Paslaugas ir Darbus numatytus Sutarties 1.1.1. ir 1.1.2. punktuose, o Lietuvos kariuomenė (toliau – **Mokėtojas, Statinio naudotojas**) sumokėti Tiekėjui Sutarties 2.1 nurodytą kainą.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina **3.857.915,60 Eur** (trys milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų ir 60 ct), įskaitant 21 % pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros būdas.

2.2. Sutarties kaina yra pastovi ir nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi Prekėms, Paslaugoms ir Darbams taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi Prekėms, Paslaugoms ir Darbams, kurios pristatomos (atliekami, teikiamos) po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota visos su Sutarties įvykdymu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.3.1 logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.3.2 pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.3.3 visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.3.4 pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.3.5 aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.3.6 naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.3.7 prekių garantinio remonto išlaidas.

2.3.8 darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai numatyta parengti), kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visos su

dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusios išlaidos, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidos. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos.

2.3.9 Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo, rizika tenka Tiekėjui.

2.3.10 Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti.

3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta, terminas ir kitos sąlygos

3.1. Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja ne vėliau kaip per **160 (vieną šimtą šešiasdešimt)** kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įvykdyti Sutarties visus 1.1.1. ir 1.1.2. punktuose numatytus reikalavimus. Sutarties vykdymo tarpiniai terminai yra detalizuoti Sutarties 9 priede.

3.2. Prekių pristatymo ir įrengimo bei Darbų vykdymo vieta: Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio Artilerijos bataliono teritorijos sklypas (Pajūrio m. Šilalės rajonas), adresu: Šilalės rajono sav., Pajūris, Dariaus ir Girėno g. 19.

3.3. Paslaugų suteikimo vieta: Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio Artilerijos bataliono teritorijos sklypas (Pajūrio m. Šilalės rajonas), adresu: Šilalės rajono sav., Pajūris, Dariaus ir Girėno g. 19.

3.4. Sutarties reikalavimus atitinkančios Prekės, Paslaugos ir Darbai yra priimami pasirašant Sutarties 5, 6, 7 ir 10 prieduose nustatytos formos priėmimo-perdavimo aktus. Priėmimo-perdavimo aktai yra pasirašomi per 10 darbo dienų, nuo Tiekėjo rašytinio pranešimo apie Prekių, Paslaugų ar Darbų įvykdymą.

3.5. Tiekėjui parengus ir suderinus statinio techninį projektą su Užsakovu ir statinio naudotoju, Užsakovas teiks statinio techninį projektą ekspertizei atlikti. Statinio techninio projekto ekspertizei atlikti (įskaitant projekto taisymą pagal ekspertizės pastabas) ir statybos leidimui gauti skiriamas 3 (trijų) mėnesių terminas, kuris yra įskaičiuotas į bendrą sutarties įvykdymo terminą.

3.6., Už sutarties 1 punkte nurodytas prekes, darbus ar paslaugas pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, neapmokama.

3.7 Tiekėjui pristačius Prekes, kurios neatitinka Sutarties sąlygų, Užsakovas nepriima Prekių bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Tiekėjui (jeigu dėl to praleidžiamas prekių pristatymo terminas) taikomos Sutarties 13.1 punkte nurodytos sankcijos.

3.8. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujiną šia Sutamimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, Tiekėjas turi teisę, prieš tai suderinęs su Užsakovu ir su juo pasirašęs papildomą susitarimą, tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, ir būti tiekiamos už tą pačią kainą. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis prekėmis, paslaugomis ir darbais.

3.9. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutamimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

4. Paslaugų ir Darbų atlikimo sąlygos

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais, Sutarties 4 priedu, Užsakovo patvirtinta statinio projektavimo užduotimi ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, parengti / gauti ir pateikti Užsakovui:

4.1.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus), kuriuos sudaro:

4.1.1.1.1. visi būtini statybos sklypo tyrinėjimų dokumentai (tarp jų parengta (patikslinta) topografinė nuotrauka M 1:500) – 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje);

4.1.1.1.2. projektiniai pasiūlymai (eskizinis projektas, kurio tikslas - išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris gali būti naudojamas prisijungimo sąlygoms parengti, kartu su projektiniais pasiūlymais pateikiama ir statybos orientacinė kaina) – 3 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje);

4.1.1.1.3. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai – 2 egzemplioriai popieriniame variante; statinio projektavimo užduotis – 2 egzemplioriai popieriniame variante;

4.1.1.2. statinio techninį projektą (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalingos techninio projekto dalys, su nurodytu jų detalizavimu), kurį sudaro:

4.1.1.2.1. atskirų projekto dalių sudėtyje parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (parengti pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, su kiekvienos žiniaraščių pozicijos nuorodomis į konkrečius techninių specifikacijų dalies žymenis);

4.1.1.2.2. atskirų projekto dalių sudėtyje parengtos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminamų (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus;

4.1.1.2.3. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio projekto bylų po 2 egzempliorius popieriniame variante (papildomai po 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (CD) pdf formatu);

4.1.1.2.4. po bendrosios ekspertizės pastabų pataisyto techninio projekto bendrosios dalies bylų - po 3 egzempliorius popieriniame variante, visų kitų techninio projekto bylų – po 5 egzempliorius popieriniame variante (statybos kainos skaičiavimų – 2 egzempliorius), papildomai po 2 egzempliorius techninio projekto sprendinių skaitmeninėje laikmenoje bei 1 egzempliorių techninio projekto sprendinių skaitmeninėje laikmenoje, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (skaitmeninė laikmena suformuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus);

4.1.1.3. parengti ir pateikti Užsakovui darbo projektą, kuris rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu).

4.1.1.4. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui statybos metu rengiamo darbo projekto bylų/sprendinių - po 5 egzempliorius popieriniame variante. Užbaigęs visus darbus Tiekėjas įsipareigoja suformuoti bylą su visais statinio projekto tikslinimais ir koregavimais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti Užsakovui visų darbo projekto bylų – po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai 1 egzempliorių darbo projekto sprendinių skaitmeninėje laikmenoje);

4.1.1.5. darbų metu užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užtikrinti, kad statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys, atvyktų į statybą (kontroliuoti projekto sprendinių įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal Užsakovo poreikį dalyvautų gamybinuose pasitarimuose.

4.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatyti laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;

- 4.2.3. iš anksto raštu pateikti Užsakovui statybvietyje dirbsiančių Tiekėjo ir subtiekejų darbuotojų sąrašus.
- 4.2.4. darbų atlikimui, esant poreikiui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;
- 4.2.5. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto Užsakovo (statinio naudotojo/ų) darbo;
- 4.2.6. darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
- 4.2.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus projektinėje dokumentacijoje;
- 4.2.8. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus darbams pagal Sutartį atlikti;
- 4.2.9. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių priežasčių Tiekėjas nespės Sutartyje nustatytais terminais įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
- 4.2.10. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
- 4.2.11. naudoti statybvietyje tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Tiekėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, Tiekėjas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietyje, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;
- 4.2.12. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį paslaugas ir darbus vykdantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas įvykdyti Sutartį;
- 4.2.13. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų, bei iki minėtų procedūrų pateikti Užsakovui visą reikalingą ir privalomą (statybos užbaigimui įforminti) dokumentaciją;
- 4.2.14. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;
- 4.2.15. kompensuoti statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl Tiekėjo vykdomų darbų. Minėtoms statinio naudotojo išlaidoms kompensuoti tarp statinio naudotojo ir Tiekėjo pasirašoma sutartis (dėl šios sutarties poreikio sprendžiama prieš darbų pradžią).

5. Apmokėjimo tvarka

- 5.1. Užsakovo nurodymu Tiekėjui Mokėtojas per 30 kalendorinių dienų sumoka visą Sutarties kainą nurodytą 2.1 punkte, kai:
- 5.1.1. yra suteiktas Sutarties 1 punkte numatytas ir Sutarties 1 priedą atitinkantis Sutarties objektas.
- 5.1.2. yra pasirašyti visi 3.4 punkte nurodyti priėmimo-perdavimo aktai.
- 5.1.3. Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies reikalavimus atitinkančią sąskaitą-faktūrą.
- 5.2. Gali būti mokamas iki 30 procentų nuo 2.1. punkte nurodytos sumos dydžio avansas, kuris yra įskaičiuojamas į 2.1. punkte nurodytą Sutarties kainą. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos turi pateikti Mokėtojui avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Mokėtojo sumokamo avanso sumai, kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei 3.1 punkte nurodytas terminas ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Tiekėjas taip pat

turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis.

5.3. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Mokėtojui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Mokėtojo sąskaitą.

5.4. **Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.** Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Mokėtoją ar Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Tiekėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties 5.2-5.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Tiekėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Mokėtojui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties 5.1 punktą.

5.6. Mokėtojas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

5.7. Už šiame sutarties skirsnyje nustatytas Mokėtojo pareigas atsakingas yra Užsakovas. Visos pretenzijos dėl apmokėjimo tvarkos pažeidimų turi būti reiškiamos Užsakovui.

6. Prekių, paslaugų ir darbų kokybė

6.1. Prekės, Paslaugos ir Darbai turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nurodytus ir teisės aktuose numatytus reikalavimus.

6.2. Prekių, Paslaugų ir Darbų priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami Tiekėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, Prekės, Paslaugos ir Darbai nepriimami, o Tiekėjui taikoma sutartinė atsakomybė, jei Sutartyje numatyti terminai yra pasibaigę.

6.3. Prekės, kurių kokybė neatitinka Sutarties ir jos prieduose nurodytų reikalavimų, per 20 dienų turi būti pakeistos kitomis, reikalavimus atitinkančiomis prekėmis.

6.4. Jeigu Užsakovas, iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar Darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Tiekėjas:

6.4.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

6.4.2. pašalintų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpą;

6.4.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

6.4.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

6.4.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus.

6.5. Dėl pastebėtų prekių kokybės ar paslaugų bei darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.

6.6. Tuo atveju, kai konfliktas dėl Prekių, Paslaugų ar Darbų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviešti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

7. Prekių ir paslaugų garantija

7.1. Prekių kokybės garantijos sąlygos nustatytos Sutartyje ir jos prieduose.

7.2. Nustatytus Paslaugų teikimo trūkumus Tiekėjas įsipareigoja ištaisyti neatlygintinai.

8. Darbų kokybės garantija

8.1 Tiekėjas garantuoja, kad Sutarties vykdymo metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

8.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Sutarties 3.4 punkte nurodytų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo.

8.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato Užsakovas ar statinio naudotojas. Taip pat Užsakovui ar Statinio naudotojui, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti darbų defektų pašalinimo.

8.4. Tiekėjas atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar statinio naudotojo ar jų pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad **Statinio naudotojas** nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

8.5. Užsakovas per statinio garantinį laiką nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai Tiekėją, pakviečia Tiekėjo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su Tiekėju suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei Tiekėjo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Užsakovo surašytas vienašalis aktas. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo per Užsakovo nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.

8.6. Jei Tiekėjas nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą arba Užsakovo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), Tiekėjui taikoma Sutartyje numatyta atsakomybė.

8.7. Jei Tiekėjas nepradeda ir (ar) neištaiso darbų defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, Užsakovas ar statinio naudotojas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita. Tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visas išlaidas, susijusias su darbų defektų šalinimu, ir sumokėti statinio naudotojui 20 proc. nuo visų statinio naudotojo turėtų išlaidų, susijusių su darbų defektų šalinimu, dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

9. Draudimas

9.1. Tiekėjas per 7 dienas privalo pateikti Mokėtojui projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

9.2. Tiekėjas privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis savo sąskaita apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios pateikti statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimo sutartis turi galioti terminą, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno statinio apdraustų darbų pradžios iki visų Tiekėjo atliktų darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Tiekėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, jeigu jo galiojimas pasibaigtų anksčiau negu nustatyta šiame papunktyje.

9.3. Tiekėjo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:

9.3.1. Tiekėjas, ne vėliau kaip iki Sutarties objekto perdavimo Užsakovui eksploatuoti (naudoti) dienos, turi pateikti Užsakovui galiojantį dokumentą, kuriuo užtikrinamas statinio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Tiekėjo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statinio naudotojui. Defektų šalinimo

užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 10 procentų nuo Darbų kainos. Užsakovas turi teisę pareikalausti iš Tiekėjo pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.

9.3.2. draudimo bendrovės laidavimo rašte, užtikrinančiame Tiekėjo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Tiekėjo garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš Užsakovo gavimo, sumokėti statinio naudotojui:

9.3.2.1. sumą, reikalingą sumokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;

9.3.2.2. visą likusią laidavimo sumą, neišmokėtą Sutarties 13.5 punkte numatytu(ais) atveju(ais).

9.3.3. draudimo bendrovės laidavimo rašte, užtikrinančiame Tiekėjo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą ar statinio naudotoją įrodyti laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad reikalavimai yra teisėti.

9.3.4. Tiekėjas, laiku nepateikęs Užsakovui ar statinio naudotojui dokumento, kuriuo užtikrinamas statinio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Mokėtojui 0,05 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Tiekėjas.

10. SubtiekJėjai

10.1. *(Nurodomi subtiekJėjai, jų atliekama darbų dalis, jei tiekėjas juos numato pasitelkti).*

10.2. SubtiekJėjai gali būti keičiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu. Konkurso pasiūlyme nurodytų subtiekJėjų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu, jeigu naujas subtiekJėjas atitinka pirkimo dokumentuose jiems keliamus reikalavimus. Naujo subtiekJėjo kvalifikacijos atitikimą vertina Užsakovas.

11. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12. Sutarties nutraukimas

12.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

12.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

12.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrikus ilgiau nei 30 dienų ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

12.2. Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs Tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

12.2.1. Tiekėjas daugiau kaip 45 dienas pažeidžia Sutarties 3.1.punkte ir 9 priede nurodytus terminus.

12.2.2. Tiekėjas didina Sutarties kainą, išskyrus Sutarties 2.2 punkte numatytą atvejį;

12.2.3. Tiekėjas nevykdo Sutarties 14.1 punkte numatyto įsipareigojimo;

12.2.4. Tiekėjo pateiktos Prekių, Paslaugų ar Darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų;

12.2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

12.2.6. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Tiekėjas ar jo teikiamos prekės nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

12.2.7. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

12.2.8. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

12.3. Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs Tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

12.4. Nutraukus sutartį, Tiekėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Mokėtojui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas).

13. Atsakomybė

13.1. Pavėlavęs pristatyti Prekes ar suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus per Sutarties 9 priede nurodytus tarpinius terminus, Tiekėjas moka Mokėtojui 0,05 % dydžio Prekių, Darbų ar Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 2 priede, be PVM už kiekvieną uždelstą dieną Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį.

13.2. Garantinio termino metu pavėlavęs per Sutarties 1 priede nustatytą terminą įvykdyti Sutarties 1 priede nustatytus garantinius įsipareigojimus, Tiekėjas moka Mokėtojui 0,05 % dydžio nuo Prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar Prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

13.3. Per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų Darbų metu, mokėti Mokėtojui 0,1 proc. nuo Sutarties 2 priede numatytos Darbų kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;

13.4. Per defektų akte arba Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti Mokėtojui 0,2 proc. nuo Sutarties 2 priede numatytos Darbų kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;

13.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.3 punktuose išvardintų priežasčių, Tiekėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi sumokėti Mokėtojui 7 (septynių) % Sutarties kainos be PVM dydžio - **223.185,20 (du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt penki EUR ir 20 ct.)** Šalių iš anksto sutartų minimalių

nuostolių. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius, Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

13.6. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Mokėtoją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

13.7. Tiekėjas, praradęs Sutarties objektu susijusius dokumentus, įsipareigoja savo sąskaita parengti ir pateikti Užsakovui naujus.

14. Sutarties galiojimas

14.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties 13.5 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties 13.5 punkte nurodytą sumą Mokėtojui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.3 punktuose išvardintų priežasčių. Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako **tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas**, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 12.4 punkte.

14.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Tiekėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Mokėtojo sąskaitą.

14.3. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties 14.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties 3.1 punkte nurodytas terminas. Tiekėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Mokėtojo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

14.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Tiekėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties 12.2.3 punkte nustatyta tvarka.

14.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

14.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principais bei tikslui.

14.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

14.8. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl Tiekėjo kaltės

15. Susirašinėjimas

15.1. Tiekėjo ir Užsakovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką

pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

15.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

16. Konfidencialumas ir asmens duomenys

16.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

16.2. Tiekėjas įsipareigoja be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Užsakovo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

16.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris), Tiekėjo pateikti darbuotojų ir subtiekiejo darbuotojų sąrašai (vardai, pavardės ir kt. informacija) asmenų identifikavimo tikslais, gali būti naudojami tik nustatant Šalių, statinio statybos prižiūrėtojo ar 17.8 punkte nurodytų asmenų už Sutarties vykdymą atsakingus asmenis ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais.

16.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

16.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus 16.3 punkte nurodytus asmenis ir Tiekėjo įvardintus subtiekiejus, kurie yra pasitelkiami sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekiejas yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

16.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius asmens duomenų reguliavimo spragą, yra pildomas Sutarties 16.3 punktas.

16.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas sutarties rezultato naudojimo tikslais.

16.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

16.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

17.2. Šią sutartį sudaro Sutartis bei Sutarties priedai. Sutartis turi 10 (dešimt) priedų, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

17.2.1. 1 priedas. Konteinerių stovyklos įsigijimo su techninės priežiūros paslauga techninė specifikacija, 58 lapai;

17.2.2. 2 priedas. Konteinerių stovyklos, lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugų bei statybos darbų kainos“, 1 lapas;

17.2.3. 3 priedas Konteinerių stovyklos techniniai rodikliai, 3 lapai;

17.2.4. 4 priedas 2018-01-31 Programinė užduotis „Kitos paskirties laikinųjų inžinerinių statinių ir pastatų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono teritorijos sklype (Pajūrio m. Šilalės r.), statybos projektiniams pasiūlymams rengti“ Nr. 21VL-10, 4 lapai;

17.2.5. 5 priedas Suteiktų paslaugų aktas (F-1 forma), 1 lapas;

17.2.6. 6 priedas Atliktų darbų aktas (F-2 forma), 1 lapas;

17.2.7. 7 priedas Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3 forma), 1 lapas;

17.2.8. 8 priedas Garantinis raštas (forma), 3 lapai;

17.2.9. 9 priedas Tarpiniai Sutarties vykdymo terminai, 1 lapas;

17.2.10. 10 priedas Prekių priėmimo-perdavimo aktas, 1 lapas.

17.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

17.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 17.3 punkte nurodytą įpareigojimą Tiekėjas moka Mokėtojui 5 proc. Sutarties kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.

17.5. Tiekėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Mokėtojui nuostolius, jeigu Tiekėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

17.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

17.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

17.8. Statinio naudotojas – Lietuvos kariuomenė, biudžetinės įstaigos kodas 188732677, Šv. Ignato g. 8, Vilnius. Statybos defektų, atsiradusių statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant Užsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, biudžetinės įstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Užsakovo buveinės vieta.

17.9. Visi tarp Tiekėjo ir Užsakovo kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

17.10. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

17.11. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

17.12. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

17.13. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

17.14. Tiekėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Tiekėjui ir atlieka visus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui: direktorius Mindaugas Apavičius +37061615080, Mindaugas@apastata.lt; statybos direktorius Rimantas Baliutavičius +37069841656, rimantas@apastata.lt

17.15. Užsakovo paskirti asmenys, kurie atstovauja Užsakovui ir atlieka visus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui: Arūnas Bėta el. paštas arunas.beta@kam.lt, tel. +370 5 2103785 (dėl projektavimo paslaugų); Kornelija Kazlauskytė el. paštas kornelija.kazlauskyte@kam.lt, tel. +370 5 2103787 ir Danutė Skarbaliene el. paštas danute.skarbaliene@mil.lt, tel. +370 706 82 190 (dėl statybos darbų ir statinių priežiūros)

17.16. Užsakovo rekvizitai: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Kodas - 304740061 PVM mokėtojo kodas - LT100011457012 Šv. Ignoto 6, LT-01144 Vilnius Lietuvos Respublika A. s. LT23 7044 0600 0820 1907 SEB bankas AB	17.17. Tiekėjo rekvizitai: UAB „Apastata“ Registro kodas - 179331571 PVM mokėtojo kodas - LT793315716 Adresas: Laisvės g. 85G, LT-72310 Tauragė Sąskaitos Nr. LT964010041600446080 Bankas: AB DNB bankas UAB „Apasteel“ (jungtinės veiklos sutarties partneris) Kodas - 304297993 Laisvės g. 85G, LT-72310 Tauragė
17.18. Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius A. s. LT48 7300 0100 0246 0179 AB „Swedbank“	

UŽSAKOVAS

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Apastata“ (atstovaujanti
tiekėją jungtinės veiklos sutarties
pagrindu)
direktorius

Mindaugas Apavičius



KONTEINERIŲ STOVYKLOS ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovo tikslas – įsigyti laikinus kitos paskirties inžinerinius statinius ir pastatus (moduliniai ir kilnojamieji statiniai ir jų techninė priežiūra) Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio Artilerijos bataliono teritorijos sklype (Pajūrio m. Šilalės r.).
2. Konteinerių stovyklos įsigijimas su techninės priežiūros paslauga aprašytas 1 priede.
3. Programinė užduotis patvirtinta krašto apsaugos viceministro 2018 m. sausio 31 d. Nr. 21VL-10 „Kitos paskirties inžinerinių laikinųjų statinių ir pastatų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio Artilerijos bataliono teritorijos sklype (Pajūrio m. Šilalės r.), statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 2 priedas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4. Užsakovo tikslas – įsigyti konteinerius su technine priežiūra.
5. Konteineriams garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn.
6. Konteineriams nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos 24 mėn. periodui turi būti teikiama techninė priežiūra.
7. Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas įsipareigoja apmokinti ne mažiau 5 užsakovo paskirtus asmenis, konteinerių stovyklos techninės priežiūros.
8. Techninė priežiūra – techninių ir organizacinių priemonių visuma, siekiant išlaikyti gaminio nustatytus techninius-eksploatacinius pradinis parametrus (toliau – priežiūra).
9. Konteinerių pristatymo ir pastatymo vieta – Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio m.
10. Konteinerių techniniai reikalavimai ir poreikis aprašytas 1 priedo 1 priedėlyje.
11. Pageidautina konteinerių išdėstymo schema (zonos) 1 priedo 2 priedėlyje.
12. Konteinerių pastatymas ir išdėstymas gali būti koreguojamas, suderinus su užsakovu ir tiekėjui.
13. Konteineriai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai.
14. Turi būti įrengta apsauga nuo žaibo.
15. Tarp pastatytų konteinerių eilių įrengiami uždari koridoriai (naudoti koridorinius konteinerius). Koridorių danga turi būti saugi, be pavojingų išgaubų, angų, nuožulnumų, įplyšimų, neslidi, atspari trinčiai ir klimatinėms sąlygoms, turi atitikti jai keliamus funkcinius reikalavimus.
16. Turi būti sumontuoti dvišlaičiai stogai virš kiekvienos konteinerinės zonos (išskyrus technikos parko zoną). Įrengti stogai turi pilnai apsaugoti nuo kritulių ir turi turėti lietaus nuvedimą, pajungtą į lietaus nuvedimo sistemą ir sniego laikiklius. Stogai turi atitikti statiniams taikomus stabilumo, standumo, mechaninio atsparumo, gaisrinės saugos, saugaus eksploatavimo reikalavimus.
17. Konteinerius pagal paskirtį reikės prijungti prie elektros, vandens, nuotekų ir ryšių inžinerinių tinklų.

KONTEINERIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

18. Konteineriai turi būti pagaminti vadovaujantis 20 pėdų konteinerių ISO standartų (arba lygiaverčių) reikalavimais, gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai. Vadovaujantis šiais reikalavimais, kurie nustatyti krovininių konteinerių konstrukcijų gamybai, turi būti gaminamos specialios paskirties konteinerių konstrukcijos, t.y. tiekėjo siūlomų specialios paskirties konteinerių konstrukcijos turi atitikti krovininių konteinerių konstrukcijoms keliamus reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant: konteinerių išoriniais matmenimis, konteinerių konstrukcijų atsparumu, konteinerių konstrukcijų tvirtumo išbandymais, konteinerių keliamosios ašos ir kitais reikalavimais). Konteineriai turi būti nauji ir nenaudoti.
19. Tiekėjas kartu su konteineriais, užsakovui pareikalavus, turi pateikti konteinerių gamintojo dokumentaciją.
20. Konteineriai turi būti pagaminti suvirinant plieno ir plieno lydinių konstrukcijas, kurios būtų atsparios klimato poveikiams, visos konstrukcijos detalės turi būti nudažytos atspariais korozijai dažais.
21. Konteineriai turi būti tinkami naudoti: techniškai tvarkingi, nesulankstytos konstrukcijos, be deformacijų, be korozijos židinių, be įtrūkimų, išorės ir vidaus apdaila nenusidėvėjusi, dažai neatsilupę, švarios, dažytos šviesia spalva sienos, grindų danga nenusitrynusi, veikiantys be užstrigimų langų ir durų judantys mechanizmai, sandarūs langai ir durys.
22. Konteinerių išorė turi būti nudažyta vienoda spalva.
23. Konteinerių sienos, grindys, lubos/stogas ir durys turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Apšiltintų konteinerio sienų šilumos pralaidumas būtų ne didesnis kaip $0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$, grindų – ne didesnis kaip $0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$, stogo – ne didesnis kaip $0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$, durų – ne didesnis kaip $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, langų – ne didesnis kaip $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
24. Konteinerių grindys turi būti saugios, be pavojingų išgaubų, angų, nuožulnumų, įplyšimų, neslidi, atspari trinčiai ir klimatinėms sąlygoms, turi atitikti jai keliamus funkcinis reikalavimus.
25. Tualetų, dušų, prausyklų grindys, sienų paviršiai turi būti padengti lengvai valoma, atsparia valymui, drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms danga.
26. Sveikatos priežiūros konteinerių grindys, sienų paviršiai turi būti padengti lengvai valoma, atsparia valymui, drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms danga.
27. Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. Turi būti pateiktas ne mažiau kaip keturių raktų komplektas kiekvienam konteineriui.

KONTEINERIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

28. Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo ir kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys ne žemesnę kaip 18°C ir ne aukštesnę kaip 28°C , prausyklose, dušuose ne žemesnę kaip 20°C temperatūrą. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti. Jei šildymo prietaiso, kuris yra pasiekiamas, paviršiaus eksploatacijos metu temperatūra pasiekia aukštesnę kaip 80°C temperatūrą, būtina įrengti apsaugines priemones asmenims nuo nudegimų apsaugoti.
29. Visi šildymo ir kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.
30. Konteineriuose (ir koridoriuose) turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir žemėjimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.
31. Stovyklos konteineriuose ir koridoriuose turi būti numatyta ir įrengta gaisrinė saugos signalizacija, kuri yra suvedama į centralę administracinėje zonoje esančią budėtojo patalpą. Technikos parko zonos konteineriuose turi būti įrengta vietinė gaisrinė saugos signalizacija.
32. Maitinimo zonos įrengimui naudoti pridedamas schemas (santehnika - schema 1, elektra - schema 2, ventiliacija - schema 3, technologija - schema 4).

33. Maitinimo zonos įranga bus atvežama ir instaliuojama atskiru užsakovo projektu.

KITI REIKALAVIMAI

34. Konteineriai tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežti, sumontuoti, pastatyti ir paruošti eksploatacijai užsakovo nurodytoje teritorijoje, prijungiant prie išorės tinklų ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti veikiantys užsakovui.
35. Tiekėjas turi teisę ir galimybę įvertinti konteinerių pastatymo vietą paruošiamiesiems darbams, būtiniams konteinerių pastatymui ir užtikrinantiems konteinerių funkcionavimą užsakovo nurodytoje vietoje.
36. Garantinio laikotarpio metu, įrangai sugedus, tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, faksu) užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti. Ne dėl tiekėjo kaltės atsiradusius gedimus Perkančioji organizacija pašalins savo lėšomis.
37. Garantinio laikotarpio metu techninės priežiūros vykdymas fiksuojamas techninio aptarnavimo žurnale, kurio formą pasitvirtina užsakovas, suderinęs su tiekėju.
38. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas turi užtikrinti kokybišką techninę priežiūrą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų.
39. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir dalyvauti tiekėjo techninės priežiūros vykdyme;
40. Garantinio laikotarpio metu techninė priežiūra turi būti teikiama tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.
41. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę.
42. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame tiekiamos prekės, vidaus tvarkos taisyklių.
43. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą užsakovo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.
44. Visi pridedami dokumentai prie šios techninės specifikacijos yra neatsiejamos techninės specifikacijos dalys.
45. Konteinerinė stovykla turi atitikti:
 - LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1074 patvirtintos Lietuvos higienos normą HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“;
 - LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-373 patvirtintos Lietuvos higienos normą HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
 - LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintos Lietuvos higienos normą HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“;
 - LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija patvirtintą Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ reikalavimus;
 - LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
 - LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
 - LR sveikatos apsaugos ministrės 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-204 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 15:2005 „Maisto higiena“.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedo 1 priedėlis „Konteinerių techniniai reikalavimai ir poreikis“, 49 lapai.(doc)
2. 1 priedo 2 priedėlis „Pageidautina konteinerių išdėstymo schema“, 5 lapai. (xls)
3. Santechnika - schema 1, 1 lapas. (pdf)
4. Elektra - schema 2, 1 lapas. (pdf)
5. Ventiliacija - schema 3, 1 lapas. (pdf)
6. Technologija - schema 4, 1 lapas. (pdf)
7. Programinė užduotis- 2 priedas. (pdf)

Konteinerių stovyklos įsigijimo su techninės priežiūros paslauga
techninės specifikacijos
1 priedo 1 priedėlis

KONTEINERIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR POREIKIS

Eil. Nr.	Konteinerio paskirtis/Paslaugos poreikis	Mato vnt.	Kiekis	Konteinerio ir įrangos techniniai reikalavimai
ADMINISTRACINĖ ZONA				
1.	20 pėdų konteineris - budėtojo patalpa	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 4 (keturi) varstomi plastikiniai langai: pirmas langas - konteinerio gale, priešingoje pusėje nei durys, kiti du langai - konteinerio šonuose (netoli konteinerio galo, kuriame įrengtos durys) aplinkinės teritorijos stebėjimui; ketvirtas langas konteinerio gale netoli durų (lango apačia – rašomojo stalo aukštyje); langai turi būti su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys – su stiklu (ar stiklo paketu) per visą aukštį; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 12 (dvylika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (keturios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių;

				konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); turi būti įrengta priešgaisrinės signalizacijos centralė.
2.	20 pėdų konteineris, skirtas karių poilsiui	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
3.	2 (du) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją - saugyklą	vnt.	1	Konteinerinė konstrukcijoje turi būti: be langų; su 2 (dvejomis) atskirai įėjimo ir išėjimo dvigubomis durimis: išorinės durys (tokios kaip visų konteinerių); vidinės durys – metalinės grotos su užraktais (atskirai įėjimo ir išėjimo); konteinerinės konstrukcijos sienų, lubų ir grindų viduje (karkase) turi būti įrengtos plieno grotos– vertikalūs grotų strypai, kurių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 150 mm ir turi būti perveriami per horizontalius plokščius strypus. Horizontalūs plokšti strypai, kurie turi būti ne mažesni kaip 45×6 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 mm. Strypai turi būti iš negrūdinto plieno ir kryžavimo vietose suvirinti. ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
4.	4 (keturi) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją - pasitarimų salę	vnt.	1	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 4 (keturi) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais;

				ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 3 (trys) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteinerioje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
5.	20 pėdų konteineris, skirtas techninei patalpai	vnt.	1	Konteinerioje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 (dešimt) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 3 (trys) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteinerioje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerioje turi būti sumontuota 19“ komutacinė spinta su reikiama įranga; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
6.	20 pėdų konteineris, skirtas karių poilsiui/bučiai	vnt.	1	Konteinerioje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
7.	5 (penki) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę	vnt.	1	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: visą konstrukciją sudarys 5 sujungti konteineriai (1 patalpa ir 2 patalpa);

	konstrukciją		1 patalpą sudaro 2 konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją; 2 patalpą sudaro 3 konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją; konstrukcijos viduje 1 patalpa atskirta durimis nuo 2 patalpos, t.y. į 1 patalpą galima patekti tik iš 2 patalpos; į visą šią 5 sujungtų konteinerių konstrukciją įrengiamas vienas įėjimas per 2 patalpą iš koridoriaus; 2 patalpoje įrengiamas ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais abiejose patalpose (1 ir 2 patalpos); ne mažiau kaip 16 (šešiolika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu (1 patalpa) ir nemažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu (2 patalpa); ne mažiau kaip 12 (dvylika) RJ45 kompiuterinių jungčių – lizdas (1 patalpa) ir ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) RJ45 kompiuterinių jungčių – lizdas (2 patalpa) ; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) tiek 1 patalpoje, tiek 2 patalpoje. Konteinerinės konstrukcijos sienų, lubų ir grindų viduje (karkase) turi būti įrengtos plieno grotos – vertikalūs grotų strypai, kurių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 150 mm ir turi būti perveriami per horizontalius plokščius strypus. Horizontalūs plokšti strypai, kurie turi būti ne mažesni kaip 45×6 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 mm. Strypai turi būti iš negrūdinto plieno ir kryžiaavimo vietose suvirinti. Reikalavimai durims į abejas patalpas: Durys turi būti plieninės, atsidarančios į išorę, atitinkančios ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus pagal EN 1627 standartą. Duryse turi būti sumontuotos dvi spynos. Pirma spyna su cilindrine šerdimi. Šerdis testuota pagal EN 1303 standartą ir turi atitikti ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus. Pirmos spynos raktai turi valdyti ne tik skląstį, bet ir spragtuką. Antra spyna - plokštelinė. Abiejų spynų korpusai turi atitikti ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus pagal EN 12209 standartą. Durų staktoje turi būti sumontuota 12 V nuolatinės
--	--------------	--	--

				srovės tiesioginio valdymo elektromagnetinė sklendė, kurios plokštelė turi atitikti pirmos spynos sklėsčio ir spragtuko konfigūraciją. Išorinėje durų varčios pusėje ant pirmos spynos turi būti sumontuota nejudanti rankena. Ant durų turi būti sumontuotas durų pritraukiklis, kurio pritraukimo jėga turi atitikti varčios svorį. Reikalavimai langų grotoms: 1 (vienas) langas turi būti apsaugotas stacionariomis plieninėmis grotomis (toliau – grotos), sumontuotomis viduje. Varstomo lango grotos turi būti varstomos. Grotos turi būti pritvirtintos prie konteinerių rėmo. Grotų rėmai turi būti pagaminti iš vamzdinio profilio plieno, kuris turi būti ne mažesnių išmatavimų nei 20×45 mm, ir ne mažesnės kaip 1,5 mm storio sienelės. Nevarstomose grotose vertikalūs grotų strypai, kurių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 150 mm ir turi būti perveriami per horizontalius plokščius strypus. Horizontalūs plokšti strypai, kurie turi būti ne mažesni kaip 45×6 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 mm. Strypai turi būti iš negrūdinto plieno ir kryžavimo vietose suvirinti. Varstomų grotų varčios rėmuose vertikalūs grotų strypai turi būti perveriami per horizontalius plokščius strypus. Vertikalūs grotų strypai, kurių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 150 mm. Horizontalūs plokšti strypai, kurie turi būti ne mažesni kaip 45×6 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 mm. Strypai, grotų stakta ir varčia turi būti iš negrūdinto plieno. Visi strypai prie varčios ir kryžavimo vietose turi būti suvirinti. Varstomos grotos turi būti su į vidų atsidarančia varčia ir joje sumontuotais plokštelinės spynos tipo užraktais. Grotų staktos ir varčios rėmo konstrukcijos turi būti pagamintos iš tokio paties, kaip ir grotų rėmų, vamzdinio profilio plieno. Prie vidinės grotų varčios rėmo dalies, toje pusėje, kur sumontuotos spynos, turi būti privirinta plieno juostos užkarpa, kuri turi uždengti grotų staktos rėmą ir spynos sklėsčius. Prie grotų staktos dalies, toje pusėje, kur bus kiaurymės spynų sklėsčiams, turi būti privirinta plieno juostos užkarpa, kuri turi uždengti staktos rėmą ir spynos sklėsčius nuo lango pusės. Plieno juostos užkarpos turi uždengti visą staktos aukštį. Tarpas tarp grotų varčios ir staktos uždarytoje padėtyje turi būti ne didesnis kaip 5 mm. Grotų vyriai turi būti montuojami iš vidinės pusės. Grotų varčios uždarytoje padėtyje turi būti negalima iškelti iš staktos. Spynos saugumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 5 pagal LST EN 12209 standartą. Spyna turi būti sumontuota dėžutėje, specialiai įvirintoje į grotų varčios konstrukciją. Spyna turi būti rakinama tik iš vidinės
--	--	--	--	---

				pusės. Iš lango pusės dėžutėje neturi būti kiaurymės raktui įkišti. Į varčią turi būti montuojama po 2 (du) analogiškus užraktus, kurie turi būti išdėstyti proporcingai pagal varčios aukštį. Esant atidarytoms grotoms, turi būti galima atidaryti langą evakuacijos ir lango priežiūros tikslais.
8.	2 (du) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją, skirti kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	8	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 2 (du) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 12 (dvylika) RJ45 kompiuterinių jungčių – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
9.	20 pėdų konteineriai, skirti kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	7	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 12 (dvylika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 6 (šešios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
10.	20 pėdų konteineris, skirtas materialinių vertybių saugojimui/sandėlis	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų

				galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
11.	20 pėdų konteineris, skirtas valymo inventoriui ir priemonių laikymui	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; konteineris turi būti per vidurį atskirtas pertvara su durimis į dvi vienodo dydžio patalpas: - Vienoje dalyje įrengti: praustuvę (ne mažiau kaip 1 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 2 vnt.) - Antroje dalyje įrengti: praustuvę (ne mažiau kaip 1 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 2 vnt.) ištraukiamoji ventiliacija; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; turi būti įrengtas šalto ir karšto vandens įvadas ir sumontuotas maišytuvas su prailgintu snapu (ne mažiau 30 cm ilgio), apačioje skardinis ar kitokios tvirtos medžiagos padėklas (išmatavimai ne mažiau kaip 700x700 mm) sumontuotas su vandens nuotekų sifonu sujungtu su nuotekų vamzdynu.
12.	20 pėdų konteineris –dušai, tualetai,	vnt.	2	Konteineryje turi būti:

	prausyklos skirtas moterims/vyrams			ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga: kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė; ne mažiau kaip 3 (trys) dušo kabinos su visa įranga: laikiklis muilui; lentynėlė kempinei; pakabos (kabliukai) rankšluosčiams ir drabužiams pakabinti; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
13.	Koridorius, sumontuotas iš konteinerinių konstrukcijų, uždaras	vnt.	1	Tarp pastatytų konteinerių eilių įrengiami koridoriai (koridoriniai konteineriai); Koridoriuje turi būti: ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu. Koridoriaus išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; Ištraukiamoji ventiliacija; Turi būti įrengtos reguliuojamos galios elektrinė oro užuolaidos (toliau – užuolaida) – įrenginys turintis sudaryti nematomą oro barjerą, atskiriantį pastato vidų nuo išorinės aplinkos. Užuolaidos turi būti sumontuotos virš visų įėjimo/išėjimo durų, koridoriaus patalpos galuose. Vasarą oro užuolaidos turi mažinti patalpų įšilimą dėl

				durų varstymo, o žiemą nepraleisti šalto oro į statinio vidų. Pagrindiniai techniniai oro užuolaidos reikalavimai: Dirbti dviem režimais: su šildymu ir be šildymo; Privalo turėti ne mažiau kaip 3 galios režimus; Oro pūtimo srauto plotis – 1 - 2 m, bet ne siauresnis nei durys; Maksimalus nupūtimas – ne mažiau kaip 2,5 m; Šildymo galia – ne mažiau kaip 3 kW (silpniausiu režimu); Oro srautas – ne mažiau kaip 1000 m³/val. (silpniausiu režimu); Privalo turėti belaidį nuotolinio valdymo pultą. Privalo turėti automatini jungiklį kuris įjungtų prietaisą atidarius duris. Konteinerių, sudarančių koridorių, tarpai turi būti uždengti izoliacine juosta/medžiaga šilumos palaikymui; Turi būti lubos, kurios iš vidinės pusės padengtos drėgmei atsparia, garsą sugeriančia, antistatine, lygia, lengvai valoma danga. Abiejose koridoriaus galuose įrengtos į lauko pusę atsidarančios sandarios, atitinkančios patalpų funkcinei paskirtį, dviejų varčių durys (iš kurių vienos durys fiksuojamos) su stiklu iki pusės. Abiejų durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm.
GYVENAMOJI ZONA				
1.	20 pėdų konteineris/budėtojo patalpa	vnt.	3	Konteineryje turi būti: 4 (keturi) varstomi plastikiniai langai (ar bereikia, kai bus laiptinė): pirmas langas - konteinerio gale, priešingoje pusėje nei durys, kiti du langai - konteinerio šonuose (netoli konteinerio galo, kuriame įrengtos durys) aplinkinės teritorijos stebėjimui; ketvirtas langas konteinerio gale netoli durų (lango apačia – rašomojo stalo aukštyje); langai turi būti su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus. 1 (vienerios) durys – su stiklu (ar stiklo paketu) iki pusės; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 12 (dvylika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (keturios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6;

				konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
2.	2 (du) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją - saugykla	vnt.	3	Konteinerinė konstrukcijoje turi būti: be langų; su 2 (dvejomis) atskirai įėjimo ir išėjimo dvigubomis durimis: išorinės durys (tokios kaip visų konteinerių); vidinės durys – metalinės grotos su užraktais (atskirai įėjimo ir išėjimo); konteinerinės konstrukcijos sienų, lubų ir grindų viduje (karkase) turi būti įrengtos plieno grotos– vertikalūs grotų strypai, kurių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 150 mm ir turi būti perveriami per horizontalius plokščius strypus. Horizontalūs plokšti strypai, kurie turi būti ne mažesni kaip 45×6 mm, turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 mm. Strypai turi būti iš McGrūdinto plieno ir kryžavimo vietose suvirinti. ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
3.	20 pėdų konteineriai, skirti kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	7	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 12 (dvylika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 6 (šešios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).

4.	2 (du) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją skirti kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	12	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 2 (du) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 12 (dvylika) RJ45 kompiuterinių jungčių – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
5.	3 (trys) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją skirti kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	2	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 3 (trys) varstomi plastikiniai langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) RJ45 kompiuterinių jungčių – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; konteinerio išorėje turi būti kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis – įvadai; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
6.	20 pėdų konteineris, skirtas karių poilsiui	vnt.	103	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys;

				ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
7.	6 (šeši) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją - auditoriją	vnt.	3	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 6 (šeši) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 2 (dvejos) durys išėjimo/įėjimo susirinkimų salės ilgio pusėje, priešingoje pusėje nei langai; per vidurį konstrukcijos, turi būti įrengta stumdoma pertvara, kurios pagalba, patalpa lengvai transformuojama į vieną arba dvi dalis. ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 16 (šešiolika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 8 (aštuonios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
8.	20 pėdų konteineris, skirtas materialinių vertybių saugojimui/sandėlis	vnt.	6	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
9.	20 pėdų konteineris, skirtas valymo inventoriui ir	vnt.	3	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas

	priemonių laikymui			su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; konteineris turi būti per vidurį atskirtas pertvara su durimis į dvi vienodo dydžio patalpas: - Vienoje dalyje įrengti: praustuve (ne mažiau kaip 1 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 2 vnt.) - Antroje dalyje įrengti: praustuve (ne mažiau kaip 1 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 2 vnt.) ištraukiamoji ventiliacija; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; turi būti įrengtas šalto ir karšto vandens įvadas ir sumontuotas maišytuvas su prailgintu snapu (ne mažiau 30 cm ilgio), apačioje skardinis ar kitokios tvirtos medžiagos padėklas (išmatavimai ne mažiau kaip 700x700 mm) sumontuotas su vandens nuotekų sifonu sujungtu su nuotekų vamzdynu.
10.	20 pėdų konteineris, skirtas karių poilsui/buičiai	vnt.	3	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
11.	20 pėdų konteineris – dušai su prausyklomis	vnt.	4	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 5 (penkios) dušo kabinos su visa įranga: laikiklis muilui; lentinėlė kempinei; pakabos (kabliukai) rankšluosčiams ir drabužiams

				pakabinti; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai. ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys.
12.	20 pėdų konteineris – tualetai su prausyklomis	vnt.	3	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga: kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė; nemažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams pakabinti; šiukšlių dėžės. reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais

				kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
13.	20 pėdų konteineris – dušai, tualetai, prausyklos , skirtas moterims	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga: kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė; ne mažiau kaip 3 (trys) dušo kabinos su visa įranga: laikiklis muilui; lentynėlė kempinei; pakabos (kabliukai) rankšluosčiams ir drabužiams pakabinti; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
14.	20 pėdų konteineris – prausykla	vnt.	4	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 6 (šešios) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės.

				ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės, skirtomis kojoms plauti su visa įranga; reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
15.	20 pėdų konteineris- skalbykla	vnt.	4	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 5 (penkios) ne mažiau kaip 5 kg talpos drabužių skalbimo mašinos; stelažas nešvarių drabužių laikymui; ne mažiau kaip 5 (penkios) ne mažiau kaip 5 kg talpos skalbinių džiovinimo mašinos; specialūs uždari įrenginiai (spintos, lentynos). švarių skalbinių laikymui; ištraukiamoji ventiliacija; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
16.	20 pėdų konteineris- drabužių ir avalynės džiovykla		3	Kiekviename konteineryje turi būti: 1. drėgnų drabužių ir avalynės džiovinimo įrenginiai su šilto oro srauto padavimu ir cirkuliacija; arba 2. konteineryje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 (keturios) drabužių džiovinimo spintos ir ne mažiau kaip 4 (keturios) avalynės džiovinimo spintos: 2.1.drabužių džiovinimo spintose turi būti: pakabos rūbams, spintos viršuje turi būti anga oro

				ištraukimui, elektrinis šildymo įrenginys (220 V/50 Hz) su ventiliatoriumi ir termoreguliatoriumi (galingumas ne didesnis kaip 2000 W), maksimali temperatūra kameroje iki 50° C, galingumo nustatymo jungiklis, trys džiovinimo režimai (vėjelio režimas (šaltas oras), I šildymo režimas - ne daugiau kaip 1000 W, II šildymo režimas - ne daugiau kaip 2000 W; apačioje ištraukiama lentyna nešvarumams, spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1100x500x1860 mm, paklaida ±20 mm 2.2.avalynės džiovinimo spintose turi būti: lentynos su grotelėmis avalynei sudėti, spintos viršuje turi būti anga oro ištraukimui, elektrinis šildymo įrenginys (220 V/50 Hz, galingumas ne didesnis kaip 2000 W) su ventiliatoriumi ir termoreguliatoriumi, maksimali temperatūra kameroje iki 50° C, galingumo nustatymo jungiklis, trys džiovinimo režimai (vėjelio režimas (šaltas oras), I šildymo režimas ne daugiau kaip 1000 W, II šildymo režimas ne daugiau kaip 2000 W), apačioje ištraukiama lentyna nešvarumams; spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1100x500x1860 mm, paklaida ±20 mm; 3. ištraukiamoji ventiliacija; 4. ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; 5. konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
17.	I-III aukšto koridoriai, sumontuoti iš konteinerinių konstrukcijų, uždari	vnt.	3	Tarp pastatytų konteinerių eilių įrengiami koridoriai (koridoriniai konteineriai); Koridoriuje turi būti: ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu. Koridoriaus išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; Ištraukiamoji ventiliacija; Turi būti įrengtos reguliuojamos galios elektrinė oro užuolaidos (toliau – užuolaida) – įrenginys turintis sudaryti nematomą oro barjerą, atskiriantį pastato vidų nuo išorinės aplinkos. Užuolaidos turi būti sumontuotos konteinerinės stovyklos aukštuose virš visų įėjimo/išėjimo durų, koridoriaus patalpose. Vasarą oro užuolaidos turi mažinti patalpų įšilimą dėl durų varstymo, o žiemą nepraleisti šalto oro į statinio vidų. Pagrindiniai techniniai oro užuolaidos reikalavimai: Dirbti dviem režimais: su šildymu ir be šildymo; Privalo turėti ne mažiau kaip 3 galios režimus; Oro pūtimo srauto plotis – 1 - 2 m, bet ne siauresnis nei durys; Maksimalus nupūtimas – ne mažiau kaip 2,5 m;

				Šildymo galia – ne mažiau kaip 3 kW (silpniausiu režimu); Oro srautas – ne mažiau kaip 1000 m³/val. (silpniausiu režimu); Privalo turėti belaidį nuotolinio valdymo pultą. Privalo turėti automatinį jungiklį kuris įjungtų prietaisą atidarius duris. Konteinerių, sudarančių koridorių, tarpai turi būti uždengti izoliacine juosta/medžiaga šilumos palaikymui; Turi būti lubos, kurios iš vidinės pusės padengtos drėgmei atsparia, garsą sugeriančia, antistatine, lygia, lengvai valoma danga. koridoriaus galuose įrengtos į lauko pusę atsidarančios sandarios, atitinkančios patalpų funkcinę paskirtį, dviejų varčių durys (iš kurių vienos durys fiksuojamos) su stiklu iki pusės. durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm.
18.	Konteineriai, skirti laiptinei į antrą ir trečią stovyklos aukštą	vnt.	2	Konteinerių konstrukcijos galuose turi būti įrengti laiptai (konteinerinės konstrukcijos rėmuose), be pavojingų išgaubų, angų, nuožulnumų, įplyšimų, neslidūs, atsparūs trinčiai ir klimatinėms sąlygoms, turi atitikti jiems keliamus funkcinius reikalavimus. Laiptai turi būti integruoti į bendrą konteinerinę sistemą ir turi užtikrinti saugų patekimą į kiekvieną aukštą, įrengtos laiptų maršų aikštelės kiekviename aukšte, įrengtos apsauginės tvorelės, viršutinis laiptų aukštas uždengtas. Laiptai turi atitikti saugaus eksploatavimo ir priešgaisrinius reikalavimus.
19.	Laiptinė	vnt.	1	Per vidurį konteinerinės konstrukcijos turi būti įrengta uždara laiptinė, be pavojingų išgaubų, angų, nuožulnumų, įplyšimų, neslidi, atspari trinčiai ir klimatinėms sąlygoms, turi atitikti jai keliamus funkcinius reikalavimus. Laiptinė (uždara) turi būti integruota į bendrą konteinerinę sistemą ir turi užtikrinti saugų patekimą į kiekvieną aukštą, laiptai turi atitikti saugaus eksploatavimo ir priešgaisrinius reikalavimus. Turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais.
MAITINIMO ZONA				
1.	20 pėdų konteineris – prausykla (1)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 8 (aštuonios) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės; reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau

				kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; Ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvada – jungtys; turi būti įrengti ne mažiau negu 4 (keturi) rankų džiovintuvai (pritaikyti naudoti viešose patalpose, džiovintuvo korpusas dengtas apsaugine antibakterine danga, turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, su Hepa filtru, oro srauto greitis ne mažiau kaip 200km/h); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); Išėjimo/įėjimo durys abiejuose konteinerių galuose.
2.	10 (dešimt) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją – valgyto salė (2)	vnt.	1	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 6 (šeši) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu (lengvai išimami ir valomi, atsparūs korozijai) nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; Įrengtos 1 vnt – įėjimas/išėjimas į lauko pusę atsidarančios dviejų pusių durys su langais. Durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm. Įrengtos 1 vnt – įėjimas/išėjimas į lauko pusę atsidarančios dviejų pusių durys su langais. Durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x2000 mm. ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (du) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteinerių naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Turi būti įrengta reguliuojamos galios elektrinė oro užuolaida (toliau – užuolaida) – įrenginys turintis

				sudaryti nematomą oro barjerą, atskiriantį pastato vidų nuo išorinės aplinkos. Užuolaida turi būti sumontuota virš durų. Vasarą oro užuolaidos turi mažinti patalpų išilimą dėl durų varstymo, o žiemą nepraleisti šalto oro į statinio vidų. Pagrindiniai techniniai oro užuolaidos reikalavimai: Dirbti dviem režimais: su šildymu ir be šildymo; Privalo turėti ne mažiau kaip 3 galios režimus; Oro pūtimo srauto plotis – 1 - 2 m, bet ne siauresnis nei durys; Maksimalus nupūtimas – ne mažiau kaip 2,5 m; Šildymo galia – ne mažiau kaip 3 kW (silpniausiu režimu); Oro srautas – ne mažiau kaip 1000 m³/val. (silpniausiu režimu); Privalo turėti belaidį nuotolinio valdymo pultą. Privalo turėti automatini jungiklį kuris įjungtų prietaisą atidarius duris.
3.	20 pėdų konteineris, skirtas kompiuterizuotoms darbo vietoms (3-4)	vnt.	2	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys į valgymo salę (2); ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 16 (šešiolika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
4.	3 (trys) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją - salės indų plovykla (5)	vnt.	1	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: Fasado pusėje: ne mažiau kaip 2 (du) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių (lengvai išimami ir valomi, atsparūs korozijai) ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; Iš valgymo salės (2) pusės sujungimas atviras per visą konteinerių plotį (turi būti įrengtos plastikinės užuolaidos per visą konteinerių aukštį ir plotį – atitvėrimas nuo valgymo salės (2)) Iš salės indų plovyklos (5) į salės indų saugyklą (6) per visą konteinerio ilgį sujungimas atviras 1 (vienerios) durys į lauką;

				ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas (diferencijuoto reguliavimo nuo 0 iki 100 %) turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
5.	20 pėdų konteineris - salės indų saugykla (6)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (viena) praeiga (be durų) į maisto išdavimo linija (7); ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių (lengvai išimami ir valomi, atsparūs korozijai) ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). 4 (keturi) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą konteinerio sienos ilgį; lentynos gruotelėmis iš skersinių strypų pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
6.	2 (du) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją – maisto išdavimo linija (7)	vnt.	1	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: Iš valgymo salės (2) pusės sujungimas atviras per visą konteinerių ilgį su maisto išdavimo linija (7) Iš salės indų saugyklos (6) į masto išdavimo liniją (7) 1 (vienerios) durys; 1 (vienos) durys į koridorių; Iš maisto išdavimo linijos (7) įrengiamos 2 (dvi)

				praeigos (be durų) į virtuvę (8), matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x2000 mm. ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
7.	6 (šeši) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją – virtuvę (8)	vnt.	1	Konteinerinėje konstrukcijoje turi būti: 3 (trys) durys į koridorių; ne mažiau kaip 4 (keturios) vientiso nerudijančio plieno lakšto kriauklės su visa įranga ir pasienio borteliu ne mažesnio kaip 50 mm aukščio (1 schema); virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto

				vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas (diferencijuoto reguliavimo nuo 0 iki 100 %) turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
8.	20 pėdų konteineris - virtuvės indų plovykla (9)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: Konteineryje įrengtos į lauko pusę atsidarančios sandarios, atitinkančios patalpų funkcinę paskirtį, dviejų varčių durys (iš kurių vienos durys fiksuojamos) su stiklu iki pusės. durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm. Iš virtuvės indų plovyklos (9) į virtuvės inventoriaus saugykla (10) pertvara neįrengiama. 1 (viena) praeiga (be durų) į virtuvę (8); ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas (diferencijuoto reguliavimo nuo 0 iki 100 %) turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
9.	20 pėdų konteineris - virtuvės inventoriaus saugykla (10)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (viena) praeiga (be durų) į virtuvę (8), matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x2000 mm. ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). 4 (keturi) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą konteinerio sienos ilgį; lentynos gruotelėmis iš skersinių strypų pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna

				išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija.
10.	20 pėdų konteineris - termosų saugykla - plovykla (11)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: Konteineryje įrengtos į lauko pusę atsidarančios sandarios, atitinkančios patalpų funkcinę paskirtį, dviejų varčių durys (iš kurių vienos durys fiksuojamos) su stiklu iki pusės. durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm. 1 (viena) durys į virtuvę (8); ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) 4 (keturi) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą konteinerio sienos ilgį; lentynos gruotelėmis iš skersinių strypų pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija; reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
11.	20 pėdų konteineris - valymo inventoriaus laikymo patalpa (12)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: durys išėjimo/įėjimo į koridorių ir durys išėjimo/įėjimo į pagalbines patalpas (13); ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; Karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) praustuvę (ne mažiau kaip 2 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 4 vnt.)

				ištraukiamoji ventiliacija; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; turi būti įrengtas šalto ir karšto vandens įvadas ir sumontuotas maišytuvas su prailgintu snapu (ne mažiau 30 cm ilgio), apačioje skardinis ar kitokios tvirtos medžiagos padėklas (išmatavimai ne mažiau kaip 700x700 mm) sumontuotas su vandens nuotekų sifonu sujungtu su nuotekų vamzdynu
12.	20 pėdų konteineris - pagalbinės patalpos (13)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys iš koridoriaus pusės; 1 (vienas) kriauklės pajungimas su visa įranga; reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai);
13.	20 pėdų konteineris - cheminių priemonių laikymo patalpa (14)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (dvi) durys išėjimo/įėjimo; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). Turi būti sumontuotos grindys, atsparios šarmams ir rūgšims; 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; lentynos, vientisos pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija;
14.	20 pėdų konteineris – dušai, tualetai,	vnt.	1	Konteineryje turi būti:

	prausyklos (15)			ne mažiau kaip 2 (dvi) tualetų kabinos su visa įranga: kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė; ne mažiau kaip 2 (dvi) dušo kabinos su visa įranga: laikiklis muilui; lentynėlė kempinei; pakabos (kabliukai) rankšluosčiams ir drabužiams pakabinti; ne mažiau kaip 2 (dvi) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės; reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažesnis kaip 100 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
15.	20 pėdų konteineris - rūbinė I (16)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys jungiančios Rūbinę I ir Rūbinę II; 1 (vienos) durys į koridorių ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) ištraukiamoji ventiliacija
16.	20 pėdų konteineris - rūbinė II (17)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys į koridorių ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) ištraukiamoji ventiliacija
17.	20 pėdų konteineris	vnt.	1	Konteineryje turi būti:

	- buitinės patalpos (18)		1 (vienos) durys į koridorių ne mažiau kaip 4 (keturios) ne mažiau kaip 5 kg talpos drabužių skalbimo mašinos; stelažas nešvarių drabužių laikymui; ne mažiau kaip 4 (keturios) ne mažiau kaip 5 kg talpos skalbinių džiovinimo mašinos; stelažas švarių skalbinių laikymui; ištraukiamoji ventiliacija; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). Kiekviename konteineryje turi būti: drėgnų drabužių ir avalynės džiovinimo įrenginiai su šilto oro srauto padavimu ir cirkuliacija; arba 1. konteineryje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 (keturios) drabužių džiovinimo spintos ir ne mažiau kaip 4 (keturios) avalynės džiovinimo spintos: 7.1. drabužių džiovinimo spintose turi būti: pakabos rūbams, spintos viršuje turi būti anga oro ištraukimui, elektrinis šildymo įrenginys (220 V/50 Hz) su ventiliatoriumi ir termoregulatoriumi (galingumas ne didesnis kaip 2000 W), maksimali temperatūra kameroje iki 50° C, galingumo nustatymo jungiklis, trys džiovinimo režimai (vėjelio režimas (šaltas oras), I šildymo režimas - ne daugiau kaip 1000 W, II šildymo režimas - ne daugiau kaip 2000 W; apačioje ištraukiama lentyna nešvarumams, spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1100x500x1860 mm, paklaida ±20 mm 7.2. avalynės džiovinimo spintose turi būti: lentynos su grotelėmis avalynei sudėti, spintos viršuje turi būti anga oro ištraukimui, elektrinis šildymo įrenginys (220 V/50 Hz, galingumas ne didesnis kaip 2000 W) su ventiliatoriumi ir termoregulatoriumi, maksimali temperatūra kameroje iki 50° C, galingumo nustatymo jungiklis, trys džiovinimo režimai (vėjelio režimas (šaltas oras), I šildymo režimas ne daugiau kaip 1000 W, II šildymo režimas ne daugiau kaip 2000 W), apačioje ištraukiama lentyna nešvarumams; spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1100x500x1860 mm, paklaida ±20 mm; 8. ištraukiamoji ventiliacija; 9. ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais;
--	---------------------------------	--	--

				10. konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
18.	20 pėdų konteineris - konservuotų produktų sandėlis (19)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; lentynos, vientisos pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija;
19.	20 pėdų konteineris - Sausų produktų sandėlis (20-21)	vnt.	2	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą – sausų produktų sandėlis (21); ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; lentynos, vientisos pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija;
20.	20 pėdų konteineris - daržovių valymo patalpa (22)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvada – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema); Aplink daržovių valymo mašinas bortelis (AxIxP): ne mažesnis kaip 100 mmx3500mmx1100mm Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2

				schema); Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
21.	20 pėdų konteineris - pirminio daržovių paruošimo patalpa (23)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
21.	20 pėdų konteineris - miltinių cechų (24)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai;

				karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
22.	2 sujungti 20 pėdų konteineriai - mėsos - žuvies cechų (25)	vnt.	1	Konstrukcijoje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
23.	20 pėdų konteineris -1 paros laikymo patalpa (26)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai –

				jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema) Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
24.	20 pėdų konteineris - duonos laikymo patalpa (27)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; lentynos, vientisos pagamintos iš nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio, lentyna išlaikanti apkrovas nuo 100 iki 150 kg. Ramsčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. ištraukiamoji ventiliacija;
25.	20 pėdų konteineris - šaltų produktų cechas (28)	vnt.	1	Konteineryje turi būti: 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių; 1 (vienos) durys išėjimo/įėjimo į koridorių/iškrovimo rampą; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; karšto, šalto vandens ir nuotekų pajungimo/įvadų schema pridedama (1 schema) Elektros instaliacijos/įvadų schema pridedama (2 schema)

				Ventiliacijos įvadų schema pridedama, ventiliacijos gaubtai turi būti sumontuoti virš planuojamų instaliuoti įrengimų; (3 schema); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
26.	Koridorius, sumontuotas iš konteinerinių konstrukcijų, uždaras	vnt.	1	Koridorius įrengiamas tarpe tarp konteinerių eilių; Tarp pastatytų konteinerių eilių įrengiami koridoriai (vidinė koridorinė sistema); Koridoriuje turi būti: apšvietimas; ne mažiau kaip 4 (keturiu) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu. Koridoriaus išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; Ištraukiamoji ventiliacija; Turi būti šildymo ir kondicionavimo sistemos; Koridoriaus šildymui turi būti įrengtos reguliuojamos galios elektrinė oro užuolaidos (toliau – užuolaida) – įrenginys turintis sudaryti nematomą oro barjerą, atskiriantį pastato vidų nuo išorinės aplinkos. Užuolaidos turi būti sumontuotos virš visų įėjimo/išėjimo durų (lauko), koridoriaus patalpose. Vasarą oro užuolaidos turi mažinti patalpų įšilimą dėl durų varstymo, o žiemą nepraleisti šalto oro į statinio vidų. Pagrindiniai techniniai oro užuolaidos reikalavimai: Dirbti dviem režimais: su šildymu ir be šildymo; Privalo turėti ne mažiau kaip 3 galios režimus; Oro pūtimo srauto plotis – 1 - 2 m, bet ne siauresnis nei durys; Maksimalus nupūtymas – ne mažiau kaip 2,5 m; Šildymo galia – ne mažiau kaip 3 kW (silpniausiu režimu); Oro srautas – ne mažiau kaip 1000 m³/val. (silpniausiu režimu); Privalo turėti belaidį nuotolinio valdymo pultą. Privalo turėti automatinį jungiklį kuris įjungtų prietaisą atidarius duris. Konteinerių, sudarančių koridorių, tarpai turi būti uždengti izoliacine juosta/medžiaga šilumos palaikymui; Turi būti sumontuotos lubos, kurios iš vidinės pusės turi būti padengtos drėgmei atsparia, garsą sugeriančia, antistatine ir lengvai valoma danga. Koridoriaus gale (prie pagalbinių patalpų (13)) įrengtos į lauko pusę atsidarančios dviejų pusių durys su langais.

				Durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm. Koridoriaus gale (prie sausų produktų sandėlio (21)) įrengtos į lauko pusę atsidarančios dviejų pusių durys su langais. Durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x2000 mm.
27.	Koridorius/ iškrovimo rampa	vnt.	1	Koridorius įrengiamas naudojant vidinę koridorinę sistemą (turi būti po bendru konteinerinės zonos stogu), atviras (be sienų) Koridoriuje turi būti: apšvietimas; ne mažiau kaip 2 (keturiu) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu. Koridoriaus išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas;
MEDICINOS ZONA				
1.	20 pėdų konteineris – Pacientų rūbinė	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
2.	20 pėdų konteineris - registratūra	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6;

				konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineriye naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
3.	20 pėdų konteineris medikamentų ir med. priemonių saugykla	vnt.	1	Konteineriye turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
4.	20 pėdų konteineris MPV vado patalpa	vnt.	1	Konteineriye turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineriye naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
5.	20 pėdų konteineris, skirtas kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	2	Konteineriye turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus;

				1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 12 (dvylika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 6 (šešios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
6.	20 pėdų konteineris, skirtas psichologui	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
7.	20 pėdų konteineris, skirtas KVSPS specialistui	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu;

				ne mažiau kaip 4 (keturios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
8.	20 pėdų konteineris – gydytojo kabinetas	vnt.	2	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuves sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė
9.	20 pėdų konteineris – valymo inventoriaus ir priemonių laikymo patalpa	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su

				įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; konteineris turi būti per vidurį atskirtas pertvara su durimis į dvi vienodo dydžio patalpas: - Vienoje dalyje įrengti: praustuvę (ne mažiau kaip 1 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 2 vnt.) - Antroje dalyje įrengti: praustuvę (ne mažiau kaip 1 vnt.) šluoščių džiovintuvus (ne mažiau kaip 2 vnt.) ištraukiamoji ventiliacija; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; turi būti įrengtas šalto ir karšto vandens įvadas ir sumontuotas maišytuvas su prailgintu snapu (ne mažiau 30 cm ilgio), apačioje skardinis ar kitokios tvirtos medžiagos padėklas (išmatavimai ne mažiau kaip 700x700 mm) sumontuotas su vandens nuotekų sifonu sujungtu su nuotekų vamzdynu.
10.	20 pėdų konteineris - laboratorija	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau

				kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė
11.	20 pėdų konteineris - procedūrinis	vnt.	2	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė
12.	2 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją Odontologinis kabinetas	vnt.	1	Konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu;

				ne mažiau kaip 4 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė
13.	20 pėdų konteineris – Medicinos prietaisų apdorojimo ir sterilizavimo patalpa	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 2 kriauklės (nerudijančio plieno) su maišytuvais reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė

14.	2 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją. Medicinos personal poilsio patalpa	vnt.	1	Konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais ne mažiau kaip 2 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės su vienkartiniais rankšluosčiais sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė
15.	20 pėdų konteineris, skirtas medicininių atliekų laikymui	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės su vienkartiniais rankšluosčiais sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė

16.	20 pėdų konteineris, skirtas švarių ir nešvarių skalbinių laikymui	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis - 2200-2400 mm, rėmo gylis – 500-600 mm, lentynos ilgis – 1100-1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą abiejų konteinerio vidinių šoninių sienų ilgį; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). Ištraukiamoji ventiliacija
17.	2 (du) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją laikinojo apgyvendinimo patalpa, kuri skirta kariams, negalintiems likti tarp kitų karių	vnt.	2	Konstrukcijoje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; viduje turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės ir pan.). 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai). turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuovės su vienkartiniais rankšluosčiais sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedalinė atliekų dėžė
18.	20 pėdų konteineris Med Darbuotojų persirengimo patalpa	vnt.	1	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus;

				1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
19.	20 pėdų konteineris – dušai, tualetai, prausyklos	vnt.	2	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga: kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė; ne mažiau kaip 3 (trys) dušo kabinos su visa įranga: laikiklis muilui; lentynėlė kempinei; pakabos (kabliukai) rankšluosčiams ir drabužiams pakabinti ne mažiau kaip 2 (dvi) kriauklės su visa įranga: virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; laikikliai popieriniams rankšluosčiams; pakabos (kabliukai) medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžės su vienkartiniais plastikiniais įklotais reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažesnis kaip 100 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai – jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).
20.	4 (keturi) 20 pėdų	vnt.	1	Konstrukcijoje turi būti:

	konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją – mokymu klasė			ne mažiau kaip 4 (keturi) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 2 (dvi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti 1 kriauklė su maišytuvu reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 55 ° C) tiekimą, sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. vienkartinių rankšluosčių dėtuvės su vienkartiniais rankšluosčiais sieninis skysto muilo dozatorius skystu muilu atvira ar pedaline atliekų dėžė
21.	Koridorius, sumontuoti iš konteinerinių konstrukcijų, uždari	vnt.	1	Tarp pastatytų konteinerių eilių įrengiami koridoriai (koridoriniai konteineriai); Koridoriuje turi būti: ne mažesnis kaip 50 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu. Koridoriaus išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; Ištraukiamoji ventiliacija; Turi būti įrengtos reguliuojamos galios elektrinė oro užuolaidos (toliau – užuolaida) – įrenginys turintis sudaryti nematomą oro barjerą, atskiriantį pastato vidų nuo išorinės aplinkos. Užuolaidos turi būti sumontuotos virš visų įėjimo/išėjimo durų, koridoriaus patalpos galuose. Vasarą oro užuolaidos turi mažinti patalpų išilimą dėl durų varstymo, o žiemą nepraleisti šalto oro į statinio vidų.

				Pagrindiniai techniniai oro užuolaidos reikalavimai: Dirbti dviem režimais: su šildymu ir be šildymo; Privalo turėti ne mažiau kaip 3 galios režimus; Oro pūtimo srauto plotis – 1 - 2 m, bet ne siauresnis nei durys; Maksimalus nupūtimas – ne mažiau kaip 2,5 m; Šildymo galia – ne mažiau kaip 3 kW (silpniausiu režimu); Oro srautas – ne mažiau kaip 1000 m³/val. (silpniausiu režimu); Privalo turėti belaidį nuotolinio valdymo pultą. Privalo turėti automatinį jungiklį kuris įjungtų prietaisą atidarius duris. Konteinerių, sudarančių koridorių, tarpai turi būti uždengti izoliacine juosta/medžiaga šilumos palaikymui; Turi būti lubos, kurios iš vidinės pusės padengtos drėgmei atsparia, garsą sugeriančia, antistatine, lygia, lengvai valoma danga. Abiejuose koridoriaus galuose įrengtos į lauko pusę atsidarančios sandarios, atitinkančios patalpų funkcinę paskirtį, dviejų varčių durys (iš kurių vienos durys fiksuojamos) su stiklu iki pusės. Abiejų durų matmenys turi būti ne mažesni kaip 2100x1400 mm.
TECHNIKOS PARKO ZONA				
1.	20 pėdų konteineris, skirtas kompiuterizuotoms darbo vietoms	vnt.	3	Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažesnis kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 12 (dvylika) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 6 (šešios) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdas; RJ45 kompiuterinės jungtys nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteineriai turi būti sukomutuoti su ryšių komutacinėmis spintomis įrengtomis šalia konteinerių; konteineryje naudojami kompiuteriniai kabeliai nežemesnės kategorijos kaip Cat. 6; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).

UŽSAKOVAS

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Apastata“ (atstovaujanti
tiekėją jungtinės veiklos sutarties
pagrindu)
direktorius

Mindaugas Apavičius



**KONTEINERIŲ STOVYKLOS, LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIŲ IR SKLYPO
SUTVARKYMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ BEI STATYBOS DARBŲ KAINOS**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Matav. vnt.	Kiekis	Bendra kaina EUR (be 21% PVM)	Bendra kaina EUR (su 21% PVM)
1	2	3	4	5	5
1.	Moduliniai ir kilnojamieji statiniai (konteinerių stovykla), jos įrengimas ir techninė priežiūra	kompl.	1	2.604.025,00	3.150.870,25
2.	Lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugos	Vnt.	1	15.000,00	18.150,00
3.	Lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo statybos darbai	Vnt.	1	569.355,00	688.895,35
Iš viso:				3.188.360,00	3.857.915,60

UŽSAKOVAS

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Apastata“ (atstovaujanti
tiekėją jungtinės veiklos sutarties
pagrindu)
direktorius

Mindaugas Apavičius



Konteinerių stovyklos techniniai rodikliai

	Techniniai rodikliai	Rodiklio reikšmė arba atitikimo patvirtinimas
1.	Konteinerių gamintojas (-ai) ir modelis (-ai)	Gamintojas: UAB „Apasteel“. Konteinerių modeliai: KONT, SAR, KOR.
2.	Konteineriai turi būti pagaminti vadovaujantis 20 pėdų konteinerių ISO standartų (arba lygiaverčių) reikalavimais, gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai. Vadovaujantis šiais reikalavimais, kurie nustatyti krovininių konteinerių konstrukcijų gamybai, turi būti gaminamos specialios paskirties konteinerių konstrukcijos, t.y. tiekėjo siūlomų specialios paskirties konteinerių konstrukcijos turi atitikti krovininių konteinerių konstrukcijoms keliamus reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant: konteinerių išoriniais matmenimis, konteinerių konstrukcijų atsparumu, konteinerių konstrukcijų tvirtumo išbandymais, konteinerių keliamosios galios ir kitais reikalavimais).	TAIP
3.	Konteineriams nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos 24 mėn. periodui turi būti teikiama techninė priežiūra. Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas įsipareigoja apmokinti ne mažiau 5 užsakovo paskirtus asmenis, konteinerių stovyklos techninės priežiūros.	TAIP
4.	Konteineriams nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn. garantija	TAIP
5.	Konteineriai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai	TAIP
6.	Turi būti įrengta apsauga nuo žaibo	TAIP
7.	Tarp pastatytų konteinerių eilių įrengiami uždari koridoriai (naudoti koridorinius konteinerius). Koridorių danga turi būti saugi, be pavojingų išgaubų, angų, nuožulnumų, įplyšimų, neslidi, atspari trinčiams ir klimatinėms sąlygoms, turi atitikti jai keliamus funkcinius reikalavimus.	TAIP
8.	Turi būti sumontuoti dvišlaičiai stogai virš kiekvienos konteinerinės zonos (išskyrus technikos parko zoną). Įrengti stogai turi pilnai apsaugoti nuo kritulių ir turi turėti lietaus nuvedimą, pajungtą į lietaus nuvedimo sistemą ir sniego laikiklius. Stogai turi atitikti statiniams taikomus stabilumo, standumo, mechaninio atsparumo, gaisrinės saugos, saugaus eksploatavimo reikalavimus.	TAIP
9.	Tiekėjui konteinerius pagal paskirtį reikės prijungti prie elektros, vandens, nuotekų ir ryšių inžinerinių tinklų.	TAIP
10.	Konteineriai turi būti pagaminti suvirinant plieno ir plieno lydinių konstrukcijas, kurios būtų atsparios klimato poveikiams, visos konstrukcijos detalės turi būti nudažytos atspariais korozijai dažais.	TAIP
11.	Konteineriai turi būti tinkami naudoti: techniškai tvarkingi, nesulankstytos konstrukcijos, be deformacijų, be korozijos židinių, be įtrūkimų, išorės ir vidaus apdaila nenusidėvėjusi, dažai neatsilupę, švarios, dažytos šviesia spalva sienos, grindų danga nenusitrynusi, veikiantys be užstrigimų langų ir durų judantys mechanizmai, sandarūs langai ir durys.	TAIP
12.	Konteinerių išorė turi būti nudažyta vienoda spalva.	TAIP
13.	Konteinerių sienos, grindys, lubos/stogas ir durys turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga.	TAIP
14.	Apšiltintų konteinerio sienų šilumos pralaidumas būtų ne didesnis kaip 0,34 W/m²K	0,34 W/m²K
15.	Apšiltintų konteinerio grindų šilumos pralaidumas būtų ne didesnis kaip 0,36 W/m²K	0,36 W/m²K

16.	Apšiltintų konteinerio stogo šilumos pralaidumas būtų ne didesnis kaip 0,34 W/m²K	0,34 W/m²K
17.	Apšiltintų konteinerio durų šilumos pralaidumas būtų ne didesnis kaip – 1,8 W/m²K	1,8 W/m²K
18.	Apšiltintų konteinerio langų šilumos pralaidumas būtų ne didesnis kaip 1,4 W/m²K	1,4 W/m²K
19.	Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo ir kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys ne žemesnę kaip 18 °C ir ne aukštesnę kaip 28 °C, prausyklose, dušuose ne žemesnę kaip 20 °C temperatūrą. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti. Jei šildymo prietaiso, kuris yra pasiekiamas, paviršiaus eksploatacijos metu temperatūra pasiekia aukštesnę kaip 80° C temperatūrą, būtina įrengti apsaugines priemones asmenims nuo nudegimų apsaugoti.	TAIP
20.	Visi šildymo ir kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.	TAIP
21.	Stovyklos konteineriuose ir koridoriuose turi būti numatyta ir įrengta gaisrinė saugos signalizacija, kuri yra suvedama į centrinę administracinėje zonoje esančią budėtojo patalpą. Technikos parko zonos konteineriuose turi būti įrengta vietinė gaisrinė saugos signalizacija	TAIP
22.	Konteineriai tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežti, sumontuoti, pastatyti ir paruošti eksploatacijai užsakovo nurodytoje teritorijoje, prijungiant prie išorės tinklų ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti veikiantys užsakovui.	TAIP
23.	Konteineriuose (ir koridoriuose) turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.	TAIP
24.	Garantinio laikotarpio metu, įrangai sugedus, tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, faksu) užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti. Ne dėl tiekėjo kaltės atsiradusius gedimus Perkančioji organizacija pašalins savo lėšomis.	TAIP
25.	Garantinio laikotarpio metu tiekėjas turi užtikrinti kokybišką techninę priežiūrą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų.	TAIP
26.	Garantinio laikotarpio metu techninė priežiūra turi būti teikiama tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.	TAIP
Konteinerinė stovykla turi atitikti:		
27.	LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1074 patvirtintos Lietuvos higienos normą HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“	TAIP
28.	LR sveikatos apsaugos ministro 2011 . liepos 29 d. įsakymu Nr V-373 patvirtintos Lietuvos higienos normą HN 47:2011 „Asmens sveikatos	TAIP

	priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“	
29.	LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintos Lietuvos higienos normą HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“	TAIP
30.	LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-520 redakcija patvirtintą Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ reikalavimus;	TAIP
31.	LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“	TAIP
32.	LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“	TAIP
33.	LR sveikatos apsaugos ministrės 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-204 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 15:2005 „Maisto higiena“.	TAIP
<i>Tarpiniai terminai</i>		
34.	Lauko inžinerinių tinklų, statinių, sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugų atlikimo terminas	80 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos
35.	Lauko inžinerinių tinklų, statinių, sklypo sutvarkymo statybos darbų įvykdymo terminas	45 kalendorinės dienos nuo projektavimo paslaugų atlikimo dienos.
	Konteinerių stovyklos pristatymo, pastatymo, įrengimo ir pridavimo terminas (atlikus lauko inžinerinių tinklų, statinių, sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugas bei statybos darbus)	35 kalendorinės dienos nuo statybos darbų įvykdymo dienos.
<i>Galutinis terminas</i>		
36.	Konteinerių stovyklos pristatymo, pastatymo, įrengimo ir pridavimo terminas (įskaitant lauko inžinerinių tinklų, statinių, sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugas bei statybos darbus)	Konteinerių stovyklos pristatymo, įrengimo ir pridavimo terminas (įskaitant lauko inžinerinių tinklų, statinių, sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugas bei statybos darbus) -160 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

UŽSAKOVAS

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Apastata“ (atstovaujanti
tiekėją jungtinės veiklos sutarties
pagrindu)
direktorius

Mindaugas Apavičius

A.V.



2018-01-31 PROGRAMINĖ UŽDUOTIS „KITOS PASKIRTIES LAIKINŲJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PASTATŲ MOTORIZUOTOSIOS PĖSTININKŲ BRIGADOS „ŽEMAITIJA“ BRIGADOS GENEROLO MOTIEJAUS PEČIULIONIO ARTILERIJOS BATALIONO TERITORIJOS SKLYPE (PAJŪRIO M. ŠILALĖS R.), STATYBOS PROJEKTOINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI“ NR. 21VL-10

1. **Projekto pavadinimas:** Kitos paskirties laikinųjų inžinerinių statinių ir pastatų statybos motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artillerijos bataliono (Pajūrio m., Šilalės r.) teritorijoje, projektas.

2. **Objekto teisinis registravimas:**

2.1. sklypo ribų nustatymo dokumentas: sklypo ribos nustatytos atliekant kadastrinius matavimus;

2.2. valstybinės žemės panaudos sutartis: Informacija apie valstybinės žemės panaudos sutarties sudarymą bus patikslinta atlikus žemės sklypo perdavimo Lietuvos kariuomenės procedūras;

2.3. Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ir teisės į jį pažymėjimas: Šiuo metu vykdomos sutarties sudarymo ir žemės sklypo įregistravimo procedūros. Informacija apie žemės sklypo įregistravimą bus pateikta atlikus žemės sklypo įregistravimo procedūras.

3. **Programinės užduoties pagrindas:** Krašto apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. Dėl darbo grupės programinei užduočiai, susijusiai su motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ artillerijos bataliono teritorijos sklypo sutvarkymu ir laikinosios infrastruktūros statinių statyba, parengti sudarymo”.

4. Pastatų, sudarytų iš konteinerinės sistemos bendras plotas apie 6843 m² iš jų:

Administracinis pastatas apie 825 m²;

Gyvenamasis pastatas apie 4050 m² (trys aukštai);

Maitinimo pastatas apie 1368 m²;

Medicinos pastatas apie 600 m²;

Technikos parko patalpos apie 45 m²;

5. **Pastato charakteristika:**

5.1. konteinerių blokai/moduliai su inžinerinėmis sistemomis sujungiami tarpusavyje. Numatyti konteinerių prijungimą prie teritorijoje numatomų inžinerinių tinklų, šildymą/vėdinimą, išorinius atitvarus su lietaus nuvedimo sistemomis, žaibosauga, priešgaisrines saugos sistemas.

5.2. paskirtis – laikini (iki 2 metų) karių apgyvendinimui ir tarnybai skirti pastatai.

6. **Inžinerinių statinių charakteristika:** numatoma įrengti 2 aikšteles: apie 10 000 m² aikštelę (100x100 m) su administracine, gyvenamąja, maitinimo, medicinos, laisvalaikio paskirties zonomis ir 3.5 m pločio apvažiavimo keliu (aikštelėje numatoma įrengti ryšio, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų inžinerines ir priešgaisrinę saugą užtikrinančias sistemas) bei technikos parko apie 600 m² aikštelę (40x15 m) su transporto priemonių plovimo ir kuro užpylimo vietomis.

7. **Inžinerinių statinių įrengimo reikalavimai:**

7.1. numatyti įrengti skaldos pagrindo (dolomito) aikštelę (išmatavimai – ilgis apie 100 m., plotis 100 m., plotas apie 10 000 m²). Aikštelėje numatyti:

7.1.1. *Administracinę zoną* (išmatavimai – ilgis apie 80 m., plotis 30 m., plotas apie 2400 m²), atlaikančią vieno aukšto konteinerių apkrovą, kurioje numatyti Administracinį pastatą iš konteinerių, priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje, pagal priede Nr. 5 pageidautiną konteinerių išdėstymo schemą;

7.1.2. *Gyvenamąją zoną* (išmatavimai – ilgis apie 100 m., plotis 30 m., plotas apie 3000 m²), atlaikančią trijų aukštų konteinerių apkrovą, kurioje numatyti Gyvenamąjį pastatą iš konteinerių,

priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje, pagal priede Nr. 5 pageidautiną konteinerių išdėstymo schemą;

7.1.3. *Maitinimo zoną* (išmatavimai – ilgis apie 40 m., plotis 40 m., plotas apie 1600 m²), atlaikančią vieno aukšto konteinerių apkrovą, kurioje numatyti Maitinimo pastatą iš konteinerių, priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje, pagal priede Nr. 5 pageidautiną konteinerių išdėstymo schemą;

7.1.4. *Laisvalaikio zoną* (išmatavimai – ilgis apie 20 m., plotis 30 m., plotas apie 600 m²), atlaikančią vieno aukšto konteinerių apkrovą, skirtą karkasinei palapinei - angarui, priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje. Karkasinės palapinės-angaro pastatymo nenumatyti;

7.1.5. *Medicinos zoną* (išmatavimai – ilgis apie 45 m., plotis 30 m., plotas apie 1600 m²), atlaikančią vieno aukšto konteinerių apkrovą, kurioje numatyti Medicinos pastatą iš konteinerių, priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje, pagal priede Nr. 5 pageidautiną konteinerių išdėstymo schemą;

7.2. aplink konteinerinės stovyklos teritoriją ir įvažiavims/išvažiavims į stovyklos teritoriją numatyti ne siauresnį kaip 3,5 m sutankintos dolomitinės skaldos dangos kelią, pritaikytą atlaikyti ne mažesnes kaip dviejų ašių N3 klasės transporto priemonės, skirtas kroviniams vežti, kai techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne mažesnė kaip 40 t., priede Nr.2 nurodytose vietose.

7.3. numatyti įrengti *Transporto priemonių plovimo vietą* (išmatavimai – ilgis apie 25 m., plotis 15 m., plotas apie 375 m²) priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje;

7.4. numatyti įrengti *Kuro užpylimo vietą* (išmatavimai – ilgis apie 15 m., plotis 15 m., plotas apie 225 m²), priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje vietoje;

7.5. numatyti Transporto priemonių plovimo ir Kuro užpylimo vietų įrengimą, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą, numatyti visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inžinerines sistemas. Numatyti kietos dangos pagrindą, kuris atlaikytų ne mažesnes kaip dviejų ašių N3 klasės transporto priemonės, skirtas kroviniams vežti, kai techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 40 t.;

7.6. numatyti teritorijos sutvarkymą aplink įrengiamą aikštelę. Esant galimybei iki 5 m. atstumu nuo aikštelės ribos pašalinti krūmus, augmeniją, statybines atliekas, išrauti kelmus, išlyginti gruntą. Medžių kirtimo nenumatyti;

8. **Apsaugos įrengimas:** nenumatyti.

9. **Elektros energijos tiekimo kategorija:** III.

10. **Statinių inžinerinių sistemų ir tinklų įrengimo specifiniai reikalavimai:**

10.1. numatyti teritorijos inžinerinius tinklus būtinus statiniams funkcionuoti ir jų prijungimą prie komunalinių tinklų;

10.2. numatyti įrengiamų aikštelių elektros energijos tinklų ir įrenginių įrengimą;

10.3. numatyti elektros paskirstymo spintos prijungimą prie teritorijoje esančios elektros pastotės, priede Nr.1 pažymėta EP. Teritorijoje esama elektros pastotę numatoma rekonstruoti, didinant elektros galingumą iki 2000 kW, pagal AB „ESO“ išduotas technines sąlygas (bus vykdoma atskiru projektu).

10.4. aikštelių teritorijose numatyti elektros įvadus su kiekvienai zonai atskira resursų apskaita ir atsižvelgiant į priede Nr.1 nurodytą preliminarąją aikštelių išdėstymo schemą įrengti reikiamą kiekį hermetiškų el. paskirstymo skydų;

10.5. numatyti hermetiškų spintų prijungimą prie elektros paskirstymo spintos;

10.6. aikštelių teritorijose numatyti vandentiekio ir nuotekų įvadus šuliniuose su kiekvienai zonai atskira resursų apskaita atsižvelgiant į priede Nr.1 nurodytą preliminarąją aikštelių išdėstymo schemą;

10.7. numatyti ir įrengti visos teritorijos vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų įvadų iki priede Nr. 3 nurodytų prisijungimo įvadų;

10.8. *Administracinėi, Gyvenamajai, Maitinimo, Medicinos ir Technikos parko* zonoms numatyti ryšių šulinių įrengimą ir ryšių komutacinių spintų, su hermetiška optinio paskirstymo dėžute ir reikiama įranga, įrengimą šalia šulinio ir sujungimą lygiagrečiai su Administracinėje zonoje numatoma komutacine spinta (techninė patalpa);

10.8.1. numatyti UPS maitinimo šaltinius ryšių komutacinėse spintose sumontuoti įrangai. Įranga, dingus elektros įvadui, turi dirbti ne mažiau kaip 1 val. UPS turi būti valdomi per TCP/IP sąsaja SSH protokolu;

10.8.2. Komutatoriai – montuojami į ryšių komutacines spintas privalo turėti ne mažiau dviejų SFP (1G) „SM“ tipo sąsajas užtikrinti PoE ir atitikti antro lygio komutatoriaus funkcijas, RJ45 prievadų skaičius parenkamas atsižvelgiant į įrangos išdėstymą ir funkcijas;

10.9. Tarp ryšio komutacinių spintų ir ryšių kroso patalpos įrengiami optiniai „SM“ tipo ir telefoniniai kabeliai. Optiniai kabeliai jungiami į ODF paneles su „LC“ tipo lizdu, o telefoniniai - į KRONE tipo kaladėles (prie budėtojo esančioje komutacinėje spintoje). Optinių ir telefoninių kabelių porų skaičius parenkamas pagal konteinerių ir kt. infrastruktūros išdėstymo planą;

10.10. Ryšių komutacinės spintos techninius parametrus (aukštis x plotis x gylis, šildymas, ventiliacija, elektros paskirstymas, įžeminimas ir kt.) parenka Tiekėjas atsižvelgiant į pasyvinės ir aktyvinės įrangos eksploatavimo ypatybes;

10.11. Sujungimų schemas, sprendimai, įrangos tech. specifikacijos privalo būti suderintos su ITT prie KAM;

10.12. numatyti ryšių trasos (2 Ø 100 mm) paklojimą, su reikiamu kiekiu, kas 50 m, tarpinių šulinių (RKŠ 2-3 tipo, priedas Nr. 4), nuo ryšio komutacinių spintų iki Administracinėje zonoje numatomos komutacinės spintos (techninė patalpa) ir nuo Administracinėje zonoje numatomos komutacinės spintos (techninė patalpa) iki esamo ryšių tiekėjo įvado ir kontrolės praleidimo punkto (toliau –KPP);

10.13. numatyti įrengiamų zonų teritorijos ir kelių apšvietimą, atsižvelgiant į preliminarą aikštelių išdėstymo schemą (Priedas Nr.1) ir į preliminarinius transporto judėjimo kelius (Priedas Nr. 2). Apšvietimo lygis žemės paviršiuje turi būti ne mažesnis kaip 20 lx. Numatyti reikiamą kiekį stabilų konstrukcijų, ne žemesnių kaip 6 m. apšvietimo stulpus, atlaikančius vėjo poveikį su energiją taupančiais prožektoriais. Apšvietimo stulpų vidumi turi būti galimybė tiesti kabelį. Apšvietimo valdymą numatyti fotoelementu ir rankiniu būdu iš KPP patalpos nurodytos priede Nr. 1;

10.14. nuo artimiausio ryšių kanalizacijos šulinio numatyti ryšių kanalizacijos (2Ø50mm) paklojimą į apšvietimo stulpus;

10.15. numatyti vietą antram elektros tiekimo šaltiniui - dyzeliniam generatoriui. Numatyti elektros tinklus nuo antro elektros šaltinio prijungti Administracinę, Gyvenamąją, Maitinimo, Medicinos zonas. Dyzelinio generatoriaus nenumatyti.

10.16. atsižvelgiant į preliminarą aikštelių išdėstymo schemą (Priedas Nr. 1) ir preliminarą konteinerių išdėstymo schemą (Priedas Nr.5), numatyti lietaus vandens savitakinio nuvedimo sprendinius nuo konteinerių ir teritorijos, kad nesikauptų lietaus vanduo, nesusidarytų balos, ir nuvedimą į lietaus nuotekų tinklus;

10.17. numatyti konteinerinių blokų prijungimą prie inžinerinių tinklų;

10.18. visos teritorijos žemės paviršiaus lygis turi būti lygus;

10.19. esant poreikiui numatyti perteklinio/trūkstamo grunto išvežimą/atvežimą. Kiekį būtina įvertinti aikštelės statybos vietoje;

10.20. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ parengti ir užsakovui pateikti visą dokumentaciją, reikalingą gauti statybą leidžiančius dokumentus;

11. Inžinerinių, geologinių, geotechninių ir kitų tyrimų atlikimo poreikis: pagal poreikį.

12. Projektinių pasiūlymų sudėtis:

12.1. sklypo planas su statinių išdėstymu ir inžineriniais tinklais nurodant tinklų galią;

12.2. projektuojamų statinių ir jo gretimybių bei sąlygų aprašymas: inžinerinių statinių statybos vieta, reljefas, statybos rūšis, statinių paskirtis, kiti reikalingi duomenys;

12.3. trumpas statybos vietos aprašymas, esamų inžinerinių sistemų aprašymas, jų panaudojimo galimybės;

12.4. atliktų tyrimų trumpas aprašymas ir rezultatai, būtinų atlikti tyrimų pagrindimas;

12.5. lauko inžinerinių sistemų, aikštelės dangos įrengimui numatomi panaudoti statybos produktai;

12.6. trumpas numatomų inžinerinių sistemų (elektros tinklai, vandentiekis ir nuotekos, ryšiai) sprendinių aprašymas;

12.7. orientacinė, pagrįsta statinio statybos kaina.

12.8. rengiant projektinius pasiūlymus, atsižvelgti į 2017 m. gruodžio 21 d. programinės užduoties „Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artillerijos

bataliono teritorijos sklypo (Pajūrio m. Šilalės r.) kontrolės zonos statinių statybos ir pastatų griovimo projektiniams pasiūlymams parengti“ sprendinius.

UŽSAKOVAS

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Apastata“ (atstovaujanti
tiekėją jungtinės veiklos sutarties
pagrindu)
direktorius

Mindaugas Apavičius

A.V.



Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties
Nr. *10PS-14*
5 priedas

(Suteiktų paslaugų akto (F-1) forma)

(dokumento sudarytojas)

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ AKTAS (F-1 forma)

20....m.d. Nr. ...
.....
(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:
Objektas:
Tiekėjas:
Užsakovas:
Suteiktų paslaugų akto (-ų) Nr. ir data (-os):

Paslaugų (išlaidų) pavadinimas	Sutartyje numatyta paslaugų kaina, EUR	Suteikta (išlaidos) paslaugų, EUR	
		nuo paslaugų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
			per ataskaitinį mėnesį
Iš viso be PVM			
PVM proc.			
Iš viso su PVM			

Paslaugų tiekėjo atstovas:

.....
.....
20.... m.d.
A. V.

Užsakovo atstovas:

.....
.....
20.... m.d.
A. V.

Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties
Nr. *EPS-14*
6 priedas

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

20.....m.d. Nr.

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:
Objektas:
Tiekėjas:
Užsakovas:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur		Iš viso
					Darbo užmokestis	Medžiagos	

Iš viso tiesioginės išlaidos:
Iš viso netiesioginės išlaidos:
Iš viso be PVM:
PVM proc.:

Iš viso su PVM:
Mes, Užsakovo ir Tiekėjo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Tiekėjo atstovas:	Užsakovo atstovas:
..... (pareigos)	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (pareigos)
..... (parašas, vardas, pavardė)	 (parašas, vardas, pavardė)
..... (data)	 (data)

(Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)

(dokumento sudarytojas)

PAŽYMA
APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)
20... m.d. Nr. ...

(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:
Objektas:
Statybos Tiekėjas:
Sutarties priežiūrą vykdanči šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų):
Užsakovas:
Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os):

Darbų (išlaidų) aprašymas	Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur		
		nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	per ataskaitinį laikotarpį
Statybos darbai				
Irenginiai ir inventorius				
Inžinerinės paslaugos				
Iš viso be PVM:				
PVM proc.:				
Iš viso su PVM:				

Paslaugų tiekėjo atstovas: **Užsakovo atstovas:**
A. V. A. V.
2018m.d. 2018 m.d.

.....

(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RAŠTAS

Dėl.....
garantinių įsipareigojimų vykdymo
(statinio pavadinimas)

.....

(data)

1. Tiekėjas(įmonės kodas), atstovaujamas, išduoda šį garantinį raštą
kurio:

1.1. Garantuoja, kad pagal viešojo pirkimo sutartį Nr. (toliau – sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninėje užduotyje
(projektinė dokumentacija) numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie atlikti be klaidų, kurios panaikintų
ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

1.2. Atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neišrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo
naudojimo arba dėl

(KAS institucija)

ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu statybos darbų defektai atsiranda dėl to, kad nepaisė
galiojančiuose teisės aktuose

(KAS institucija)

nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

1.3. Įsipareigoja per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploataavimo pradžios įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų
per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuočių statinio naudotojo personalą
įrenginių eksploataavimo klausimais ir operatyviai šalinti nesklaidumus.

1.4. Įsipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Tiekėjas garantinių įsipareigojimų vykdymu ir užtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir šalinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai Tiekėją, pakviečia Tiekėjo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį defektų aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su Tiekėju suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei Tiekėjo įgaliotasis atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį defektų aktą, galioja statinio naudotojo surašytas vienašalis defektų aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Tiekėjas privalo per statinio naudotojo nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalintais, kai Tiekėjo ir statinio naudotojo įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pašalinti.

2.2. Užsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

2.3. Jei Tiekėjas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar, nurodytą

(KAS institucija)

protinę laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), Tiekėjui taikoma Sutarties 13.4 punkte numatyta atsakomybė.

2.4. Jei Tiekėjas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar, nurodytą protinę laiką (kai

(KAS institucija)

surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų,gali

(KAS institucija)

pašalinti šiuos defektus savo sąskaita. Tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, susijusias su statybos defektų šalinimu, ir sumokėti

(KAS institucija)

20 proc. nuo visų turėtų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio

(KAS institucija)

šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

3. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia

(KAS institucija)

pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti

(KAS institucija)

šalinti priežastis keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

4. Statiniui nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Garantiniai terminai statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir priežiūrai nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose, tačiau šis garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir jo pradžia pradedama skaičiuoti nuo visų Tiekėjo atliktų darbų perdavimo naudoti statytojui (Užsakovui) dienos.

5. Statinio garantinio termino metu išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Sutartyje, šiame garantiniame rašte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojų, apmokytų dirbti su statinio įrenginiais, pasirašyta pažyma *(jei taikoma)*.
2. Statinio ir įrenginių garantinis terminas,lapų.
3. Įrenginių garantijos originalai,lapų.

Tiekėjas vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Gauta:
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursą laimėjęs Tiekėjas iki pripažįstant statinį tinkamu naudoti.

Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *DPS-14*
9 priedas

Tarpiniai sutarties vykdymo terminai (KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS)
Tiekėjas: UAB „Apastata“ (atstovaujanti tiekėją jungtinės veiklos sutarties pagrindu)

Eil. Nr.	Aprašymas	Išsipareigojimų pradžia	Išsipareigojimų pabaiga
1.	Projektavimo paslaugos (Paslaugų atlikimo terminas – 80 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos):		
1.1	Topografinės geodezinės nuotraukos parengimas		
1.2	<i>Projektavimo paslaugos (galima išskaityti)</i>		
2.	Statybos darbai		
2.1	Lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo statybos darbai. (Darbų atlikimo terminas – 45 kalendorinės dienos nuo projektavimo paslaugų atlikimo dienos)		
2.2	Modulinių ir kilnojamųjų statinių pristatymas, įrengimas ir paruošimas eksploatacijai. (Pristatymo, įrengimo ir paruošimo eksploatacijai terminas- 35 kalendorinės dienos nuo statybos darbų įvykdymo dienos)		

Tiekėjas:
Tiekėjo vardu

(Vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas:
Užsakovo vardu

(Vardas, pavardė, parašas)

Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *RPS-14*
10 priedas

Prekių priėmimo-pardavimo aktas

Prekių Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Priėmimo – Pardavimo Data
Moduliniai ir kilnojamieji statiniai (konteinerių stovykla), atitinkantys Sutarties reikalavimus	komplektas	1	

Prekes pateikė

Prekes priėmė

Tiekėjas

Užsakovas