

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

STATYBOS DARBŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-12-04

Joniškis

Posėdis įvyko 2018-12-04

Susirinkimo pirmininkas – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Bračaitė-Štabokienė.

Dalyvauja: Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių, Daiva Žalienė, UAB „Rainių statyba“ statybos darbų vadovas Rolandas Paulauskas, UAB „Rainių statyba“ projekto vadovas Linas Stasiulis, UAB „Statybos dalis“ techninės priežiūros vadovas Silverijus Nevardauskas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pertvaros išgriovimo ir vėdinimo sistemų įrengimo.
2. Dėl lubų.
3. Dėl palangių.
4. Dėl hamakų.

1. SVARSTYTA. Dėl pertvaros išgriovimo ir vėdinimo sistemų įrengimo.

UAB „Rainių statyba“ statybos darbų vadovas Rolandas Paulauskas informavo, kad Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ažuoliukas“ Latvių g. 2, Joniškis, statinio paprastojo remonto apraše buvo nurodyta, kad yra demontuojamos mūrinės pertvaros, tačiau pertvara, esanti priešais įėjimą į grupę, yra gelžbetoninė ir joje yra įrengta ventiliacija, kuri eina iš pirmo aukšto per antrą aukštą į palėpę. UAB „Rainių statyba“ projekto vadovas Linas Stasiulis informavo, kad šios pertvaros išardymas kainuos papildomai ir pasiūlė įrengti ventiliacijos sistemą, kad išliktų vėdinimo sistema.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Rainių statyba“ iki 2018 m. gruodžio 10 d. parengti nedaromų ir papildomų darbų sąmatą dėl gelžbetoninės pertvaros išardymo ir ventiliacijos įrengimo.

2. SVARSTYTA. Dėl lubų.

UAB „Rainių statyba“ statybos darbų vadovas Rolandas Paulauskas pasiūlė lubas, esančias prie įėjimo dengti gipso kartono plokštėmis (pagal Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ažuoliukas“ Latvių g. 2, Joniškis, statinio paprastojo remonto aprašą lubos yra lyginamos, glaistomos ir dažomos), kad būtų mažiau lyginimo bei glaistymo.

NUTARTA:

Vadovautis Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ažuoliukas“ Latvių g. 2, Joniškis, statinio paprastojo remonto aprašu ir lubas lyginti, glaistyti ir dažyti.

3. SVARSTYTA. Dėl palangių.

UAB „Rainių statyba“ statybos darbų vadovas Rolandas Paulauskas informavo, kad palangės yra nusidėvėjusios, pakraščiai nelygūs ir pasiūlė jas pakeisti naujomis. Įvertinus palangių būklę, nuspresta keisti tik tas palanges, kurios buvo įmontuotos į demontuojamas pertvaras.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Rainių statyba“ iki 2018 m. gruodžio 10 d. parengti papildomų darbų sąmatą dėl palangių sutvarkymo.

4. SVARSTYTA. Dėl hamakų.

Laura Bračaitė-Štabokienė pažymėjo, kad parengtame „Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas paprastojo remonto apraše“ nebuvo numatytos hamakų pakabinimo vietos, jų tvirtinimo detalės bei hamakų montavimas.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Rainių statyba“ iki 2018 m. gruodžio 10 d. parengti papildomų darbų sąmatą dėl hamakų tvirtinimo detalių ir jų montavimo.

2. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotojai ugdymui, laikinai vaduojančiai direktorių, Daivai Žalienei nurodyti vietas, kur bus įrengiami hamakai.

Posėdžio pirmininkas



Laura Bračaitė-Štabokienė

Posėdžio dalyviai:

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikusiai vaduojanti direktorių



Daiva Žalienė

UAB „Rainių statyba“
Statybos darbų vadovas



Rolandas Paulauskas

UAB „Rainių statyba“
Projekto vadovas



Linas Stasiulis

Posėdžio dalyviai:
Techninės priežiūros vadovas



Silverijus Nevardauskas

Surinkimą protokolavo



Laura Bračaitė-Štabokienė