



UAB „VIDISTA“

Ukmergės g. 6, LT-28138 Utena,

Tel./faks.: 8 389 52151, mob.tel.: 8 612 02502, el.paštas: info@vidista.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas: 183819733, PVM kodas: LT838197314

Molėtų rajono savivaldybės administracija

2024-07-17, 2024/10 Utena

Objekto apžiūros ir darbų poreikio Defektinis aktas

Statybos objektas: "Administracinės paskirties administracinio pastato, esančio Molėtuose, Vilniaus g. 44 atnaujinimo (modernizavimo) ir priestato naujos statybos darbai".

Dalyvauja:

- Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimvydas Pranskus,
- Techninės priežiūros vadovas Rytis Barusevičius,
- Rangovas UAB „Vidista“ direktorė Vida Maišėnienė.

Šalių atstovai apžiūrėjo pagal statybos rangos sutartį Nr. A26-7 vykdomus darbus ir r nustatė, kad pagal anksčiau UAB „Medstatyba“ suprojektuotą darbo projektą tarp ašių 2-4 pastato cokolinėje dalyje neatlikti darbai, kuriuos reikėjo atlikti. Neatlikus reikiamų darbų, nebus galima užbaigti objekto ir eksploatuoti statinio.

Papildomai reikia atlikti:

1. Iškasti iki nejudamo grunto ir išbetonuoti pamatą 0,6x0,6 m, gylis iki 2 m. Pamato armavimai ir betono markė nurodyta DP pjūvis 4-4 ir specifikacijoje;
2. Sumontuoti koloną K-1 ant įdėtinių detalių, pagal DP-SK-01;
3. Lifto šachtoje nuardyti g/b sienutę, kuri įrengta priešingoje pusėje, negu nurodyta DP;
4. Suformuoti sienutę lifto durų angai, pagal DP brėžinius iš patalpos Nr. P-11 į būsimo lifto patalpą;
5. Iškirsi angas pamatų blokuose patekimui iš lifto į rūsio patalpą Nr. P-11 ir iš patalpos P-12 į patalpą P-10;
6. Iškirsi cokolinio aukšto perdangoje angą į lifto patalpą;
7. Įrengti virš durų ir angų sėramas SM-L16, pagal Užsakovo pateiktą brėžinį;
8. Rūsio patalpose reikalinga perkelti esamą vamzdyną, kurie trukdo vartų montavimui ant kitos sienos. Dėl per žemai sumontuotos esamos sėramos, papildomai vartų mechanizmo įrengimui sumontuoti šonuose atskiras kolonas. Pagrindiniame fasade tarp ašių 2-4 kur yra kertamos angos, reikalinga perkelti radiatorius ir vamzdynus ant kitų sienų.
9. Užsakovui pageidaujant ant pagrindinio fasado kraštinių sienų įrengti papildomus šviestuvus, paklojant kabelius. Šviestuvai parinkti Užsakovo.
10. Užsakovui pageidaujant, ant fasado įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros.
11. Užsakovui pageidaujant pagrindinio fasado tarp ašių 2-4 ir A-A1 aliuminio konstrukcijos stiklo paketų atliekamas matinimas su Užsakovu suderinta spalva. Aliuminio konstrukcijų su stiklo paketų užbaigimui įrengti papildomus užbaigimo mazgus ašyse 2 ir 4.
12. Rangovas papildomų darbų atlikimui parengia lokelines sąmatas
13. Suderinus sąmatą su užsakovu, pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties Nr. A26-7, kurio pagrindu atliekami statybos darbai.

Šalių atstovai:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
Rimvydas Pranskus

(parašas)

Techninės priežiūros vadovas Rytis Barusevičius

(parašas)

Rangovas UAB „Vidista“ direktorė Vida Maišėnienė

(parašas)