

PASIŪLYMAS

DĖL APSAUGOS POSTO PIRKIMO

2018-11-08

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Fima“
Tiekėjo adresas(<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Žirmūnų g. 139, Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	121289694
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Židrūnas Dabulevičius
Telefono numeris	861031927
Fakso numeris	(8 5) 236 3536
El. pašto adresas	zdabulevicius@fima.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą prekėms pirkti:

Reikalavimai	Tiekėjo pasiūlymo duomenys
Išoriniai matmenys. Ne daugiau kaip 4879x2438x2591mm.	4870x2430x2590mm
Stogo konstrukcija. Rėmas – ne mažiau kaip 3 mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti milteliniu būdu, spalva šviesiai pilka. Stogo danga – ne mažiau kaip 0,5mm storio cinkuota plieninė skarda. Laikantieji skersiniai – ne mažiau kaip 50mm storio ir ne mažiau kaip 100mm pločio medinės gegnės. Atsparumas apkrovai ne mažiau kaip 1,6kN/m ² . Šilumos izoliacija – mineralinė vata ne mažiau kaip 100mm arba analogiška izoliuojanti medžiaga, su izoliavimo charakteristika ne blogesniu kaip $\lambda_D = 0,035W/mK$ laidumu šilumai. Garo izoliacija - 200µm storio polietileno plėvelė. Lubų apdaila – ne mažiau kaip 10mm storio balta neblizgi LMDP.	Rėmas – 3 mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti milteliniu būdu, spalva RAL7035, šviesiai pilka. Stogo danga – 0,5mm storio cinkuota plieninė skarda. Laikantieji skersiniai – 50mm storio ir 100mm pločio medinės gegnės. Atsparumas apkrovai ne mažiau kaip 1,6kN/m ² . Šilumos izoliacija – mineralinė vata 100mm, šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D = 0,035W/mK$. Garo izoliacija - 200µm storio polietileno plėvelė. Lubų apdaila – 10mm storio balta neblizgi LMDP.
Sienos konstrukcija. Statramsčiai – ne mažiau kaip 4mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti milteliniu būdu, spalva šviesiai pilka. Karkasas – plieninio rėmo. Siena – 80mm daugiasluoksni plokštė su putų poliuretano užpildu. Išorės danga – ne mažiau kaip 0,5mm storio cinkuota skarda dengta poliesteriu	Statramsčiai – 4mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti milteliniu būdu, spalva RAL7035,

spalva šviesiai pilka. Šilumos izoliacija ne blogesniu kaip $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ laidumo koeficientu. Sienų vidinė danga – ne mažiau kaip 4 mm storio plieno lakštas per visų sienų perimetrą. Grindų konstrukcija. Rėmas – ne mažiau kaip 4mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti, spalva šviesiai pilka. Skersiniai – ne mažiau kaip 2,5mm storio cinkuoti plieniniai profiliai. Grindys – PVC danga (storis 2,4mm, naudingo sluoksnio storis 0,6mm). Drėgmei atspari ne mažiau kaip 22mm storio OSB plokštė. Drėgmės izoliacija ne mažiau kaip 200 μm storio polietileno plėvelė. Šilumos izoliacija – mineralinė vata ne mažiau kaip 100mm, arba analogiška izoliuojanti medžiaga su ne blogesniu kaip $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ laidumo koeficientu. Grindų apačia – ne mažiau kaip 0,5mm cinkuoti plieninės skardos lakštai, atsparumas apkrovai ne mažiau kaip $2,5 \text{ kN/m}^2$	šviesiai pilka. Karkasas – plieninio rėmo. Siena – 80mm daugiasluoksnė plokštė su putų poliuretano užpildu. Išorės danga – 0,5mm storio cinkuota skarda dengta poliesteriu spalva RAL7035, šviesiai pilka. šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$. Sienų vidinė danga – 4 mm storio plieno lakštas visu sienų perimetru. Grindų konstrukcija. Rėmas – ne mažiau kaip 4mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti, spalva šviesiai pilka. Skersiniai – ne mažiau kaip 2,5mm storio cinkuoti plieniniai profiliai. Grindys – PVC danga (storis 2,4mm, naudingo sluoksnio storis 0,6mm). Drėgmei atspari ne mažiau kaip 22mm storio OSB plokštė. Drėgmės izoliacija ne mažiau kaip 200 μm storio polietileno plėvelė. Šilumos izoliacija – mineralinė vata ne mažiau kaip 100mm, arba analogiška izoliuojanti medžiaga su ne blogesniu kaip $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ laidumo koeficientu. Grindų apačia – ne mažiau kaip 0,5mm cinkuoti plieninės skardos lakštai, atsparumas apkrovai ne mažiau kaip $2,5 \text{ kN/m}^2$
Langai. Langų rėmai – plastikiniai, stiklo paketai – trijų stiklų su selektyvu užpildyti argono dujomis. Langų rėmai – pilkos spalvos (RAL7012). Stiklas turi būti laminuotas ir padengtas pilko atspalvio silpnai tonuota plėvele. Atsparumo smūgiams klasė pagal EN 12600 ne žemesnė kaip 2(B)2, šviesos perdavimo koeficientas LT pagal EN 410 turi būti ne mažesnis kaip 60%, šilumos perdavimo koeficientas U pagal EN 673 $1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Durys. Durų konstrukcija – plastikas, pilkos spalvos (RAL7012). Šilumos perdavimo koeficientas U pagal EN 673 ne blogesnis kaip $1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Durų atsparumas triukšmui klasė pagal DIN 1026 – 2. Durų spynos iš išorės turi būti rakinamos su raktais, iš vidaus – suktuku. Kiekviena spyna turi būti komplektuojama su ne mažiau	Langų rėmai – plastikiniai, stiklo paketai – trijų stiklų su selektyvu užpildyti argono dujomis. Langų rėmai – pilkos spalvos (RAL7016). Stiklas laminuotas, padengtas pilko atspalvio silpnai tonuota plėvele. Atsparumo smūgiams klasė pagal EN 12600 ne žemesnė kaip 2(B)2, šviesos perdavimo koeficientas LT pagal EN 410 ne mažesnis kaip 60%, šilumos perdavimo

kaip 5 vnt. raktų. Langų ir durų išdėstymas ir atsidarymo kryptys pateiktos Projekto brėžiniuose.	koeficientas U pagal EN 673 1,2 W/(m²K). Durų konstrukcija – plastikas, pilkos spalvos (RAL7016). Šilumos perdavimo koeficientas U pagal EN 673 ne blogesnis kaip 1,3 W/(m²K). Durų atsparumas triukšmui klasė pagal DIN 1026 – 2. Durų spynos iš išorės rakinamos su raktais, iš vidaus – suktuku. Kiekviena spyna komplektuojama su 5 vnt. raktų. Langų ir durų išdėstymas ir atsidarymo kryptys atitinka Projekto brėžinius.
Elektros instaliacija. Įvadinis lizdas CEE 5P 400V IP44. Konteinerio viduje Tiekėjas privalo sumontuoti el. paskirstymo dėžę su nuotėkio apsauga ir automatiniais išjungėjais. Įvadinis automatinis jungiklis 32 A ir 6 16 A automatiniai jungikliai. Liuminescenciniai šviestuvai 2x36W – 2vnt., 2x18W. Šviestuvų jungikliai 3vnt. Konkrečios vietos nurodytos brėžinyje. Vidaus apšvietimo sprendiniai turi atitikti galiojančias higienos normas Lietuvos Respublikoje. Šviestuvai su judesio davikliu lauko pusėje virš durų, su lizdu keičiamai lemputei, kurios galingumas ne mažesnis kaip 60 W ir korpusas pritaikytas lauko sąlygoms - 3 vnt. Konkrečios vietos nurodytos brėžinyje. Elektros lizdai: 250V 16A – 22 vnt. Konkrečios vietos nurodytos brėžinyje. Elektros šildytuvai: 250V 1,5-2 KW -3vnt. Konkrečios vietos nurodytos brėžinyje.	Įvadinis lizdas CEE 5P 400V IP44. Konteinerio viduje sumontuota el. paskirstymo dėžė su nuotėkio apsauga ir automatiniais išjungėjais. Įvadinis automatinis jungiklis 32 A ir 6vnt. 16 A automatiniai jungikliai. Liuminescenciniai šviestuvai 2x36W – 2vnt., 2x18W. Šviestuvų jungikliai 3vnt. Vidaus apšvietimo sprendiniai atitinka galiojančias higienos normas Lietuvos Respublikoje. Šviestuvai su judesio davikliu lauko pusėje virš durų, su lizdu keičiamai lemputei, kurios galingumas ne mažesnis kaip 60 W ir korpusas pritaikytas lauko sąlygoms - 3 vnt. Elektros lizdai: 250V 16A –22 vnt. Elektros šildytuvai: 250V 1,5 kW -3vnt.
Statinio išorinės apdailos sprendiniai Modulis apdailinamas medinėmis dailylentėmis, dengiamas šlaitiniu stogu. Pastato lauko sienų apdaila – medinės dailylentės. Sienų ir stogo pakalimo spalva - RAL7032, statinio statybos metu dar gali keistis ir turi būti derinama su Užsakovu. Stogo skardos ir kitų apskardinimo detalių spalva – RAL7012. Stogo profilis – falcinis. Išorės apdailos sprendiniai turi būti tokie, kad leistų transportuoti modulį nepažeidžiant apdailos elementų. Taip pat turi būti įrengtas lietaus vandens nuotėkio surinkimas.	Modulis apdailinamas medinėmis dailylentėmis, dengiamas šlaitiniu stogu. Pastato lauko sienų apdaila – medinės dailylentės. Sienų ir stogo pakalimo spalva - RAL7032. Stogo skardos ir kitų apskardinimo detalių spalva – RAL7011. Stogo profilis – falcinis. Išorės apdaila leidžia

	transportuoti modulį nepažeidžiant elementų. Įrengtas lietaus vandens surinkimas.
Vandentiekis, kanalizacija WC patalpa su durimis į lauką. Į statinį bus paduotas šalto vandens įvadas ir nuotėkų kanalizacija. WC patalpoje Tiekėjas privalo sumontuoti unitazą (kampinis su nuotėkų išvadu žemyn), praustuva (450x350mm) ir boilerį (nuo 1,5 iki 2 kW su ne mažesne, kaip 5 l talpa). Santechninės įrangos montavimo tikslesnės vietas Tiekėjas privalo derinti su Užsakovu.	WC patalpa su durimis į lauką. WC patalpoje sumontuotas unitazas, praustuvas (450x350mm) ir boileris (nuo 1,5 iki 2 kW su ne mažesne, kaip 5 l talpa).
Ventiliacija ir klimato kontrolė Tiekėjas privalo sumontuoti oro kondicionierių: 250V 2-3 KW - 1vnt.su dviem vidiniais blokais (patalpų vėdinimui) ir vienu išoriniu bloku (šilumos atidavimui į aplinką). Konkreti vieta nurodyta brėžinyje.	Oro kondicionierius: 250V 2-3 KW -1vnt.su dviem vidiniais blokais (patalpų vėdinimui) ir vienu išoriniu bloku (šilumos atidavimui į aplinką).
Papildoma Apsaugos posto įranga Apsaugos posto viduje Tiekėjas turi įrengti Techninę patalpą su durimis į lauką. Konkreti vieta nurodyta brėžinyje. Oro ventiliatorius - 1 vnt. Konkreti vieta nurodyta brėžinyje. Apsauginės žaliuzės ant visų langų išorinėje pusėje (tamsiai pilkos) valdomos iš vidaus ir vidinėje pusėje, aliumininės, tvirtinamos prie lango rėmo.	Apsaugos posto viduje įrengiama techninė patalpa su durimis į lauką. Oro traukos ventiliatorius - 1 vnt. Apsauginės žaliuzės ant visų langų išorinėje pusėje (tamsiai pilkos) valdomos iš vidaus ir vidinėje pusėje, aliumininės, tvirtinamos prie lango rėmo.
Posto vidaus įrengimas Apsaugos posto viduje turi būti įrengti baldai konkreti vieta ir išmatavimai nurodyta brėžinyje.	Apsaugos posto viduje įrengti baldai atsižvelgiant į išmatavimus nurodytus brėžinyje.
Garantiniai įsipareigojimai: Apsaugos posto (įskaitant duris ir langus)– ne mažiau 2 metų. Įrangai – ne mažiau 2 metai. Visa įranga, baldai naudojami namelyje, turi būti nauja.	Apsaugos posto (įskaitant duris ir langus)– ne mažiau 2 metų. Įrangai – ne mažiau 2 metai. Visa įranga ir baldai nauji.

Kaina

Eil. Nr.	Medžiagos	Kiekis	Mat. vnt.	Kaina, EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
1.	Statinys (dėžutė) su stogu, apkalimu, langais ir durimis	1	vnt.	13950,00	16879,50
2.	Inžineriniai tinklai	1	vnt.	2700,00	3267,00
3.	Baldai	1	Vnt.	1320,00	1597,20
4.	Statinio transportavimo ir pastatymo paslauga	1	vnt.	1500,00	1815,00
	Suma viso (su PVM):				23558,70

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6, 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 70 ct.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame Pasiūlymų ruošimo vadovą Židrūną Dabulevičių tel. 861031927 (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	5 lapai
2.	Pažyma apie įvykdytas sutartis ir atsiliepinimas	2 lapai

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*).

- 1.
- 2.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1.	UAB "Modulių serviso centras"	40%
2.	UAB „Apasteel“	40%

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Generalinis direktorius

Vytautas Zinkevičius