

Klaipėdos regiono tinklas

35kV

Oro linija

Tausalas-Luokė

Inv. Nr. 422936

Defektavimo bei darbo apimčių

ŽINIALAPIS NR.

PED-KL-0084

Bus vykdoma:

Žinialapio data:

Žinialapio būseną:

Bendras objekto defektingumo koeficientas:

Techninė priežiūra

2015.06.08

Sudarytas

0

Eil. Nr.	Objektų elementų grupės/elementai		Pastaba	Nustatyti defektai	Defekto šalinimo kategorija	Remonto darbai			Smulkus darbo aprašymas	Atlikti darbai	Kaina
						Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis			
1	Bendra elementų grupė										
1.3	Trasa	m									
1.3.1	92-149(1)	1	Krūmai tarp atr.Nr.92-93(100 m),93-94(120 m),94-95(110 m),95-96(140 m),96-97(135 m),97-98(125 m),98-99(150 m),99-100(182 m),100-101(238 m),101-102(120 m),102-103(100 m),103-104(137 m),104-105(100 m),109-110(80 m),113-114(180 m),117-118(170 m),118-119(40 m),119-120(140 m),120-121(70 m),124-125(90 m),125-126(150 m), 127-128(110 m),132-133(170 m),133-134(80 m),135-136(90 m),136-137(40 m),138-139(20 m),139-140(20 m),140-141(40 m),141-142(50 m),142-143(15 m),143-144(180 m),144-145(20 m),145-146(80 m),148-149(30 m)	Krūmai trasoje (aukštesni kaip 4 metrai)	Per nustatytą laikotarpį	Išvalyti trasą, krūmus pašalinti už apsauginės zonos ribų, nupurkšti chemikalais	ha	11,106			
1.3.3	1-149(1)	1	Medžiai tarp atr.Nr.92-93(11),95-96(9),100-101(23),103-104(14),117-118(19),145-146(50),148-149(50)	Medžiai galintys griūti ant linijos	Per nustatytą laikotarpį	Iškirsti medžius (daugiau negu 14 cm diametro)	vnt.	176			

Parengė:

(TEG/EG atsakingas darbuotojas pareigos, vardas, pavardė)

Suderinta:

(Rangovo atstovo pareigos, vardas, pavardė)

Suderinta:

(RTVD TES vadovas vardas, pavardė)

