

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Šakiai
2024-07-12 Nr. 1

1. Dalyvavo:

Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus
vedėjas Martynas Remeikis,
Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus
vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius
MB „Girosta“ direktorius Robertas Želvys.

2. Svarstyta:

Šakių m., Kudirkos g. šaligatvio paprastojo remonto darbų vykdymas:

- šulinių dangčių, patenkančių į šaligatvį, aukščio suregulavimas ir dangčių pakeitimas naujais;
- senų trinkelų pakeitimas šaligatvio atkarpoje, kurioje numatyta perkloti esamas trinkeles;
- esamų dangų prijungimas prie remontuojamo šaligatvio.

3. Nutarta:

- Pakeisti 4 vnt. senus šulinių dangčius naujais ketaus dangčiais be grotelių, pritaikytus 12,5 t apkrovai, ir sureguliuoti jų aukštį gelžbetoniniais žiedais.
- 50,0 m ilgio atkarpoje (60 kv.m.) atsisakyti senų trinkelų perklojimo ir įrengti naujus vejos bortus bei naujas trinkeles su pagrindais, pritaikant prie viso remontuojamo šaligatvio.
- Perkloti dalį (40 kv.m.) esamų dangų iš trinkelų privedant prie remontuojamo šaligatvio.

4. Pridedama:

Papildomų darbų lokalinė sąmata

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Ūkio ir investicijų skyriaus
vedėjas Martynas Remeikis

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Ūkio ir investicijų skyriaus
vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius

MB „Girosta“ direktorius Robertas Želvys

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Šakių rajono savivaldybės 12 programa 2023 m.

Statinys V.Kudirkos g. atkarpa 11-19 pėsčiųjų takas

Žiniaraštis Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1		Šulinio dangčio pakeitimas nauju ketaus dangčiu 12,5 t, sureguliuojant aukštį gelžbetoniniais žiedais	vnt.	4,0	300,0	1 200,00
2		Trinkelės 100x200x60 mm	m2	60,0	13,0	780,00
3		Betono bordiūrai 1000x200x80 mm	m	100,0	3,47	347,00
4		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) *perklojamoms trinkelėms	100m2	0,4	424,0	169,60
5		Grindinio trinkelėjų perklojimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,4	2380,0	952,00
6		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, panaudojant esamus bortus	100 m	0,14	1500,0	210,00
Skyriuje 1						3 658,60
žiniaraštyje 1						3 658,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						768,31
Iš viso žiniaraštyje 1						4 426,91

Sudarė: Želvys

