

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Objekto pavadinimas: Objekto pavadinimas

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Žemės darbai (tranšėjos ruošimas dujotiekio vamzdžiui kloti)	m ¹			
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m ¹			
3	Dujotiekio D.... mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)				
3.1	Dujotiekio D.... mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m ¹			
3.2	Dujotiekio D.... mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m ¹			
3.3	Dujotiekio D.... mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m ¹			
4	Dujotiekio vamzdžiai D.... mm				
4.1	Dujotiekio vamzdžiai D.... mm	m ¹			
4.2	Dujotiekio vamzdžiai D.... mm	m ¹			
4.3	Dujotiekio vamzdžiai D.... mm	m ¹			
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D.... mm				
5.1	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D.... mm	vnt.			
5.2	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D.... mm	vnt.			
5.3	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D.... mm	vnt.			
5.4	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D.... mm	vnt.			
6	Dangų ardymas				
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²			
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²			
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²			
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²			
6.5	kelio bortų ardymas	m ¹			
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m ¹			
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²			
6.8	dekoratyvinės vejų ardymas	m ²			
6.9	skaldos dangos ardymas	m ²			
6.10	dvisluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50 % žvirgždo ardymas	m ²			
6.11	tako iš asfalto dangos išardymas	m ²			
7	Dangų atstatymas				
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²			
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²			
7.3	žvyro dangos atstatymas	m ²			
7.4	šaligatvio (plytelių) atstatymas:				
	šaligatvio plytelių atstatymas (panaudojant esamas plyteles)	m ²			
	šaligatvio plytelių atstatymas (pakeičiant iki 50 % plytelių)	m ²			
	šaligatvio plytelių atstatymas (pakeičiant iki 100 % plytelių)	m ²			
7.5	trinkelio dangos atstatymas:				
	trinkelio atstatymas (panaudojant esamas trinkeles)	m ²			

	trinkelų atstatymas (pakeičiant iki 50 % trinkelų)	m ²			
	trinkelų atstatymas (pakeičiant iki 100 % trinkelų)	m ²			
7.6	šaligatvio bortų atstatymas				
	šaligatvio bortų atstatymas (panaudojant esamus)	m ¹			
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50 % bortų)	m ¹			
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100 % bortų)	m ¹			
7.7	kelio bortų atstatymas				
	kelio bortų atstatymas (panaudojant esamus)	m ¹			
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50 % bortų)	m ¹			
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100 % bortų)	m ¹			
7.8	akmens grindinio atstatymas	m ²			
7.9	žalios vejos atstatymas (su juodžemiu, sėklomis)	m ²			
7.10	dekoratyvinės vejos atstatymas	m ²			
7.11	skaldos dangos atstatymas	m ²			
7.12	dvisluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50 % žvirgždo atstatymas	m ²			
7.13	tako iš asfalto dangos įrengimas	m ²			
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių D.... mm tiesimas (įvertinant dėklus):				
8.1	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių D.... mm tiesimas (įvertinant dėklus)	m ¹			
9	Dujotiekio vamzdžių D.... mm tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus):				
9.1	Dujotiekio vamzdžių D.... mm tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m ¹			
10	DSRĮ su spintele montavimo darbai (ant sklypo ribos / pastato sienos) (be spintelės kainos)				
10.1	Pakabinamos spintelės su reguliatoriumi (be spintelės kainos)	vnt.			
10.2	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.			
10.3	Spintelės su baze ir dviem apskaitomis (be spintelės kainos)	vnt.			
10.4	Spintelės su trimis apskaitomis (be spintelės kainos)	vnt.			
10.5	Spintelės su keturiomis apskaitomis (be spintelės kainos)	vnt.			
10.6	Spintelės su penkiomis apskaitomis (be spintelės kainos)	vnt.			
10.7	Spintelės su šešiomis apskaitomis (be spintelės kainos)	vnt.			
10.8	Spintelės keitimas ar naujos įrengimas (ant sklypo ribos / pastato sienos be spintelės kainos)	vnt.			
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.			
12	Uždaromosios armatūros kaina, D.... mm				
12.1	PE uždaromosios armatūros kaina, D.... mm	vnt.			
12.2	PL uždaromosios armatūros kaina, D.... mm	vnt.			
13	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)				
13.1	Į požeminį PE dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas	vnt.			
13.2	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.			
13.3	Į antžeminį PL dujotiekį su bokštelių ar pastolių įrengimu, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.			
14	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
14.1	Projektavimo darbai	obj.			
14.2	Topografinė nuotrauka	obj.			
14.3	Leidimas statybai / rašytinis pritarimas statinio projektui	obj.			

14.4	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.			
14.5	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.			
14.6	Trasos nužymėjimas	obj.			
15	Kitos statinio išlaidos				
15.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj.			
15.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.			
15.3	Statybos užbaigimą reglamentuojantis dokumentas *****	obj.			
15.4	Mokestis už archeologinius tyrinėjimus *	obj.			
15.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj.			
15.6	Melioracijos sistemų atstatymas	obj.			
15.7	Kelių ženklų pastatymas **	obj.			
15.8	Statybinių atliekų išvežimas ***	t			

Viso:	
PVM 21 %:	
Iš viso su PVM:	

PASTABOS :

Projektavimas ir inžinerinės paslaugos (14 p.) negali viršyti 10 proc. visų objekte atliekamų darbų vertės.

Nurodomi įkainiai turi atitikti objekto specifikaciją, projektą bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.

* sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju.

** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas.

*** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto kopiją, kurioje nurodytas objekto adresas.

**** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas.

***** sumokama kai Rangovas pateikia apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodytas objekto adresas.

SUDARĖ: _____

V. PAVARDĖ parašas