Mokslo paskirties pastato rekonstravimas, Dvarų g.49, Kaune, statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas

2025 m

	Darbų pavadinimas		Gruodis				Sausis				Vasaris				Kovas				Balandis					Gegužė				Birželis					Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis					Spalis					Lapkritis				Gruodis			
			50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Lauko nuotekų ir vandentiekio iškėlimo darbai, naujų lauko tinklų statyba																																																											
2	Polių įrengimo darbai																																																										
3	Rostverko įrengimas																																																										
4	Sienų mūrijimas																																																										
5	Denginio plokščių montavimas																																																										
6	Stogo šiltinimas																																																										
7	Langų montavimas																																																										
8	Fasado šiltinimas ir apdaila																																																										
9	Grindų su pasluoksniais įrengimas																																																										
10	Pertvarų įrengimo darbai																																																										
11	Šildymo vamzdynų montavimas																																																										
12	Oro kondicionavimo vamzdynų montavimas																																																										
13	Vėdinimo ortakių sistemos montavimas																																																										
14	Vandentiekio, nuotekų ir gaisrinio vandentiekio vamzdynų montavimas																																																										
15	Elektrotechnikos kabelių montavimas																																																										
16	Gaisrinės signalizacijos kabelių įrengimas																																																										
17	Elektroninių ryšių sistemos kabelių montavimas																																																										
18	Automatinio valdymo sistemos kabelių montavimas																																																										
19	Apsauginės signalizacijos kabelių montavimas																																																										
20	Sienų tinkavimas																																																										
21	Sienų glaistymas, dažymas, plytelių dangų įrengimas																																																										
22	Lubų įrengimas																																																										
23	Grindų dangų įrengimas																																																										
24	Šiluminio punkto įrengimo darbai																																																										
25	Vidaus durų įrengimas																																																										
26	Sklypo sutvarkymas ir pavėsinių įrengimas																																																										
27	Santechnikos prietaisų montavimas																																																										
28	Vėdinimo kamerų montavimas ir paleidimas																																																										
29	Elektrotechnikos prietaisų montavimas																																																										
30	Apsauginės signalizacijos prietaisų montavimas																																																										
31	Automatinio valdymo sistemos prietaisų montavimas																																																										
32	Elektroninių ryšių sistemos prietaisų montavimas																																																										
33	Gaisrinės signalizacijos įrangos montavimas																																																										
	Aktavimas be PVM:	3 106 997,46 €					209450				94200				102000				128000					207000				323000					248000				298000				274000					257000					507000				459347,46			
	Aktavimas su PVM:	3 759 466,93 €					253434,50				113982,00				123420,00				154880,00					250470,00				390830,00					300080,00				360580,00				331540,00					310970,00					613470,00				555810,43			

Direktorius
Linas Friedt

LIETUVOS RESPUBLIKA
VERSLO, UAB
KAUNAS