

4 AG 9

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2014 M. LIEPOS 11 D. SUTARTIES NR. 1 – LIN(DARBAI)/2014**

2015 m. rugsėjo 18 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Alvora“ (veikianti pagal 2014-03-04 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“), atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, toliau vadinama Rangovu,

atsižvelgiant į LMR Drilling GmbH 2014-10-08 rašte pateiktą informaciją, kad pagal atliktus žvalgybinius inžinerinius geologinius rezultatus standartinė horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) technologija esamose inžinerinėse sąlygose yra netaikoma, aktualiausia horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) darbų atlikimo praktiką (AB „Klaipėdos nafta“ atvejis HDD būdu atliekant dujotiekio tiesimo darbus ir kt.) ir Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. kovo 31 d. rašte Nr. (15.9)-A4-3453 dėl „Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai atkarpos PK123+50 ÷ PK127+50 per Minijos upę tiesimas atviro kasimo būdu, poveikio aplinkai vertinimo“ pateiktą išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai atkarpa PK123+50÷PK127+50 per Minijos upę tiesiant atviro kasimo būdu – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, bei siekiant savalaikio projekto įgyvendinimo sumažinant rizikas dėl uždaro horizontalaus kryptinio kasimo (HDD) būdo naudojimo, remiantis Rangovo pateiktu 2015 m. rugsėjo 11 d. pateiktu raštu Nr. 212 yra būtina pakeisti MD Klaipėda-Kuršėnai atkarpos PK123+50 ÷ PK127+50 per Minijos upę tiesimo būdą iš uždaro horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) į atviro kasimo būdą (kasant tranšėją) ir dėl šios priežasties atsisakyti dalies 2014 m. liepos 11 d. sutarties Nr. 1 – LIN(Darbai)/2014 (toliau – Sutartis) 1 punkte bei Sutarties A priede numatytų magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai DN800 statybos darbų, o būtent – magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai atkarpos PK123+50 ÷ PK127+50 per Minijos upę tiesimo uždaro horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) būdu darbų,

Šalys, remdamosi tuo, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamosi Sutarties 2.2, 4.2.28 bei 9.3 punktais, sudaro šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Papildomas susitarimas):

1. Užsakovas atsisako magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai atkarpos PK123+50 ÷ PK127+50 per Minijos upę tiesimo uždaro horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) būdu darbų, kurie yra įtraukti į Sutarties A priedo 1.2 punktą bei detalčiai išdėstyti šio Papildomo susitarimo 4 priede, ir kurių vertė, paskaičiuota vadovaujantis Rangovo kartu su jo 2014-05-14 pasiūlymu objektui „Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai DN800 statybos darbų pirkimo“ pateikta Lokaline sąmata (šios sąmatos 21-22 puslapiai) – 1.389.200 Eur neįskaitant PVM, o Rangovas sutinka šių darbų neatlikti ir nereikalauti, kad Užsakovas už juos sumokėtų.

2. Šalys susitaria dėl Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties objekto kainos (toliau – **Kaina**) sumažinimo šios Sutarties 2.2 punkte nustatytais sąlygomis ir šiuo tikslu nusprendžia:

2.1. pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties objekto kaina yra 36.211.131,60 EUR (trisdešimt šeši milijonai du šimtai vienuolika tūkstančių šimtas trisdešimt vienas euras ir 60 ct) ir PVM (toliau – **Kaina**). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.“

2.2. pakeisti Sutarties A Priedą ir jį išdėstyti taip:

„Priedas A prie Sutarties
Nr.1- LIN(Darbai)/2014

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų pavadinimas	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų kainos be PVM EUR	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) EUR	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų kaina EUR su 21 % PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	<u>Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai DN800 statybos darbai, atliekami pagal B priede išdėstytus reikalavimus ir sąlygas (viso), ir iš jų:</u>	36.211.131,60	7.604.337,63	43.815.469,23	<u>Pagal Sutarties 3.1 p.</u>
1.1.	Dujotiekio statybai skirtų plieninių vamzdžių, kuriuos perka Perkančioji organizacija priėmimas į pasirinktas ir gerai privažiuojamas autotransportu vietas, jų iškrovimas, sandėliavimas, aikštelių nuoma, saugojimas, pakrovimas, transportavimas į statybos vietą ir kita				
1.2.*	Pagal projekte numatytas apimtis ir darbų technologiją magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai DN800 statybos – montavimo darbai				
1.3.	Čiaupų aikštelių su įranga (įskaitant dujotiekio jungtis) statybos – montavimo darbai				
1.3.1.	Čiaupų aikštelė Nr. 14M DN800				
1.3.2.	Čiaupų aikštelė Nr. 15M DN800				
1.3.3.	Čiaupų aikštelė Nr. 16M DN800				
1.3.4.	Čiaupų aikštelė Nr. 17M DN800				
1.3.5.	Čiaupų aikštelė Nr. 18M DN800				
1.3.6.	Čiaupų aikštelė Nr. 19M DN800				
1.3.7.	Čiaupų aikštelė Nr. 20M DN800				
1.3.8.	Čiaupų aikštelė Nr. 21M DN800				
1.3.9.	Čiaupų aikštelė Nr. 22M DN700				
1.4.	Magistralinio dujotiekio bandymai ir išvalymas (nusausinimas) ir vamzdyno vidaus geometrijos patikrinimas				
1.5.	Kontrolinio įtaiso „dvipusio“ paleidimo-priėmimo kameros ties atšaka į N. Akmenę, įskaitant visus technologinius įrenginius statybos darbai				
1.5.1.	Įrangos tiekimas				
1.5.2.	Montavimo darbai				
1.6.	Kontrolinio įtaiso „dvipusio“ paleidimo-priėmimo kameros ties Klaipėdos DSS-2, įskaitant visus technologinius įrenginius statybos darbai				
1.6.1.	Įrangos tiekimas				
1.6.2.	Montavimo darbai				
1.7.	Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai sujungimo su AB „Klaipėdos nafta“ DAS darbai (sujungimo taškas ties čiaupų mazgo Nr.22M, 90° alkūne, koordinatės x=6175028.83, y=330459.92)				

1.8.	Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių, įskaitant elektros tiekimą (AB „Amber Grid“ atsakomybės ribose) ir kt., statybos – montavimo darbai magistralinio dujotiekio linijinei daliai		
1.8.1.	Katodinių stočių įrengimo darbai		
1.8.1.1.	<i>Įrangos tiekimas</i>		
1.8.1.2.	<i>Montavimo darbai</i>		
1.8.2.	Kontrolės matavimo kolonėlių įrengimas		
1.8.2.1.	<i>Įrangos tiekimas</i>		
1.8.2.2.	<i>Montavimo darbai</i>		
1.8.3.	Izoliacinių movų įrengimo darbai		
1.8.3.1.	<i>Įrangos tiekimas</i>		
1.8.3.2.	<i>Montavimo darbai</i>		
1.9.	Telemetrijos (SCADA) įrangos montavimo, programavimo, įjungimo į bendrą magistralinio dujotiekio SCADA sistemą ir su tuo susiję programavimo bei konfigūravimo darbai magistralinio dujotiekio linijinei daliai		
1.10.	Pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymas		
1.11.**	Medienos išskirtimas, paruošimas, sandėliavimas tinkamose privačiuoti vietose, paruoštos medienos perdavimas miško savininkams (maksimali bendra kaina)		
1.12.	Kiti su pirkimo objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statinio techniniame - darbo projektuose ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą		
1.12.1.	Darbo projekto parengimas		
1.12.2.	Elektros tiekimo tinklai už AB „Amber Grid“ atsakomybės ribų, įskaitant visas susijusias paslaugas (sutartys, darbas su elektros tiekėju, prijungimo įmokos ir kt.)		

Pastaba:

800 mm sąlyginio vamzdžio skersmens 1 km ilgio dujotiekio atkarpos statybos – montavimo darbai (vidutinė kaina)*: **326.903,78** EUR be PVM.

1 m³ medienos išskirtimo, paruošimo, sandėliavimo tinkamose privačiuoti vietose, paruoštos medienos perdavimo miško savininkams kaina – įkainis **: **23,169** EUR be PVM.

* Rangovas (neįtraukdamas į pirkimo objekto kainą) nurodė vidutinę 800 mm sąlyginio vamzdžio skersmens 1 km ilgio dujotiekio atkarpos statybos kainą. Į šią kainą nėra įtraukta Užsakovo nupirktų vamzdžių vertė, bet įtrauktos reikalingų medžiagų, gaminių ir kitų tiekimų kainos, trasos nužymėjimo, vamzdžių (Užsakovo) priėmimo, iškrovimo, sandėliavimo, saugojimo, pakrovimo, transportavimo į statybos vietą, žemės ir vamzdžių klojimo darbų, vamzdinių suvirinimo, susikirtimų su keliais, bandymų, elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių

įrengimo, melioracijos/drenažo sistemų atstatymo bei už statyb vietės ribų kompensacijų žemės savininkams išmokėjimo, taip pat kitų su statyba susijusių darbų ir paslaugų kainos.

**** Rangovas papildomai (neįtraukdamas į pirkimo objekto kainą) nurodė 1 m³ medienos iškirtimo, paruošimo, sandėliavimo tinkamose privačiuose vietose, paruoštos medienos atidavimo miško savininkams kainą – įkainį. Pagal šį įkainį bus atsiskaitoma su Rangovu už faktiškai atliktus darbus (iškirtos, paruoštos ir perduotos medienos kiekį kub. metrais).**

Rangovas lentelės 1.11 eilutėje (pункte) nurodė medienos iškirtimo, paruošimo, sandėliavimo tinkamose privačiuose vietose, paruoštos medienos perdavimo miško savininkams darbų kainą pagal techniniame projekte nurodytas šių darbų apimtis (kiekius), tačiau neviršijant lentelės 1.11 eilutėje (pункte) nurodytos sumos.

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Saulius Bilys

Nikolaj Kolesnik

3. Šis Papildomas susitarimas nedaro jokios įtakos kitoms Sutarties nuostatoms, kurios lieka galioti toliau.

4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios sutarties sąlygos.

5. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

7. Šiame punkte nurodyti Papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama jo dalis:

7.1. 1 priedas. 2014-10-08 LMR Drilling GmbH raštas su vertimu į lietuvių kalbą, 3 lapai;

7.2. 2 priedas. 2015-03-31 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (15.9)-A4-3453, 5 lapai;

7.3. 3 priedas. 2015-09-11 UAB „Alvora“ raštas Nr. 212, 2 lapai.

7.4. 4 priedas. Neatlikinių darbų ir jų kainos nustatymo aktas, 3 lapas (-ai).

8. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

8.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

8.2. Rangovo: Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT2204914143, tel. +370 5 2700718, faks. +370 5 2700717, el. paštas info@alvora.lt, atsiskaitomoji sąsk. LT96 7300 0100 9607 4500, Swedbank, AB, banko kodas 73000.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Generalinis direktorius

Saulius Bilys

Rangovas:

UAB „Alvora“

Generalinis direktorius

Nikolaj Kolesnik