

Nr. 1-10/2015  
Nr. 04-25

**SUSITARIMAS  
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO39679 PAKEITIMO**

Vilnius,

2015 m. vasario mėn. 3 d.

Susitarimo šalys:

**RANGOVAS**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>            | <b>UAB „Magirnis“</b>                                  |
| <b>Buveinės adresas</b>       | Lakūnų g.3A, 09108 Vilnius                             |
| <b>Juridinio asmens kodas</b> | 124600620                                              |
| <b>Banko sąskaita</b>         | LT20 7044 0600 0135 6477                               |
| <b>Atstovas</b>               | Generalinis direktorius Mindaugas Beišys               |
| <b>Atstovavimo pagrindas</b>  | Bendrovės įstatai                                      |
| <b>Telefonas</b>              | 8-5-2760280                                            |
| <b>Faksas</b>                 | 8-5-2760280                                            |
| <b>El. pašto adresas</b>      | <a href="mailto:info@magirnis.lt">info@magirnis.lt</a> |

**UŽSAKOVAS**

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>                       | <b>VŠĮ „Atnaujinkime miestą“</b>                                  |
| <b>Buveinės adresas</b>                  | V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius                                 |
| <b>Juridinio asmens kodas</b>            | 300662245                                                         |
| <b>Banko sąskaita</b>                    | LT60 7044 0600 0671 5589                                          |
| <b>Atstovas ir atstovavimo pagrindas</b> | Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus |
| <b>Telefonas</b>                         | (8 5) 2107431                                                     |
| <b>Faksas</b>                            | (8 5) 2107430                                                     |
| <b>El. pašto adresas</b>                 | <a href="mailto:bustas@chc.lt">bustas@chc.lt</a>                  |

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: prasidėjus šildymo sezonui, technologiškai neįmanoma vykdyti šilumos sistemos ir tinkuojamo fasado atnaujinimo darbų;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;


sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Antakalnio g. 50, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO39679, pasirašytos 2014-06-30 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis), pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą šešiais mėnesiais, t.y. iki 2015-10-30 d.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

**Užsakovas:**

  
Direktorius  
Vilmantas Jankūnas  
  
Juristas  
Nerijus Urbonas  
2015-02-03

**Rangovas:**

