

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL SUTARTIES NR. GIPL_PROJEKTAVIMAS/2015 2.1 PUNKTO PAKEITIMO

2017 m. balandžio 25 d.
Vilnius

AB „Amber Grid“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir pareiginius nuostatus, ir
UAB „Ardynas“ (toliau – **Vykdytojas**), atstovaujama direktoriaus Valdo Sabaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir pareiginius nuostatus, kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- remdamiesi viešojo pirkimo „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos projektavimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 161947, toliau – **Pirkimas**) atviro konkurso sąlygomis, Vykdytojo pateiktu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Vykdytojas 2015 m. liepos 17 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. GIPL_PROJEKTAVIMAS/2015 (toliau – **Sutartis**) dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (toliau – **GIPL**) dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje techninių projektų parengimo;
- Sutarties vykdymo eigoje paaiškėjo nuo Šalių valios nepriklausančios aplinkybės, kurių nei viena šalis Sutarties sudarymo dienai negalėjo numatyti (t. y. kad dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių GIPL projekto dalį Lenkijos teritorijoje numatoma įgyvendinti ne iki 2019 m. pabaigos, tačiau iki 2021 m. pabaigos);
- Viešųjų pirkimų tarnyba 2017-04-20 išdavė sutikimą Nr. 45-1262 pakeisti Sutarties 2.1 punkto sąlygas, ir

vadovaudamosi Vykdytojo 2017-01-06 prašymu Nr. 7-5 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto sutarties sąlygų įvykdymo garantijos pratęsimo“, 2017-03-24 prašymu Nr. 7-36 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto sutarties sąlygų 2.1 ir 4.2.11 punktų pakeitimo ir kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą“ bei Sutarties 8.4 punktu,

Šalys susitarė sudaryti šį Susitarimą Nr. 3 dėl Sutarties 2.1 punkto ir jos A, B ir C priedų pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis.

1. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys sutaria:

1.1. Papildyti Sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.1. Vykdytojas paslaugas pradeda teikti pasirašius Sutartį ir paslaugomis sukurtą rezultatą – Techninį projektą ir Statybos leidimą – pateikia Užsakovui ne vėliau kaip iki 2016-09-15; projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos statybos darbų vykdymo laikotarpiu, kuris numatomas 2018-2021 m.“.

1.2. Pakeisti Sutarties A priedo „Sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos“ 1 lentelės 1 punktą taip:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir/arba jos dedamųjų pavadinimas	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų kaina be PVM eurai	Paslaugų atlikimo terminai
1.	Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos projektavimo paslaugos (iš viso), iš jų:	5.290.062,00	2016-09-15 (išskyrus projekto vykdymo priežiūros paslaugos iki 2021-12-31).

1.3. Pakeisti Sutarties B priedo „Paslaugų atlikimo apimtys ir sąlygos“ 10 punktą taip:

„10. Darbų metu (planuojama darbus atlikti 2018-2021 metais) vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir, jei reikia, savalaikiai atlikti techninio projekto taisymus ir papildymus be papildomo užmokesčio“.

1.4. Pakeisti Sutarties C priedo „Paslaugų atlikimo grafikas“ 1 punktą taip:

„1. Projektas <...> Pabaiga – 2021-12-31 <...>“.

1.5. Pakeisti Sutarties C priedo „Paslaugų atlikimo grafikas“ 1.9 punktą taip:

„1.9 Projekto vykdymo priežiūra <...> Pabaiga – 2021-12-31 <...>“.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 egz. lietuvių kalba bei saugomas jį pasirašiusių šalių.

5. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

5.1. Užsakovo: AB „Amber Grid“, Savanorių pr.28, LT-03116 Vilnius, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, tel. (85) 236 0855, faksas (85) 236 0850. Atsiskaitomoji sąskaita LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas.

5.2. Vykdytojo: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, įmonės kodas 133884372, PVM mokėtojo kodas LT338843716, tel. (8 37) 323 209, faksas (8 37) 337 257. Atsiskaitomoji sąskaita LT96 4010 0425 0003 1549, AB DNB bankas, b.k. 40100.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“
generalinis direktorius
Saulius Bilys



Vykdytojas:

UAB „Ardynas“
direktorius
Valdas Sabaliauskas

