



Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the
European Union

**2007 – 2013 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖS LIETUVOS,
LATVIJOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA**

**PROJEKTAS LLB-0-273 „ŠVENDUBRĖS SEZONINIO UPIŲ PASIENIO KONTROLĖS
PUNKTO IR BUGIEDOS PRIEPLAUKOS STATYBA“**

**OBJEKTAS „ŠVENDUBRĖS SEZONINIO UPIŲ PASIENIO
KONTROLĖS PUNKTO STATYBA“**

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4-108
prie 2014 m. spalio 16 d. rangos sutarties Nr. 4-89**

2015 m. rugpjūčio 7 d.
Vilnius

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, esanti Gedimino pr. 26, Vilniuje, įmonės kodas 300147455, atstovaujama direktoriaus Arnoldo Tvaronavičiaus, veikiančio pagal Direkcijos nuostatus (toliau vadinama UŽSAKOVO), ir UAB „Kortas“, esanti Kepyklos g. 15, Alytuje, įmonės kodas 149660899 (vadovaujantis partneris, veikiantis 2014 m. rugsėjo 16 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu) atstovaujama generalinės direktorės Žanetos Overlingienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama – RANGOVAS), toliau kartu vadinami ŠALIMIS, vadovaudamiesi 2014 m. spalio 16 d. rangos sutarties Nr. 4-89 (toliau – Sutartis) nuostatomis, sudarė šį Papildomą susitarimą.

ŠALYS atsižvelgė ir susitarė, kad:

1. Įgyvendinant Sutartį, atsirado nenumatytos bei nepriklausančios nuo UŽSAKOVO ir RANGOVO aplinkybės, dėl kurių užsitęsė Sutartyje ir pirkimo sąlygose nurodytų darbų atlikimas, todėl RANGOVAS 2015-05-21 raštu Nr. 01-108 (pridedama) paprašė UŽSAKOVĄ pratęsti minėtų darbų atlikimo terminą.

2. UŽSAKOVAS 2015-06-26 raštu Nr. 2-462 kreipėsi į EKPP Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos Bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį techninį sekretoriatą (toliau – JTS), prašydamas pratęsti projekto Nr. LLB-0-273 „Švendubrės sezoninio upių pasienio kontrolės punkto ir Bugiedos prieplaukos statyba“ įgyvendinimo laikotarpį iki 2015-10-31.

3. 2015-07-13 JTS raštu Nr. P-702 pateikė UŽSAKOVUI pasirašytą Priedą Nr. 2 prie Paramos sutarties Nr. 1VL-601/1S-262, kuriuo nustatytas 39 mėnesių projekto įgyvendinimo laikotarpis, t. y. iki 2015-10-31.

4. Įgyvendinant Sutartį, atsirado nenumatytos bei nepriklausančios nuo UŽSAKOVO ir RANGOVO aplinkybės, dėl kurių tapo netikslinga atlikti dalį pagal Sutartį numatytų darbų. 2015-06-11 RANGOVAS pateikė UŽSAKOVUI nevykdomų pagal Sutartį darbų objektinę ir lokalias sąmatas (pridedama). Užsakovas įvertino nevykdomus pagal Sutartį darbus ir pritarė nevykdomų darbų apimčiai 811.284,20 Lt (aštuoni šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt keturi litai, 20 ct) su PVM.

5. Švendubrės sezoninio upių pasienio kontrolės punkto (toliau – Švendubrės PKP) nevykdomų darbų apimtis 2015-06-22 pakeitimų suderinimo aktu suderino visi statybos proceso dalyviai.

6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis UŽSAKOVAS 2015-07-20 raštu Nr. 2-509 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydamas sutikimo pakeisti esmines Sutarties sąlygas. 2015-08-06 Viešųjų pirkimų tarnyba raštu Nr. 4S-2668 sutiko, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos, t. y. „būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų darbų ir jų verte 811.284,20 Lt su PVM (234 964,15 Eur su PVM) sumažinti bendrą sutarties kainą“.

7. Įvertinant Sutarties vykdymo aplinkybes, 2015-08-07 priimtas FIDIC Inžinierius sprendimas pratęsti Švendubrės PKP statybą iki 2015 m. spalio 31 d.

8. Vadovaujantis Sutarties 7 punktu ir FIDIC Bendrųjų sąlygų 8.4 punktu, Šalys susitarė:

– pakeisti Sutarties 3 punkto sąlygas ir jas išdėstyti taip:

„3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir iki 2015 metų spalio 31 d. baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas.“

– pakeisti Sutarties 5 punkto sąlygas ir jas išdėstyti taip:

„5. Sutarties kaina yra:

5.1 Priimta Sutarties suma 4.838.895,90 Lt, PVM 1.016.168,14 Lt, viso su PVM 5.855.064,04 Lt (penki milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai šešiasdešimt keturi litai, 04 ct);

5.2 Užsakovo rezervinė suma 241.944,80 Lt, PVM 50.808,41 Lt, viso su PVM 292.753,21 Lt (du šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys litai, 21 ct);

5.3 Bendra Sutarties kaina 5.080.840,70 Lt, PVM 1.066.976,55 Lt, iš viso su PVM 6.147.817,25 Lt (šeši milijonai šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika litų, 25 ct).“

Užsakovo rezervinė suma perskaičiuota atsižvelgus į nevykdomų darbų dalį.

9. RANGOVAS iki š. m. rugpjūčio 14 d. pateiks UŽSAKOVUI rangos darbų atlikimo laidavimo raštą naujam terminui 2015-10-31.

10. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti.

11. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

12. Šis Susitarimas sudaromas 2 egzemplioriais – po vieną UŽSAKOVUI ir RANGOVUI.

Susitarimo priedai:	1 priedas	UAB „Kortas“ 2015-05-21 raštas Nr. 01-108, 2 lapai;
	2 priedas	Nevykdomų darbų objektinė ir lokalinės sąmatos, 14 lapų;
	3 priedas	Palyginamoji įkainoto veiklos sąrašo lentelė, 1 lapas.

UŽSAKOVAS:

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie

Susisiekimo ministerijos

Įmonės kodas 300147455

Ne PVM mokėtojas

Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius

a/s Nr. LT57 7300 0101 2837 8433

AB bankas Swedbank, kodas 73 000

tel. (8-5) 262 00 61, faks. (8-5) 262 00 81

RANGOVAS:

UAB „Kortas“

Įmonės kodas 149660899

PVM mokėtojo kodas LT496608917

Kepyklos g. 15, LT-62117 Alytus

a/s LT94 7300 0100 0220 7345

AB bankas Swedbank, kodas 73 000

tel. (8-315) 30 400, faks. (8-315) 30 400

Direktoriaus pavaduotojas,

l. e. direktoriaus pareigas

Rimantas Šatkauskas



Statybos ir turto valdymo
skyriaus patarėjas

Vytautas Valiulis

Generalinė direktorė

Žaneta Overlingienė



1 priedas

KORTAS
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

15-05-21 1-463

Pasienio kontrolės punktų direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius

2015-05-21 Nr. 01-108

PROJEKTAS: LLB-0-273 „ŠVENDUBRĖS SEZONINIO UPIŲ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO IR BUGIEDOS PRIEPLAUKOS STATYBA“

OBJEKTAS: „ŠVENDUBRĖS SEZONINIO UPIŲ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO STATYBA“

DĖL STATYBOS DARBŲ TERMINO

UAB „Kortas“ (toliau – rangovas) ir Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas) 2014 m. spalio mėn. 16 d., sudarė rangos sutartį Nr. 4-89, pagal kurią atlieka **Švendubrės sezoninio upių pasienio kontrolės punkto statybos** darbus. Darbų atlikimo terminas (kuris nustatytas 2015-01-21 Papildomu susitarimu Nr. 4-8 prie šios sutarties) yra 2015 m. liepos 31 d.

Š. m. gegužės 8 d. Rangovas raštu Nr. 01-100 informavo Užsakovą apie papildomų darbų poreikį, atsiradusį dėl nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kai buvo nustatyta, kad Nemuno upės altitudė slipo įrengimo vietoje yra ~ 2 metrais žemesnė, negu nurodyta techninio projekto sprendiniuose. Taip pat, rengiant ir derinant darbo projektą su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT), buvo gauti papildomi VSAT reikalavimai infrastruktūrai, apie kuriuos Rangovas informavo Užsakovą.

Pagal gautą iš Jūsų informaciją, Užsakovas greitai laiku numato pravesti neskelbiamas derybas dėl papildomų darbų pirkimo. Kartu informuojame, kad slipo įrengimui pagal pataisytą techninio projekto dalies SK-2 Konstrukcijų dalis „A“ laidą bus reikalingos ne tik didesnės darbų ir medžiagų apimtys (iš esmės keičiama slipo konstrukcija ir jo įrengimo technologija), bet

Kepyklos g. 15
LT-62117 Alytus

Tel.: (8 315) 30 401
Faksas (8 315) 30 400
El.paštas info@kortas.lt
www.kortas.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami
Juridinių asmenų registre.
kodas 149660899,
PVM kodas LT 496608917

A. s. Nr. LT947300010002207345
„Swedbank“, AB, B. k. 73000
A. s. Nr. LT107044060001923525
AB SEB bankas, B. k. 70440




reikalingas ir papildomas laiko rezervas plieninių įlaidų užsakymui, sukomplektavimui ir gavimui (nestandartinė produkcija), naujos slipo konstrukcijos įrengimui, taip pat ir kitų papildomų bei su Užsakovu suderintų darbų atlikimui. Dėl nenumatytų aplinkybių užsitęsus slipo įrengimo darbams numatome, kad Rangovui nustatyto termino (iki 2015-07-31) visų darbų atlikimui gali neužtekti.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir siekiant įrengti reikiamą Švendubrės upių PKP infrastruktūrą (kuri užtikrintų numatytą šio punkto funkcionalumą bei Užsakovo ir pasienio tarnybų reikalavimų įgyvendinimą), maloniai prašome Jūsų kreiptis į Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos atsakingąją instituciją su prašymu tarpininkauti ir rasti galimybę pratęsti (2 – 3 mėn.) minėto investicinio projekto įgyvendinimą bei užtikrinant tolesnį Švendubrės upių PKP statybos finansavimą.

Pagarbiai,

Generalinė direktorė



Žaneta Overlingienė

Alfredas Aksomitas, tel. Nr. 8 (698) 02 024