

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 11 D.
PRODUKTŲ DIZAINO, INOVACIJŲ IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ CENTRO „LINK
MENŲ FABRIKAS“, ESANČIO LINKMENŲ G. 28, VILNIUJE, PASTATO KAPITALINIO
REMONTO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR REMONTO DARBŲ
(PROJEKTO NR. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015)
RANGOS SUTARTIES NR. 11969

2015 m. balandžio 29 d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal universiteto statutą ir

UAB „Irdaiva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, siekdamos kuo geriausio rezultato atliekant darbus, skirtus įgyvendinti Užsakovo vykdomą projektą „VG TU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro „LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas“, projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015, bei atsižvelgusios į tai, kad:

Šalys yra sudariusios 2014 m. gruodžio mėn. 11 d. Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro „Link menų fabrikas“, esančio Linkmenų g. 28, Vilniuje, pastato kapitalinio remonto darbo projekto parengimo ir remonto darbų (projekto Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015) rangos sutartį Nr. 11969 (toliau - Sutartis);

Sutarties 1.2 punkte numatyta, kad Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Sutarties 4.1 p. įtvirtinta, kad Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

Statybvietės perdavimo Rangovui procedūra įvyko 2014 m. gruodžio mėn. 17 d., tačiau jos metu ne visos patalpos buvo perduotos: patalpose, techniniame projekte pažymėtose 1-12 ir 1-14, iki šiol vis dar yra veikiančios elektros transformatorinės, priklausančios AB LESTO, todėl Rangovas negali vykdyti jokių darbų pagal Sutartį zonoje tarp ašių „M-N“ ir „3-7“;

Užsakovas negali perduoti šių patalpų iki AB LESTO įrenginių iškėlimo;

vadovaudamosi Sutarties 6.5 punktu, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo pripažįsta ir sutaria:

1. Sutartyje numatytų darbų tarp ašių „M-N“ ir „3-7“ (toliau – Darbai) vykdymas sustabdytas nuo 2015 m. sausio 27 d.

2. AB LESTO iškėlus įrenginius, Užsakovas per 2 darbo dienas informuoja Rangovą apie darbų pratęsimą.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Sutarties sąlygos, nepaminėtos Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina jų galiojimą.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.


UŽSAKOVAS**Vilniaus Gedimino technikos universitetas**

Rektorius Alfonsas Daniūnas

Parašas

2015 m. balandžio 3 d.


A

**RANGOVAS****UAB „Irdaiva“**

Direktorius Irmantas Kubilius

Parašas

2015 m. balandžio d.



Zilukė Jūrinė

2015-04-29

Aunimas Nanajalis

2015-04-29

2015-04-29

doc. dr. Arūnas Komka
VGTU kancleris

Bendrosios techninės priežiūros vadovė

Lukas Barneikas

2015-04-29

VGTU Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas

Algis Tumėnas

2015-04-29