

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO48426 PAKEITIMO**

Vilnius,

2015 m. rugsėjo 14 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio Statybos Trestas“
Buveinės adresas	Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT517044060002635252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Uždakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: Gamybos metu, Vilniaus daugiabučio namo Smėlio g. Nr. 11 gyventojams, papildomai pareiškus norą iš naujo apsvarstyti daugiabučio gyvenamo namo Smėlio g. Nr.11 rūsio lubų šiltinimo klausimą, kur pagal pagrindinę sutartį TIEKĖJAS privalo šiuos darbus atlikti, šiai dienai rūsio lubų šiltinimo darbai yra sustabdyti iki pilno daugiabučio gyvenamo namo savininkų apsisprendimo.

(1) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Smėlio g. Nr.11 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO48426, pasirašytos 2014-11-17 tarp Uždakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą šešis mėnesius iki 2016 03 15.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Uždakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Uždakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Uždakovas:

Direktorius

Vilmantas Jankūnas

Rangovas:

D. Gesevičius

Projekto vadovas

Praktinis Projektavimas

VŠĮ "Atnaujinkime miestą"

Evaldas Barčiulis

Įrašas