

SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO48462 PAKEITIMO 04-248

Vilnius,

2015 m. rugsėjo 14 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio Statybos Trestas“
Buveinės adresas	Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT517044060002635252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: Gamybos metu, nuardžius gyvenamo daugiabučio namo adresu P. Širvio g. Nr.16, Vilnius, balkonų turėklus, bei demontavus senus, balkono aikštelių briaunas dengiančius, skardinius elementus, pastebėta, kad didžioji balkonų dalis yra kritinės būklės (balkonų aikštelių briaunų aptrupėjęs betonai, bei laikančios balkonų aikštelių metalinės konstrukcijos stipriai pažeistos korozijos), todėl, kad išvengti šios avarinės situacijos, reikia atlikti nuodugnią balkonų aikštelių apžiūrą, suprojektuoti papildomus balkono aikštelių sustiprinimus, pagaminti sutvirtinimui skirtas laikančias metalo konstrukcijas, bei atlikti didžiosios dalies balkonų aikštelių sustiprinimą. Šiems paminėtiems darbams atlikti, reikalingas papildomas laikas. Be to, dėl šių priežasčių, suvėlavus statybos darbams, dėl oro sąlygų, nebus įmanoma, atlikus renovacijos darbus, atstatyti gerbuvio (atstatyti šaligatvių bei atgrindos plyteles, žaliose zonose paskleisti juodžemį bei pasėti žolę).

(1) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo P. Širvio g. Nr.16 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO48462, pasirašytos 2014-11-17 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą šešis mėnesius iki 2016 04 15.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujinimą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Dirkorius
Vilmantas Jankūnas

VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Evaldas Barčiulis
Juristas

