



**SUSITARIMAS DĖL 2015 M. KOVO 16 D. RANGOS SUTARTIES NR. F11-33
PAKEITIMO**

2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. F11-142

Vilnius

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti institucija, juridinio asmens kodas 188752740, kurios registruota buveinė yra J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, duomenys apie instituciją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Indrės Šidlauskienės (toliau - „Užsakovas“) ir UAB „LitCon“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 123228761, kurios registruota buveinė yra Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio (toliau - „Rangovas“) (kartu su subrangovu UAB „Norus“) (toliau - Užsakovas ir Rangovas abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Šalimi), atsižvelgdami į tai, kad:

- A. atlikęs dalį darbų pagal rangos sutartį Nr. F11-33 Rangovas 2015 m. balandžio 17 d. raštu Nr. SR-15041702-DL informavo Užsakovą apie techninio projekto neatitikimus ir trūkumus, dėl kurių negalima toliau vykdyti Sutartyje numatytų darbų bei paprašė patikslinti techninį projektą parengiant projektinius sprendinius tinkamam darbų atlikimui;
- B. Rangovas 2015 m. balandžio 27 d. raštu Nr. SR-150427-01DL papildė anksčiau minėtą rašą, informuodamas Užsakovą, kad techninio projekto konstrukcinėje dalyje nėra suprojektuoti esamo pastato Nr. 1B2p A ir 4 ašies pamatų gilinimo ir stiprinimo darbai, kurie yra būtini tinkamam statybos darbų užbaigimui;
- C. 2015 m. gegužės 18 d. techninės priežiūros vadovas iš UAB „Dividio“ 2015 m. gegužės 18 d. raštu Nr.15/05/18 informavo Užsakovą apie siūlomą papildomų pamatų stiprinimo ir gilinimo darbų pakeitimą ir jo būtinybę įgyvendinant techninio projekto rodiklius;
- D. 2015 m. birželio 18 d. raštu Nr. 15-313 techninio projektai rengėjai „TAEM architektai“ informavo Užsakovą, kad numatomi keitimai keičia esminius techninio projekto sprendinius ir todėl reikia inicijuoti techninio projekto korektūrą ir A laidos išleidimą;
- E. gavęs Rangovo, projektuotojų ir techninės priežiūros vadovo raštus Užsakovas 2015 m. liepos 22 d. raštu Nr. R18 - 1037 (13.18) kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos prašydamas pritarimo papildomiems darbams pirkti;
- F. Užsakovas kreipėsi į techninio projekto rengėjus UAB „TAEM Architektai“, kad būtų pateikta pakoreguota techninio projekto Konstrukcijų dalis. Techninio projekto rengėjai 2015 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr.15-411 Užsakovui perdavė techninio projekto konstrukcijų dalies A laidą;



G. Užsakovas viešo pirkimo Nr. 245702 būdu įsigijo esamo pastato Nr. 1B2p A ir 4 ašies pamatų gilinimo ir stiprinimo darbus – 2015 m. rugsėjo 25 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė Papildomų darbų sutartį Nr. F11-139 ir dėl šioje sutartyje numatytų darbų atlikimo yra būtinas baigimo laiko pratęsimas.

1. susitarė ir, vadovaudamiesi rangos sutarties F11-33 FIDIC bendrųjų sąlygų 8.4 papunkčiu bei Pasiūlymo priedo 15 eilute, sudarė šį susitarimą dėl rangos sutarties Nr. F11-33 pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė pakeisti Pasiūlymo priedo 8 eilutę ir ją išdėstyti taip:

„Baigimo laikas	1.1.3.3	Darbo projekto rengimo pradžia – sutarties įsigaliojimo diena. Darbo projektas rengiamas darbų vykdymo metu. Baigimo laikas – Perėmimo pažymos išdavimas, bet ne vėliau kaip iki 2015-11-01.“
-----------------	---------	---

2. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.
3. Susitarimo pakeitimas įsigalioja nuo momento, kai jį pasirašo abi Šalys, ir tampa neatskiriama rangos sutarties Nr. F11-33 dalimi.
4. Šalys pripažįsta, jog prieš pasirašydamos šį Susitarimą, susipažino su visu jo turiniu ir vienodai suprato visas jo sąlygas, Susitarimas atitinka kiekvienos Šalies valią bei ketinimus.
5. Visi Šalių ginčai, kylantys dėl šio Susitarimo sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, yra sprendžiami Šalių tarpusavio derybose, o nepavykus susitarti tokiu būdu, bet kuri Šalis gali perduoti ginčą spręsti Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos teisę.

Rangovas:

UAB „Litcon“

Islandijos g. 4, LT-01401, Vilnius

Įmonės kodas: 123228761

PVM mokėtojo kodas: LT232287610


Tel. +370 5 2 125052

Faks. +370 5 2 620195

El. paštas: statyba@litcon.lt

a. s. LT722140300000940124

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius


 (vardas, pavardė, parašas)
 „LitCon“
 Nr. 2
 A. V. SIDLAUSKIENĖ
 Vilnius

Užsakovas:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius

Įmonės kodas: 188752740

PVM mokėtojo kodas: LT100001121512


Tel. +370 5 2 391175

Faks. +370 5 2 391176

El. paštas: info@zuv.lt

a.s. LT464010042400010026

Bankas DNB bankas


 Žuvininkystės tarnybos
 direktorė
 (vardas, pavardė, parašas)
 Jūdrė Šidlauskienė
 Lietuvos Respublika
 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
 Vilnius