

Pakeitimo nurodymas Nr.2 pagal rangos sutartį Nr. 447-08(23.2.2-56) „Nuotekų tinklų plėtra Kremplių gatvėje, Vilniuje“
(2015-11-24) *06.03-635(23.06)*

Rangovas: UAB „KRS“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas / Perkančioji organizacija: UAB „Vilniaus vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr.447-08(23.2.2-56) „Nuotekų tinklų plėtra Kremplių gatvėje, Vilniuje“ (toliau –Sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatomis Inžinieriui inicijavus ir Užsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-10-02 raštu Nr. S-12012 pritarus pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

1) nereikia atlikti darbų (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

pagal rangos sutartį numatytas informacinio ir nuolatinio aiškinamojo stendų pastatymas nurodant finansavimo šaltinį. Dėl 2007–2013 m. programos Sanglaudos fondo lėšų trūkumo, rangos sutarties finansavimas perkeltas į 2014-2020 m. programos laikinąjį finansavimą. Todėl stendai turi atitikti 2014–2020 m. informacinių ir nuolatinių stendų reikalavimus bei techninės charakteristikas. Tačiau stendų reikalavimų, kurie bus pateikti Europos Komisijos priimtame įgyvendinimo akte, projektas patvirtintas ir Finansų ministerija informacinių ir nuolatinių stendų/lentų pavyzdžius pateikė bei ES struktūrinių fondų svetainėje patalpino tik 2015-10-23, kuomet 2015-10-07 statybos užbaigimo aktu Nr.SUA-00-151007-00488 valstybinė komisiją objektą pripažino baigtu.

Atsižvelgiant į tai, sutartyje numatytas informacinis stendas nebus statomas. Atsisakoma darbų numatytų Darbų kiekių žiniaraščio Nr.1 „Bendroji dalis“ 1.1 pozicijoje „Informacinių stendų įrengimas ir priežiūra“.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo nustatė, kad neatliekamų darbų apimtys yra įvertintos ir pamatuotos.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad darbų atsisakymas neturi įtakos Techninio projekto sprendiniams.

Dėl šio pakeitimo nebuvo kliūčių užbaigti pagal rangos sutartį statomo statinio statybos užbaigimo procedūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma Eur, be PVM
Viso neatliekamų darbų vertė	1.042,63

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma (*Rangos sutarties 6 p.*) :
Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

251.506,03 Eur (du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai šeši eurai 3 ct),

PVM sudaro:

52.816,27 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų 27 ct),


Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

304.322,30 Eur (trys šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai 30 ct).

PRIDEDAMA:


Priedas Nr.1	Užsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-10-02 raštas Nr. S-12012, 1 lapas;
Priedas Nr.2	Rangovo UAB „KRS“ 2015-10-01 raštas Nr. 1524, 1 lapas;
Priedas Nr.3	FIDIC Inžinieriaus UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 2015-09-28 raštas Nr. 530, 1 lapas;
Priedas Nr.4	Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-11-24 raštas Nr.4S-3905;

Inžinierius:


(parašas, data)


(vardas pavardė)


Užsakovas:


(parašas, data)

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas
L. e. generalinio direktoriaus pareigas
Gintautas Maniušis


(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data)

Projektų vadovas
Justinas Janušas
(vardas pavardė)

UAB „Vilniaus vandenys“
Projekto vadovė
Viktorija Ganytė

UAB „Vilniaus vandenys“
Pietros ir pardavimų
direktoriaus pavaduotojas
Linas Didžiulis