

2015 M. KOVO 16 D. RANGOS SUTARTIES NR. F11-33

SUSITARIMAS NR. 5 *IF11-209*

2015-*12-07*

Vilnius

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus, veikiančios pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, (toliau - Užsakovas)

ir

UAB „Litcon“, atstovaujama *Direktorius*
Linas Piliponis, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas) (kartu su subrangovu UAB „Norus“)

toliau kartu vadinamos Šalys, o kiekviena atskirai Šalimi,

atsižvelgdamos į aplinkybes, kurių sutarties Šalys sudarydamos 2015 m. kovo 16 d. rangos sutartį Nr. F11-33 (toliau – Sutartis) nenumatė ir negalėjo numatyti:

Rangovui vykdant rangos darbus, paaiškėjo nemažai techninio projekto trūkumų. Techninio projekto Elektrotechnikos dalyje nėra įvertintas bendras rekonstruojamo objekto elektros galingumas, techniniame projekte nebuvo įvertinta (suprojektuota) vandens gręžinio ir nuotekų siurblinės elektros maitinimas sklype, pastatų viduje pasikeitė elektros kabelio išdėstymo vieta, nebuvo išspręstas visos technologinės įrangos elektros pajungimas, techniniame projekte buvo numatyta netinkama elektros pastotės vieta;

techninio projekto Statinio architektūros dalyje yra numatyti tokie stoglangiai, kurių techninių parametrų stoglangių gamintojai negali įvykdyti: L-8 aliuminio stoglangiams neįmanomas ašinis varstymas 180 laipsniu, nes tokia aliuminio sistema yra skirta tik langams, esantiems vertikaliajoje plokštumoje;

techninio projekto Vėdinimo dalyje yra numatyti kompresoriai, kurie neatitinka techniniame projekte numatytų deguonies generatoriaus parametrų. Suprojektuoti kompresoriai yra didesnės galios nei reikia, atlikus techninio projekto korektūrą buvo parinktas deguonies generatoriaus parametrus atitinkantis kompresorius;

techninio projekto Statinio konstrukcijos dalyje neįvertinta techninio projekto Statinio architektūros dalies techninėse specifikacijose pateikta informacija apie epoksidinių grindų įrengimą. Grindų detalės ST-3 sprendinys pateiktas neatsižvelgiant į techninio projekto Sklypo plano aukščių

plane nurodytus duomenis. Detalės ST-3 sprendinys keistinas dėl techninio projekto Statinio konstrukcijos dalies klaidos;

techniniame projekte nebuvo įvertintas (suprojektuotas) jūrinio vandens padavimas į laboratoriją, apytakinis vandens tinklas, cirkuliacinis vandentiekis, todėl būtina keisti vamzdinių parametrus, plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai turi būti keičiami į polipropilinius;

techniniame projekte technologinėje dalyje numatyta modulių mezokosmų konstrukcija neleidžia atlikti dumblių bakterijų, zooplanktono, natūralios Kuršių marių ir Baltijos jūros bendrijos, azoto ir fosforo maistinių medžiagų ciklo tyrimų bei tyrimų su akvakultūroje auginamais gyvūnais naudojant terminę konvekciją dėl konusinio dugno, skersinių pertvarų turio keitimui, automatinio mezokosmų vandens temperatūros keitimo pagal lauke esančią aplinkos būklę, mezokosmų vandens maišymo su panardinamais propeleriais. Atsižvelgiant į tai, kad buvo parinkti netinkami techniniai sprendimai, būtina pakeisti modulių mezokosmų konstrukciją ir komplektaciją ir atsisakyti sudėtingos ir brangios įrangos, kuri yra reikalinga specifiniams darbams su mikroorganizmais: panardinamo apšvietimo ir UV spektro lempų, automatinės mėginių paėmimo sistemos, panardinamų vielinių kaitintuvų bei gelinio kaitintuvo mezokosmų sienose, vandens recirkuliacijos ir maišymo elementų ir kt. Techniniame projekte numatytas netinkamų parametrų srovės kanalas. Tokio dydžio kanalo neįmanoma tinkamai eksploatuoti ir atlikti visaverčius eksperimentus.

Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas)

1. šalys sutaria atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų:

Elektrotechnikos nevykdomi darbai – 2 250,30 Eur su PVM (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 30 ct).;

Statinio architektūros nevykdomi darbai – 28 755,76 Eur su PVM (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 49 ct);

Vėdinimo nevykdomi darbai – 19 636,75 Eur su PVM (devyniolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt šeši eurai, 75 ct);

Statinio konstrukcijos nevykdomi darbai – 11 881,52 Eur su PVM (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas, 52 ct);

Vandentiekio, nuotekų šalinimo (vidaus dalies) nevykdomi darbai – 21 092,92 Eur su PVM (devyniolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniolika, 55 ct);

Eksperimentinės ekologijos technologinės dalies nevykdomi darbai – 70 074,19 Eur su PVM (septyniasdešimt tūkstančių septyniasdešimt keturi, 19 ct);

2. Atsisakomų darbų suma – **153 691,44 Eur su PVM** (šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt vienas euras, 44 ct).

3. Šalys sutaria, kad visos Sutarties sąlygos, kiek jų nepakeičia šis Susitarimas, pilna apimtimi galioja šiam Susitarimui.

4. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo dienos iki visų Šalių išpareigojimų, priimtų pagal šį Susitarimą, įvykdymo.

4. Susitarimo neatskiriama dalis yra: elektrotechnikos, statinio architektūros, vėdinimo, statinio konstrukcijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo (vidaus dalies), eksperimentinės ekologijos technologinės dalies nevykdomų darbų lokalinės sąmatos ir Žiniaraštis (įkainuotos veiklos sąrašas Nr. 3);

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas Nr. 5 sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

7. Šalių rekvizitai:

Rangovas:	Užsakovas:
UAB „Litcon“ Islandijos g. 4, LT-01401, Vilnius Įmonės kodas: 123228761 PVM mokėtojo kodas: LT232287610 Tel. +370 5 2 125052 Faks. +370 5 2 620195 El. paštas: statyba@litcon.lt a. s. LT722140300000940124 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius Įmonės kodas: 188752740 PVM mokėtojo kodas: LT100001121512 Tel. +370 5 2 391175 Faks. +370 5 2 391176 El. paštas: info@zuv.lt a.s. LT464010042400010026 Bankas DNB bankas


(vardas, pavardė, parašas)
Direktorius
Linas Piliponis
A. V.
„LitCon“
Nr. 2
VILNIUS

Vaclave Petliuk
(vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Tarptautinių reikalų ir rinkos
skyriaus vyriausioji specialistė


Danutė Grinevičienė

Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM
vyriausiojo patarėjo


Vytautas Grušauskas

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas


Tadas Bankauskas