

160

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2014-10-09 SUTARTIES Nr. 24003_140554S1RSL/550 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2016 m. sausio 6 d.

Vilnius

UAB „Vilniaus energija“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama bendrųjų reikalų departamento direktorės Renatos Mikšytės, pavaduojančios komercijos direktorių, l. e. viceprezidento pareigas, veikiančios pagal 2015-12-23 įsakymą Nr. 467, ir **AB „Axis Industries“** (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau abu kartu vadinami Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) 2014-10-09 Šalys sudarė Rangos sutartį Nr. 24003_140554S1RSL/550 (toliau – **Sutartis**) „**E-2 KATILO PTVM-100 NR. 4 NOx MAŽINIMAS, ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS**“ (toliau – ir **Projektas/ Darbai**);

2) Rangovas pateikė Užsakovui 2015-11-25 raštą Nr. 15V_322, kuriuo paprašė Užsakovą sudaryti sąlygas atlikti katilo Nr. 4 (PTVM-100) bandomąjį užkūrimą bei „karštąjį“ derinimą nominaliu (116 MW) katilo darbo režimu;

3) 2015-11-27 raštu Nr. 004-02-24459 Užsakovas informavo Rangovą, jog nuo UAB „Vilniaus energija“, vykdydama elektros gamybos bei kvotinės elektros planus, nuo 2015-10-26 pradėjo eksploatuoti E-3 elektrinės bloką, tuo pačiu tiekdamą šilumos energiją į šilumos perdavimo tinklą, todėl, atsižvelgiant į tuo metu esantį miesto šilumos poreikį, Užsakovas neturi galimybių leisti atlikti katilo Nr. 4 (PTVM-100) „karštąjį“ derinimą/bandymą nominaliu katilo darbo režimu. Taip pat informavo, jog sąlygas išbandyti katilą Užsakovas galės sudaryti tik atšalus orams ir atsiradus papildomam šilumos poreikiui Vilniaus mieste. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, Užsakovas tuo pačiu 2015-11-27 raštu Nr. 004-02-24459, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.2. punktu, sustabdė Darbų pagal Sutartį vykdymą iki bus galimybė atlikti katilo Nr. 4 paleidimo – derinimo darbus minimaliu katilo darbo režimu.

4) 2015-12-29 raštu Nr. 004-02-26515 Užsakovas informavo Rangovą, kad Darbai pagal Sutartį gali būti tęsiami, t.y. gali būti atliekami katilo Nr. 4 paleidimo – derinimo darbai;

5) Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.1 p. numatyta, jog darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti, jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės (taip pat su juo susijusių, jam pavaldžių ar kontroliuojamų asmenų ar subrangovų) sustabdo (Bendrųjų sąlygų 12.2.2. punktas) darbų vykdymą pagal Sutartį;

6) Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.3 p. numatyta, jog Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių ar buvo sustabdyti darbai pagal Sutartį;

7) pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 punktą, darbų atlikimo terminų pasikeitimai įforminami abiejų šalių pasirašomu susitarimu,

vadovaudamosi Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1, 12.5.1.1. ir 12.6 punktais, sudaro šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitaria:

1. Pratęsti Sutarties specialiųjų sąlygų 8 p. numatytą Darbų atlikimo terminą tiek kalendorinių dienų, kiek vadovaujantis Sutarties sąlygomis buvo sustabdyti Darbai, tačiau ne ilgesniam terminui, nei nuo Darbų vykdymo stabdymo dienos (2015-11-27) buvo likę iki Darbų įvykdymo termino pabaigos (2015-11-30 (Specialiųjų sąlygų 8 p.)), t.y. 3 (trims) kalendorinėmis dienomis iki 2016-01-01.

2. Pratęsus Sutarties Darbų atlikimo/Darbų pabaigos terminus, kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Susitarimo pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Šis Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Rangovui ir Užsakovui.

PRIDEDAMA:

1. AB „Axis Industries“ 2015-11-25 raštas Nr. 15V_322.
2. UAB „Vilniaus energija“ 2015-11-27 raštas Nr. 004-02-24459p.
3. UAB „Vilniaus energija“ 2015-12-29 raštas Nr. 004-02-26515.

Rangovo ir Užsakovo rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: +370 5 266 7199, 1899
Faksas +370 5 266 7339
Įmonės kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314
Sąskaita Nr. LT 987300010071661019
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Bendrųjų reikalų departamento direktorė
Renata Mikšytė




The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'Lietuvos Respublika' at the top and 'Vilnius' at the bottom. The inner border contains 'UAB' at the top, 'VILNIAUS ENERGIJA' in the middle, and 'IV' at the bottom. There are small stars on either side of the word 'ENERGIJA'.

Rangovas:

AB „Axis Industries“
Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
Tel.: +370 37 360 234
Faksas +370 37 360 358
Įmonės kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT657070515
Sąskaita Nr. LT237400010199223815
„Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas
Banko kodas 74000

Generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt



UAB „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, Vilnius
Projektų direktoriui
Tadui Janušauskui
faksas 8-5 266 7017

2015 11 25 Nr. 15V_322

**DĖL 2014-10-09 SUTARTIES NR. 24003_140554S1RSL/ 550 PALEIDIMO IR DERINIMO
DARBŲ**

Informuojame, kad pagal 2014-10-09 pasirašytą sutartį Nr. 24003_140554S1RSL/ 550 „E-2 KATILO PTVM-100 NR. 4 NOx MAŽINIMAS“ Rangovas AB „Axis Industries“ nori atlikti katilo Nr. 4 (PTVM-100) bandomąjį užkūrimą, „karštąjį“ derinimą nominaliu (116 MW) katilo darbo režimu nuo lapkričio mėn. 30 d.

1. Derinimo metu įrangą bus bandoma visais režimais, taip pat gali būti ir nenumatytų didelių trumpalaikių katilo galios svyravimų.

2. Bandymo metu galimi ir nenumatyti katilo stojimai - nutraukinat šilumos tiekimą į tinklus bei darbo pauzės atliekant korekcijas katilo valdymo sistemose.

Prašome patvirtinti, kad bus sudarytos visos bandymų sąlygos arba vadovaujantis šios sutarties sąlygomis arba patvirtinti kitą bandymų datą.

Projektų vadovas

Rimantas Šimeliūnas

Originalas siunčiamas nebus

AB „Axis Industries“
Kulautuvos g.45a
LT-47190 Kaunas
Generaliniam direktoriui
Remigijui Baltrušaičiui
Faks. 8 37 360358

2015-11-24 Nr. 004-02-24459 p
Į 2015-11-25 Nr. 15V_322

DĖL 2014-10-09 SUTARTYJE NR. 24003_140554S1RSL/550 NUMATYTŲ E-2 KATILO PTVM-100 NR.4 PALEIDIMO IR DERINIMO DARBŲ

UAB „Vilniaus energija“, vykdydama elektros gamybos ir kvotinės elektros gamybos planus, nuo 2015-10-26 pradėjo eksploatuoti E-3 elektrinės energijos bloką, tuo pačiu tiekdamą į šilumos perdavimo tinklą šilumos energiją. Esant dabartiniam šilumos poreikiui Vilniaus mieste, Bendrovė neturi galimybių leisti Vandens šildymo katilą išbandyti nominaliu (116 MW) galios režimu. Galimybę išbandyti katilą galėsime suteikti tik atšalus orams ir atsiradus papildomam šilumos poreikiui Vilniaus mieste, apie tai informuosime kai tik bus tokios galimybės. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis sudarytos 2014-10-09 rangos sutarties Nr. 24003_140554S1RSL/550 (toliau – **Sutartis**) bendrųjų sąlygų 12.2.2. punktu, darbų vykdymas pagal Sutartį yra stabdomas iki bus galimybė atlikti katilo paleidimo – derinimo darbus. Vadovaujantis Sutarties 12.5.1.1. punktu, darbų užbaigimo terminai bus pratęsti tiek dienų, kiek rangovas negalėjo vykdyti darbų pagal Sutartį.

Projektų direktorius



Tadas Janušauskas

Raimondas Petreikis, 2667022

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“
Jošionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 7199, 1899
Faksas (8 5) 266 7339

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314

A. s. LT927044060001583907
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
el. p. info@vilniausenergija.lt

Vilniaus energija



AB „Axis Industries“
Kulautuvos g.45a
LT-47190 Kaunas
Generaliniam direktoriui
Remigijui Baltrušaičiui
Faks. 8 37 360358

2015-12-29 Nr. 004-02-26515
Į 2015-11-25 Nr. 15V_322

DĖL 2014-10-09 SUTARTYJE NR. 24003_140554S1RSL/550 NUMATYTŲ E-2 KATILO PTVM-100 NR.4 PALEIDIMO IR DERINIMO DARBŲ

UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis sudarytos 2014-10-09 rangos sutarties Nr. 24003_140554S1RSL/550 (toliau – **Sutartis**) bendrųjų sąlygų 12.2.2. punktu buvo sustabdžiusi Sutartį iki bus galimybė atlikti katilo paleidimo – derinimo darbus ir apie tai pranešusi 2015-11-27 raštu Nr. 004-02-24459p.

Informuojame, kad AB „Axis Industries“ gali tęsti Sutartį vykdymą ir pradėti katilo paleidimo-derinimo darbus. Vadovaujantis Sutarties 12.5.1.1. punktu, darbų užbaigimo terminai bus pratęsti tiek dienų, kiek rangovas negalėjo vykdyti darbų pagal Sutartį.

Projektų direktorius

Tadas Janušauskas

Raimondas Petreikis, 2667022

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 7199, 1899
Faksas (8 5) 266 7339

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314

A. s. LT927044060001583907
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
el. p. info@vilniausenergija.lt