

SUSITARIMAS NR. 1 168

DĖL 2014-12-08 SUTARTIES Nr. 688 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2016 m. sausio 6 d.

Vilnius

UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama bendrųjų reikalų departamento direktorės Renatos Mikšytės, pavaduojančios komercijos direktorių, l. e. viceprezidento pareigas, veikiančios pagal 2015-12-23 įsakymą Nr. 467, ir **AB „Axis Industries“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau abu kartu vadinami Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) 2014-12-08 Šalys sudarė Rangos sutartį Nr. 688 (toliau – **Sutartis**) „**N. VILNIO (RK2) KATILO TVGM-30 REKONSTRUKCIJA. KATILO DEGIKLIŲ PAKEITIMAS IR VALDYMOMODERNIZAVIMAS. PRAMONĖS G. 95, VILNIUS**“ (toliau – ir **Projektas/ Darbai**);

2) Rangovas pateikė Užsakovui 2015-11-16 raštą Nr. 5V_323, kuriuo paprašė Užsakovą sudaryti sąlygas atlikti katilo Nr. 4 (TVGM-30) bandomąjį užkūrimą, „karštąjį“ derinimą nominaliu (30 MW) katilo darbo režimu nuo 2015 m. lapkričio 25 d.;

3) 2015-11-23 raštu Nr. 004-02-23665 Užsakovas informavo Rangovą, jog bandomojo užkūrimo, derinimo ir bandymų darbų negalima atlikti Sutarties darbų grafike nustatytais terminais dėl objektyvių ir pagrįstų, nuo Sutarties šalių valios nepriklausančių, aplinkybių. Tai yra, dėl šiuo metu esamos aukštesnės nei įprasta aplinkos oro temperatūros, šilumos energijos poreikis yra mažesnis nei įprastai. Katilo VŠK-4 nominalus galingumas yra 30 MW, o šiomis dienomis šilumos poreikis Naujojoje Vilnioje viso sudaro 8-12 MW. Taip pat informavo, jog vykdant darbus RK-2 katilinėje pagal kitas sutartis/projektus, papildomai (ne šios Sutarties apimtyje) buvo priimtas būtinas techninis sprendimas atlikti RK-2 katilinės bendrastotinių įrenginių valdymo sistemos schemos pakeitimus, susijusius su RK-2 katilinės bendrastotinių įrenginių valdymo sistemos patikimumo didinimu. Kol neatlikti minėti RK-2 katilinės bendrastotinių įrenginių valdymo sistemos schemos pakeitimai, nėra galimybės perjungti ir išbandyti RK-2 katilinės tinklo siurblių valdymą prie pagal Sutartį įrengtos valdymo sistemos, o esant nepakankamam šilumos poreikiui Naujojoje Vilnioje neįmanoma atlikti rekonstruoto Katilo VŠK-4 derinimus ir bandymus visais Katilo VŠK-4 darbo režimais (t.y. nėra galimybės atlikti Katilo VŠK-4 bandomojo užkūrimo, Katilo VŠK-4 ir tinklo siurblių valdymo sistemos derinimo ir bandymo darbų pagal Sutartį). Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, Užsakovas tuo pačiu 2015-11-23 raštu Nr. 004-02-23665, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.2 punktu, sustabdė Darbų pagal Sutartį vykdymą iki išnyks aprašytos objektyvios priežastys.

4) 2015-12-29 raštu Nr. 004-02-26509 Užsakovas informavo Rangovą, kad Darbai pagal Sutartį gali būti tęsiami, t.y. gali būti atliekami katilo VŠK-4 derinimai ir bandymai;

5) Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.1 p. numatyta, jog darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti, jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės (taip pat su juo susijusių, jam pavaldžių ar kontroliuojamų asmenų ar subrangovų) sustabdo (Bendrųjų sąlygų 12.2.2. punktas) darbų vykdymą pagal Sutartį;

6) Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.3 p. numatyta, jog Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių ar buvo sustabdyti darbai pagal Sutartį;

7) pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 punktą, darbų atlikimo terminų pasikeitimai įforminami abiejų šalių pasirašomu susitarimu,

vadovaudamosi Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1, 12.5.1.1. ir 12.6 punktais, sudaro šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitaria:

1. Pratęsti Sutarties specialiųjų sąlygų 8 p. numatytą Darbų atlikimo terminą tiek kalendorinių dienų, kiek vadovaujantis Sutarties sąlygomis buvo sustabdyti Darbai, tačiau ne ilgesniam terminui, nei

nuo Darbų vykdymo stabdymo dienos (2015-11-30) buvo likę iki Darbų įvykdymo termino pabaigos (2015-12-07 (Specialiųjų sąlygų 8 p.)), t.y. 8 (aštuoniomis) kalendorinėmis dienomis iki 2016-01-06.

2. Pratęsus Sutarties Darbų atlikimo/Darbų pabaigos terminus, kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Susitarimo pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Šis Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Rangovui ir Užsakovui.

PRIDEDAMA:

1. AB „Axis Industries“ 2015-11-16 raštas Nr. 5V_323.

2. UAB „Vilniaus energija“ 2015-11-23 raštas Nr. 004-02-23665.

3. UAB „Vilniaus energija“ 2015-12-29 raštas Nr. 004-02-26509.

Rangovo ir Užsakovo rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: +370 5 266 7199, 1899
Faksas +370 5 266 7339
Įmonės kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314
Sąskaita Nr. LT 987300010071661019
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Bendrųjų reikalų departamento direktorė
Renata Mikšytė



Rangovas:

AB „Axis Industries“
Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
Tel.: +370 37 360 234
Faksas +370 37 360 358
Įmonės kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT657070515
Sąskaita Nr. LT237400010199223815
„Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas
Banko kodas 74000

Generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis



Projektų vadovas
Rimantas Šimeliūnas

UAB „Vilniaus energija“
Projektų valdymo tarnyba
Vadovas
Saulius Jępčikas

UAB „Vilniaus energija“
Pirkimų skyriaus vadybininkas
Gintaras PETRUČIONIS

UAB „Vilniaus energija“
Projektų direktorius
Tadas Janušauskas

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt

AXIØMA
EFFICIENCY ENGINEERING

UAB „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, Vilnius
Projektų valdymo tarnybos vadovui
Sauliui Jezepčikui
faksas 8-5 266 7017

2015 11 16 Nr. 15V_323

**DĖL 2014-12-08 SUTARTIES NR. 24003_140710S1RSL/ 688 PALEIDIMO IR DERINIMO
DARBŲ**

Informuojame, kad pagal 2014-12-08 pasirašytą sutartį Nr. 24003_140710S1RSL/ 688 „N. Vilnios katilinės (RK2) katilo TVGM-30 rekonstrukcija. Katilo degiklių pakeitimas ir valdymo modernizavimas. Pramonės g. 95, Vilnius“ Rangovas AB „Axis Industries“ nori atlikti katilo Nr. 4 (TVGM-30) bandomąjį užkūrimą, „karštąjį“ derinimą nominaliu (30 MW) katilo darbo režimu nuo lapkričio mėn. 25 d.

1. Derinimo metu įrangą bus bandoma visais režimais, taip pat gali būti ir nenumatytų didelių trumpalaikių katilo galios svyravimų.

2. Bandymo metu galimi ir nenumatyti katilo stojimai - nutraukinat šilumos tiekimą į tinklus bei darbo pauzės atliekant korekcijas katilo valdymo sistemose.

Prašome patvirtinti, kad bus sudarytos visos bandymų sąlygos arba vadovaujantis šios sutarties sąlygomis arba patvirtinti kitą bandymų datą.

Projektų vadovas



Rimantas Šimeliūnas

Vilniaus energija



AB „Axis Industries“
Projektų vadovui
Rimantui Šimeliūnui
Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

2015-11-23 Nr. 004-02-23665
2015-11-16 Nr. 15V_323

DĖL PALEIDIMO IR DERINIMO DARBŲ

Atsakydami į Jūsų 2015-11-16 raštą Nr. 5V_323, informuojame, kad pagal AB „Axis Industries“ (toliau – **Rangovas**) ir UAB „Vilniaus energija“ 2014-12-08 sudarytą Rangos sutartį Nr. 688 (toliau – **Sutartis**) numatytą atlikti Naujosios Vilnios rajoninės katilinės Nr. 2 (toliau – **RK-2 katilinė**) vandens šildymo katilo Nr. 4 (toliau – **Katilas VŠK-4**) bandomojo užkūrimo, derinimo ir bandymų darbų negalima atlikti Sutarties darbų grafike nustatytais terminais dėl objektyvių ir pagrįstų, nuo Sutarties šalių valios nepriklausančių, aplinkybių. Tai yra, dėl šiuo metu esamos aukštesnės nei įprasta aplinkos oro temperatūros, šilumos energijos poreikis yra mažesnis nei įprastai. Katilo VŠK-4 nominalus galingumas yra 30 MW, o šiomis dienomis šilumos poreikis Naujojoje Vilnioje viso sudaro 8-12 MW.

Taip pat pranešame, kad vykdant darbus RK-2 katilinėje pagal kitas sutartis/projektus, papildomai (ne šios Sutarties apimtyje) buvo priimtas būtinas techninis sprendimas atlikti RK-2 katilinės bendrastotinių įrenginių valdymo sistemos schemos pakeitimus, susijusius su RK-2 katilinės bendrastotinių įrenginių valdymo sistemos patikimumo didinimu.

Kol neatlikti minėti RK-2 katilinės bendrastotinių įrenginių valdymo sistemos schemos pakeitimai, nėra galimybės perjungti ir išbandyti RK-2 katilinės tinklo siurblių valdymą prie pagal Sutartį įrengtos valdymo sistemos, o esant nepakankamam šilumos poreikiui Naujojoje Vilnioje neįmanoma atlikti rekonstruoto Katilo VŠK-4 derinimus ir bandymus visais Katilo VŠK-4 darbo režimais (t.y. nėra galimybės atlikti Katilo VŠK-4 bandomojo užkūrimo, Katilo VŠK-4 ir tinklo siurblių valdymo sistemos derinimo ir bandymo darbų pagal Sutartį).

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nuo 2015-11-30 sustabdome Sutarties darbų vykdymą (Sutarties bendrųjų sąlygų 12.2.2 p., Sutarties specialiųjų sąlygų 12.2.1 p.) iki išnyks aukščiau aprašytos objektyvios priežastys. Apie galimybę tęsti darbus pranešime atskirai. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.1 p., 12.5.1.3 p., 12.6 p., Sutartyje numatytas galutinis darbų atlikimo terminas bus pratęsiamas tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek buvo sustabdyti darbai dėl aukščiau nurodytų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių, bet ne ilgiau, nei numatyta Sutartyje.

Projektų direktorius

Tadas Janušauskas

Saulius Jezepčikas, tel. (8 5) 266 7011

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 7199, 1899
Faksas (8 5) 266 7339

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314

A. s. LT927044060001583907
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
el. p. info@vilniausenergija.lt

Vilniaus energija



AB „Axis Industries“
Kulautuvos g.45a
LT-47190 Kaunas
Generaliniam direktoriui
Remigijui Baltrušaičiui
Faks. 8 37 360358

2015-12-29 Nr. 004-02-26509
I Nr.

DĖL 2014-12-08 SUTARTYJE NR. 688 NUMATYTŲ DARBŲ

UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis 2014-12-08 sudarytos rangos sutarties Nr. 688 (toliau – **Sutartis**) Bendrųjų sąlygų 12.2.2. punktu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 12.2.1 punktu buvo sustabdžiusi Sutartį iki bus galimybė tęsti darbus ir apie tai pranešusi 2015-11-27 raštu Nr. 004-02-24459p.

Informuojame, kad AB „Axis Industries“ gali tęsti pagal Sutartį vykdomus darbus. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.1 punktu, darbų užbaigimo terminai bus pratęsti tiek dienų, kiek rangovas negalėjo vykdyti darbų pagal Sutartį.

Projektų direktorius

Tadas Janušauskas

Saulius Jezepčikas, 266 7011

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 7199, 1899
Faksas (8 5) 266 7339

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314

A. s. LT927044060001583907
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
el. p. info@vilniausenergija.lt