

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2015-04-21 SUTARTIES NR. LTS267/50002_150004S1VJ DARBŲ ĮVYKDYMO TERMINŲ
PAKEITIMO

2015 m. lapkričio 11 d.
Vilnius


UAB „LITESKO“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal įgaliojimą, ir UAB „Axis Technologies“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus veikiančio pagal įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2015-04-21 Šalys sudarė Rangos sutartį Nr. LTS267/50002_150004S1VJ (toliau – **Sutartis**) „*Kelmės miesto katilinės (Mackevičiaus g. 10) rekonstrukcija, įrengiant 1,2 MW galios biokuro katilą ir kondensacinį dūmų ekonomizerį*“ (toliau – ir **Projektas/ Darbai**);
- Projekto rekonstrukcijos darbai nebuvo pradėti pagal Darbų atlikimo grafiką (toliau – **Grafikas**) dėl šių objektyvių aplinkybių:
 - Rangovas 2015-07-13 raštu Nr. 0325-1 kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo demontuoti esamą VŠK-1-5 kaminą (pagal Sutarties priedą Nr. 1), t.y. pradėti Projekto rekonstrukcijos darbus Grafike numatytais terminais. Siekiant demontuoti kaminą VŠK-1-5 reikėjo jį atjungti nuo dūmtakių VŠK-6 ir VŠK-7 bei išardyti šio kamino pamatus. Kadangi kaminas VŠK-1-5 buvo planuojamų naujai pastatyti statinių vietoje, tik demontavus kaminą VŠK-1-5 galėjo būti pradėti Projekto bendrastatybiniai darbai. ***Tai yra, Rangovas negalėjo atlikti kitų Projekto statybos darbų, kol nebuvo demontuotas katilas VŠK-1-5;***
 - Užsakovas 2015-07-15 raštu Nr. 187 informavo Rangovą, kad kamino VŠK-1-5 demontavimo darbus galės vykdyti nuo 2015-08-20, kai bus atliktas mobilios katilinės prijungimas, kadangi šilumos tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą;
 - dėl nurodytų aplinkybių Projekto statybos darbų pradžia vėlavo ir Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių pagal Sutartį 39 (trisdešimt devynias) kalendorines dienas;
 - esant nurodytoms aplinkybėms nėra galimybės Darbus baigti iki Sutarties specialiųjų sąlygų 8 punkte numatyto galutinio Darbų įvykdymo termino (Sutarties bendrųjų sąlygų 13.10 p.), kuris yra 2015-11-20;
 - Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.1 p. numatyta, jog darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti, jei Rangovas negali vykdyti prievolių dėl objektyvių aplinkybių, tiesiogiai įtakančių darbų vykdymą;
 - Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.3 p. numatyta, jog Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių;


bei vadovaudamiesi Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.1, 12.5.1.3, 12.6 punktais, sudaro šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie Sutarties ir susitaria:

1. Pratęsti Sutarties specialiųjų sąlygų 8 p. numatytą Darbų atlikimo terminą tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas negalėjo vykdyti prievolių pagal Sutartį, t.y. 39 (trisdešimt devyniomis) kalendorinėmis dienomis iki 2015-12-29. Atitinkamai Šalys iki 2015-12-29 pratęsia darbų pabaigos terminą.

Juristė
Reda Maziliauskaitė



Viktoras Rinkevičius



2. Pratęsus Sutarties Darbų atlikimo/Darbų pabaigos terminus, kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo.
5. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Susitarimo pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Axis Technologies“ 2015-07-13 rašto Nr. 0325-1 kopija.
2. UAB „LITESKO“ filialo „Kelmės šiluma“ 2015-07-15 rašto Nr. 187 kopija.

UAB „LITESKO“

Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel. +370 5 266 7500
Faksas +370 5 266 7510
Įmonės kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
A.s. LT78 7044 0600 0141 9259
AB SEB bankas, banko kodas 70440
El. paštas info@litesko.lt


UAB „Axis Technologies“

Kulautuvos g. 45A, Kaunas
Tel. +370 37 424514
Faks. +370 37 424516
Įmonės kodas 135110361
PVM mokėtojo kodas LT351103610
A.s. LT48 7400 0388 5522 3810
Danske Bank, banko kodas 74000
El. pastas info@axis.lt

Eksplotacijos direktorius


Tadas Janušauskas

A.V.



Generalinis direktorius

Giedrius Vainkevičius



Juristė
Reda Maziliauskaitė

Viktoras Rinkevičius

Saulius Jezepčikas