

SUSITARIMAS DĖL RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2016 m. birželio 8 d.

Vilnius

“Energijos skirstymo operatorius“, AB, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT – 03212 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „**Užsakovas**“), atstovaujama Elektros tinklo vystymo departamento direktorės Virginijos Bandžiukienės, veikiančios pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. nurodymą Nr. 404,

Ir

A. Žilinskio ir ko UAB, įmonės kodas 158102142, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika (toliau – „**Rangovas**“), atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus, toliau kartu abi vadinamos Šalimis,

- i. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad 2016 m. kovo 17 d. buvo sudaryta Rangos darbų Sutartis Nr. 40400/560393, **(Nr. 1066) 10 kV OL L-400 iš Jiezno TP rekonstravimas į OLI Jundeliškės k., Prienų r., darbai** (toliau – Sutartis), ir dėl to, jog Rangovas informavo, kad negali vykdyti atramų Nr.: 412/1; 412/2; 412/3; 414/4; 400/53; 400/54 keitimo, kadangi jos yra pasėliuose ir žemės savininkai neleidžia šiuo metu vykdyti darbų, kol nebus nuimtas derlius, kuris numatomas rugpjūčio 31 d. (Rangovo raštas 2016 m. gegužės 16 d., Nr. 05-065/0938).
- ii. Vadovaujantis šios Sutarties bendrosios dalies 7.3.4. punktu, kuris numato, jog Darbų pradžios ir pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu:

7.3.4. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteisminė ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir pan.);

Susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Rangovas