

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2016-05-16 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO
DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 2016-80

2016 m. liepos 7 d.



Šiauliai


AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, į/k 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal 2016-06-27 generalinio direktoriaus Įsakymą „Dėl generalinio direktoriaus pavadavimo“ Nr. 4.9-39P, ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliuose, į/k 145098473, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2016-05-16 Šilumos tiekimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. 2016-80, toliau vadinamos Sutartimi:

1. Vadovaudamosi Sutarties 12.2 ir 12.3 punktais bei atsižvelgdamos į 2016 m. birželio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus „Sprendimą dėl sutikimo, kad būtų pakeistos sutarties sąlygos“ Nr. 4S-2185, Šalys susitaria:
 - 1.1. Pakeisti Sutarties 2.2 punktą ir išdėstyti jį šia nauja redakcija:
„2.2. Darbai bus vykdomi šia tvarka:“
 - 1.2. Pakeisti Sutarties 2.2.2 punktą ir išdėstyti jį šia nauja redakcija:
„2.2.2. projektavimo ir rekonstravimo darbai (išskyrus projektavimo darbus, susijusius su statybą leidžiančio dokumento pateikimu Užsakovui) bus perkami tik Rangovui atlikus ir perdavus Užsakovui Sutarties 2.2.1 punkte numatytus darbus.“
 - 1.3. Pakeisti Sutarties 4.1 punktą ir išdėstyti jį šia nauja redakcija:
„4.1. Darbų atlikimo terminai:“
 - 1.4. Pakeisti Sutarties 4.1.2 punktą nekeičiant jį sudarančių papunkčių ir išdėstyti jį šia nauja redakcija:
„4.1.2. Darbų pradžia – nuo Rangovo atliktų ir perduotų Užsakovui Sutarties 2.2.1 punkte numatytų darbų dienos, tame tarpe:“
 - 1.5. Pakeisti Sutarties 11.5 punktą ir išdėstyti jį šia nauja redakcija:
„11.5. Sutarties 11.3.1 ir 11.3.2 punktuose nurodyti draudimai turi įsigalioti ir būti pateikti Užsakovui (draudimo dokumentų kopijos) per 10 (dešimt) dienų nuo Rangovo atliktų ir perduotų Užsakovui Sutarties 2.2.1 punkte numatytų darbų dienos.“
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir/ar pavartotas sąvokas.
5. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Imonės kodas 245358580, Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai, Tel. (8 41) 591 200, Faksas: (8 41) 540 307, A/s Nr. LT357180000003467599, AB „Šiaulių bankas“ b/k 71800, PVM mokėtojo kodas LT453585811, Imonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120. info@senergija.lt, www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų Centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Technikos direktorius pavadojantis generalinį direktorių Virgilijus Pavlavičius A.V. 	RANGOVAS UAB „Akmens takas“ Imonės kodas 145098473, Dubijos g. 20, Šiauliai, Tel. 8 652 56897 Faksas: A/s Nr. LT045015000014000706, Kredito unija „Savas rūpestis“, PVM mokėtojo kodas LT450984716, at.konkursai@gmail.com www.akmenstakas.lt Direktorius Donatas Undžys A.V. 
---	---



AB „Šiaulių energija“
Technikos direktorius
Virgilijus Pavlavičius

AB „Šiaulių energija“
Koncėpcijos direktorius
Gintautas Sablinskas

AB „Šiaulių energija“
Teisininkė
Toma Griekštienė

Gamybos ir technikos sk
viršininko pavaduotojas
Gintautas Sablinskas



**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS SUTARTIES SĄLYGOS

2016-06-29 Nr. 4S-2185

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2016 m. gegužės 16 d. Šilumos tiekimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. 2016-80 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp AB „Šiaulių energija“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Akmens takas“ (toliau – Tiekėjas) sąlygos, t. y. projektavimo ir rekonstravimo darbus (išskyrus projektavimo darbus, susijusius su statybą leidžiančio dokumento pateikimu Užsakovui) pradėti anksčiau nei bus pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Užsakovo (AB „Šiaulių energija“) lėšomis bendrai finansuojamo projekto (t. y. nuo statybą leidžiančio dokumento Užsakovui pateikimo dienos), atitinkamai pakeičiant Sutarties 2.2., 2.2.2., 4.1., 4.1.2. ir 11.5. punktus pagal pridedamą Papildomo susitarimo prie Sutarties projektą.

Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ pirkimo procedūras (skelbtas 2015 m. gruodžio 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – CVP IS, Pirkimo Nr. 170096). Pirkimas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programą.

Prašyme nurodyta, kad vykdydama Pirkimą, Perkančioji organizacija planavo pasinaudoti kvietimu teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė). Kvietimas buvo paskelbtas 2016 m. sausio 15 d. Paraiškų pateikimo terminas – 60 dienų nuo kvietimo paskelbimo. 2016 m. vasario 18 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) informavo, kad dėl dokumentuose keičiamų pareiškėjams bei projektų vykdytojams taikomų reikalavimų yra stabdomos Priemonės kvietimas teikti paraiškas. Dėl sustabdyto kvietimo (kvietimas teikti paraiškas atnaujintas 2016 m. gegužės 2 d.) Perkančioji organizacija negalėjo suplanuoti laiku pasirašyti Sutarties. Perkančioji organizacija nurodo, kad nepraranda teisės pasinaudoti darbų daliniu finansavimu iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei prisiima ir užtikrina visų projekto išlaidų finansavimą. Atsižvelgiant į tai, kad paankstinus darbų pradžią šiais metais bus rekonstruota ilgesnė šilumos tiekimo tinklų atkarpa, kuris leis Perkančiajai organizacijai anksčiau pasinaudoti darbais sukurtu rezultatu, o rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai sumažins šilumos nuostolius šilumos tiekimo sistemoje, duos teigiamą ekonominį ir aplinkosauginį efektą, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti pakeisti sąlygas, t. y. projektavimo ir rekonstravimo darbus (išskyrus projektavimo darbus, susijusius su statybą leidžiančio dokumento pateikimu Užsakovui) pradėti anksčiau nei bus pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Užsakovo (AB „Šiaulių energija“) lėšomis bendrai finansuojamo projekto (t. y. nuo statybą leidžiančio dokumento Užsakovui pateikimo dienos).

Įvertinus tai, kad dėl sustabdyto kvietimo teikti paraiškas (kvietimas teikti paraiškas sustabdytas 2016 m. vasario 18 d. ir atnaujintas tik 2016 m. gegužės 2 d.) Sutarties šalys suplanuoti laiku negalėjo pasirašyti Sutarties ir Perkančioji organizacija prarado galimybę pasinaudoti darbais sukurtu rezultatu, o Sutarties šalys, siekiant, kad šiais metais būtų rekonstruota ilgesnė šilumos tiekimo tinklų atkarpa, kuri

leistų Perkančiajai organizacijai anksčiau pasinaudoti darbais sukurtu rezultatu, susitarė paankstinti darbų pradžią, t. y. projektavimo ir rekonstravimo darbus (išskyrus projektavimo darbus, susijusius su statybą leidžiančio dokumento pateikimu Užsakovui) pradėti anksčiau nei bus pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Užsakovo (AB „Šiaulių energija“) lėšomis bendrai finansuojamo projekto (t. y. nuo statybą leidžiančio dokumento Užsakovui pateikimo dienos), atitinkamai pakeičiant Sutarties 2.2., 2.2.2., 4.1., 4.1.2. ir 11.5. punktus, bei įvertinus tai, kad Perkančioji organizacija prisiima atsakomybę, kad projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo ir projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos jo rizika ir užtikrina visų projekto išlaidų finansavimą, darytina išvada, kad Perkančiosios organizacijos prašymas yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių aplinkybių. Be to, prašomu pakeitimu Sutarties kaina, darbų apimtys ir kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos, todėl Tarnybos nuomone, šiuo konkrečiu atveju pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą prašymą pakeitus Pirkimo Sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimo principai.

Atsižvelgiant į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutiuka, kad pagal Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktą prašymą būtų pakeistos 2016 m. gegužės 16 d. Šilumos tiekimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. 2016-80, sudarytos tarp AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Akmens takas“ sąlygos, t. y. projektavimo ir rekonstravimo darbus (išskyrus projektavimo darbus, susijusius su statybą leidžiančio dokumento pateikimu Užsakovui) būtų leista pradėti anksčiau nei bus pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Užsakovo (AB „Šiaulių energija“) lėšomis bendrai finansuojamo projekto (t. y. nuo statybą leidžiančio dokumento Užsakovui pateikimo dienos), atitinkamai pakeičiant Sutarties 2.2., 2.2.2., 4.1., 4.1.2. ir 11.5. punktus pagal pridedamą Papildomo susitarimo prie Sutarties projektą.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas



Marius Raišelis



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10
78502 Šiauliai

2016-06-20 Nr. 4S-2185
2016-06-08 Nr. SD-1250
2016-06-17 Nr. SD-1373
2016-06-28 Nr. SD-1441

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai
Savanorių pr. 28
03116 Vilnius

DĖL SPRENDIMO PATEIKIMO

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Perkančiųjų organizacijų prašymu dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1S-164 redakcija) 18 punktu, siunčia Sprendimą dėl sutikimo, kad būtų pakeistos 2016 m. gegužės 16 d. Šilumos teikimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. 2016-80, sudarytos tarp AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Akmens takas“ sąlygos.

PRIDEDAMA. Sprendimas (1 egz.), 1 lapas.

Direktorė

Diana Vilytė

M. Raišelis, tel. (8 5) 219 7046 faks. (8 5) 213 6213, el. p. marius.raiselis@vpt.lt