

SUSITARIMAS DĖL RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2016 m. rugpjūčio 3 d.
Vilnius

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo vystymo departamento direktorės Virginijos Bandžiukienės, veikiančios pagal Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. nurodymą Nr. 404,

Ir

A. Žilinskis ir ko UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- i. Šalys 2016 m. gegužės 3 d. sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40400/560769 (toliau – Sutartis) dėl **(Nr. 1523) 10 kV KL Aleksoto TP-SP776-1 keitimo nauja Kauno m., Veiverių g., Europos pr., darbų atlikimo** (toliau – Darbai),
- ii. Rangovas informavo, kad negali vykdyti darbų dėl klojamo kabelio trasoje atkastų betoninių blokų ir kelmų, kas įtakoja darbų atlikimo terminą (Rangovo raštas 2016 m. liepos 18 d., Nr. 05-098/1330).
- iii. Vadovaujantis šios Sutarties bendrosios dalies 7.3.4. punktu, kuris numato, jog Darbų pradžios ir pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu:

7.3.4. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir pan.);

Susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

A.Žilinskio ir ko UAB