

SUSITARIMAS Nr. 1/LTS803
DĖL 2016-03-08 SUTARTIES NR. LTS386 DARBŲ ĮVYKDYMO TERMINŲ PAKEITIMO

2016 m. birželio 23 d.
Vilnius

UAB „LITESKO“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama eksploatacijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Sadausko, veikiančio pagal Generalinio direktoriaus 2016-06-17 įsakymą Nr. 136, ir UAB „Mavista“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Stanio veikiančio pagal įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2016-03-08 Šalys sudarė Rangos sutartį Nr. LTS386 (toliau – **Sutartis**) dėl „Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija tarp taškų PK-1.5 ir PK-1.16, P. Armino g., Marijampolė“ darbų (toliau – **Darbai**) atlikimo;
- Šilumos tinklų rekonstrukcijos Darbai nebuvo vykdomi pagal Darbų atlikimo grafiką (toliau – **Grafikas**) dėl šių objektyvių aplinkybių:
 - Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą prašydamas sudaryti sąlygas vykdyti šilumos tinklų rekonstravimo Darbus. Pradėjus vykdyti Darbus paaiškėjo, kad Darbų zonoje yra didelė rekonstruojamos sankryžos generalinio rangovo UAB „Alkesta“ subrangovų koncentracija ir yra vykdomi kitų inžinerinių tinklų klojimo darbai, kurie trukdo UAB „Litesko“ parinktam rangovui pagal grafiką vykdyti šilumos tinklų rekonstrukcijos Darbus;
 - Užsakovas, gavęs generalinio rangovo UAB „Alkesta“ atsakymą, raštu informavo Rangovą, kad, vadovaujantis pasirašytos sutarties Nr. LTS386 punktu Nr. 12.2.2., Darbų atlikimas yra stabdomas nuo 2016-04-25 iki 2016-06-06;
- dėl nurodytų objektyvių aplinkybių Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių pagal Sutartį 26 (dvidešimt šešias) kalendorines dienas;
- esant nurodytoms objektyvioms nuo Sutarties šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms nėra galimybės Darbus baigti iki Sutarties specialiųjų sąlygų 8 punkte numatyto galutinio Darbų įvykdymo termino (Sutarties bendrųjų sąlygų 13.10 p.), kuris yra 2016-05-20;
- Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.1 p. numatyta, jog Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti, jei Rangovas negali vykdyti prievolių dėl objektyvių aplinkybių, tiesiogiai įtakančių Darbų vykdymą;
- Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.3 p. numatyta, jog Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių;

bei vadovaudamiesi Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5.1.1, 12.5.1.3, 12.6 p. punktais, sudaro šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie Sutarties ir susitaria:

1. Pratęsti Sutarties specialiųjų sąlygų 8 p. numatytą Darbų atlikimo terminą tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas negalėjo vykdyti prievolių pagal Sutartį, t.y. 26 (dvidešimt šešiomis) kalendorinėmis dienomis iki 2016-07-01. Atitinkamai Šalys iki 2016-07-01 pratęsia Darbų pabaigos terminą.
2. Pratęsus Sutarties Darbų atlikimo/Darbų pabaigos terminus, kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo.

5. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Susitarimo pagrindu ir jame nereguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

UAB „LITESKO“

Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel. +370 5 266 7500
Faksas +370 5 266 7510
Įmonės kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
A.s. LT78 7044 0600 0141 9259
AB SEB bankas, banko kodas 70440
El. paštas info@litesko.lt


UAB „MAVISTA“

Gamyklų g. 3A, Marijampolė
Tel. +370 343 73868
Faks. +370 343 73868
Įmonės kodas 165787440
PVM mokėtojo kodas LT657874418
A.s. LT20 7300 0100 0233 8366
AB "Swedbank", banko kodas 73000
El. paštas info@mavista.lt

Eksplotacijos direktoriaus pavaduotojas

Algimantas Sadanuskas

A.V.



Generalinis direktorius

