

SUSITARIMAS DĖL RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2016 m. spalio 4 d.

Vilnius

„Energijos skirstymo operatorius“, AB, (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT – 03212 Vilnius, Lietuvos Respublika atstovaujama Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. nurodymą Nr. 404,

Ir

UAB „Labas Gas“, (toliau – Rangovas), įmonės kodas 124552684, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus. Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis.

- i. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad 2016 m. birželio 29 d. buvo sudaryta Rangos darbų Sutartis (toliau Sutartis), Nr. 40500/561135, (Nr. 3577) *DSRĮr (4 obj.) rekonstravimo, nugriaunant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr rekonstravimo, nugriaunant pastatą ir įrengiant spintinį DSRĮr Šiaurės g. 29A Žiežmarių mstl. Kaišiadorių r. darbus* (toliau tekste – Darbai), ir savo raštu Rangovas informavo, jog griaunamas pastatas ir dujotiekis yra suformuotame žemės sklype, kurio nuomininkas yra UAB „Energijos skirstymo operatorius“. Nuomos sutartyje nėra numatyta griovimo ir rekonstravimo darbų galimybė. Todėl atlikta minėto sklypo išformavimo procedūra ir nuomos sutartis nutraukta. Dėl užsitęsusių juridinių procedūrų NŽT sutikimas rekonstravimo darbams planuojamos gauti 2016 m. spalio 10 d. Taipogi pagal rangos sutartį su Užsakovu įsipareigojo rangovui perduoti medžiagas ir įrenginius, tačiau UAB „Vilduja“ laiku nepagamino spintinio DSRĮr, kuris Rangovui buvo perduotas 2016-09-23 (Rangovo raštas 2016 m. rugsėjo 26 d., Nr. 16-160).
- ii. Vadovaujantis šios Sutarties bendrosios dalies 11.11.1 punktu, kurie numato, jog Darbų pradžios ir pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu:

11.11.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir todėl Rangovas negali laiku atlikti Darbų;

Susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2016 m. lapkričio 15 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

„Energijos skirstymo operatorius“, AB

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius

Karolis Rasikas

Rangovas

UAB „Labas Gas“

Direktorius

Žilvinas Gasiūnas