

SUSITARIMAS DĖL 2015-12-29 SUTARTIES NR. 2015-44S-645

PRATĖSIMO

2016-12-28
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau- Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Rychio Borkio, pavaduojančio generalinę direktorę Dalią Andrulionienę, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016-12-13 įsakymą Nr. 997,

UAB "STATBARA", (toliau- Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 283224640, PVM mokėtojo kodas LT832246416, registruotos buveinės adresas Viržių g. 18, Ukmergė, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktorės Mildos Bareikienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2015 m. gruodžio 29 d. sudarė Sutartį Nr. 2015-44S-645 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (**Nr. 2325) Biržų, Anykščių, Utenos rajonų savivaldybių zonų gamtinių dujų polietileninių skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos darbus (Užsakymas Nr. 7)**) ir perduoti rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.;
- 2016-12-13 gautas Rangovo raštas Nr. 16/31, kuriuo jis prašo pratęsti darbų atlikimo terminą Užsakymui Nr. 7 terminą iki 2017 m. birželio 14 d, kadangi Utenos miesto seniūnas, vadovaudamasis STR 1.07.02.2005 „Žemės darbai“, 30 p., nesutinka suteikti žemės kasimo darbų leidimą.

Šalys vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies 5.3.3 punktu, kurio pagrindu galimas Sutarties pratęsimas Šalių susitarimu ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes:

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti tarp Šalių sudarytos Sutarties Užsakymo Nr. 7 terminą iki 2017 m. birželio 14 d.;
2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas
UAB „STATBARA“

Direktorius
Milda Bareikienė