

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO43091 PAKEITIMO**

Vilnius,

2015 m. gruodžio 4 d.

Susitarimo šalys:

04-372

**RANGOVAS**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>            | <b>UAB „Magirnis“</b>                    |
| <b>Buveinės adresas</b>       | Lakūnų g.3A, 09108 Vilnius               |
| <b>Juridinio asmens kodas</b> | 124600620                                |
| <b>Banko sąskaita</b>         | LT20 7044 0600 0135 6477                 |
| <b>Atstovas</b>               | Generalinis direktorius Mindaugas Beišys |
| <b>Atstovavimo pagrindas</b>  | Bendrovės įstatai                        |
| <b>Telefonas</b>              | 8-5-2760280                              |
| <b>Faksas</b>                 | 8-5-2760280                              |
| <b>El. pašto adresas</b>      | info@magirnis.lt                         |

**UŽSAKOVAS**

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>                       | <b>VŠĮ „Atnaujinkime miestą“</b>                                  |
| <b>Buveinės adresas</b>                  | V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius                                 |
| <b>Juridinio asmens kodas</b>            | 300662245                                                         |
| <b>Banko sąskaita</b>                    | LT60 7044 0600 0671 5589                                          |
| <b>Atstovas ir atstovavimo pagrindas</b> | Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus |
| <b>Telefonas</b>                         | (8 5) 2107431                                                     |
| <b>Faksas</b>                            | (8 5) 2107430                                                     |
| <b>El. pašto adresas</b>                 | bustas@chc.lt                                                     |

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu, atsiradus nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių laiku negalėjo būti užbaigtas atnaujinimo (modernizavimo) procesas, atsižvelgiant į kai kurių gyventojų atsisakymą keisti langus bei balkonų įstiklinimus, trukdžių modernizuojant šildymo sistemą ir nenumatytų darbų atsiradimą pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus, buvo uždelstas planinis atnaujinimo darbų vykdymas;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Pašilaičių g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO43091, pasirašytos 2014-08-29 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-01-31.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

**Šalių rekvizitai ir parašai**

**Užsakovas:**

**Rangovas:**

VŠĮ "Atnaujinkime miestą"  
Evaldas Barčiulis  
Juristas


