

Pakeitimo nurodymas pagal rangos sutartį Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ Nr. 2

2018-08-21

Rangovas:	UAB „Plungės lagūna“
Inžinierius:	Tadas Autukas
Užsakovas:	UAB „Grinda“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ (toliau- Sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų Sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius gavęs Rangovo pasiūlymus dėl Sutarties pakeitimo darbų atsilikimo likvidavimui ir Užsakovo UAB „Grinda“ 2018-08-14 raštu Nr. 18.3-PN-(152.14) pritarimą dėl pakeitimo, priėmė sprendimą 2018-08-21 raštu Nr. 18.3-PN-(156.2), kad siekiant įgyvendinti rangos darbų sutartį bei vadovaujantis Sutarties FIDIC Bendrųjų sąlygų 4.4 p. b) dalies ir Konkrečiųjų sąlygų 4.4 p. b) dalies 2. p. 2.3 papunkčiu *„siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių“*, būtina įtraukti naujus subrangovus: UAB „Lonsta“ – žemės darbams (darbų vertė - 7 proc. nuo bendros Sutarties sumos be PVM), UAB „Vilakra“ – paviršinių nuotekų monitoringo šulinių (2 vnt.) automatikos įrengimo darbams (darbų vertė - 7 proc. nuo bendros Sutarties sumos be PVM), UAB „Vilnius Town Group“ – žemės ir statinių griovimo darbams (darbų vertė - 19 proc. nuo bendros Sutarties sumos be PVM).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad nurodytų subrangovų kvalifikacija atitinka viešojo pirkimo metu nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams ir subrangovai turi teisę vykdyti darbų dalis, kurioms subrangovai numatomi samdyti.

Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos Sutarties darbų baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo Darbų vykdymo programa Nr. 4 nekeičiama.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Plungės lagūna“ 2018-08-03 raštas „Dėl leidimo pasitelkti subrangovą“ Nr. PL18-S-762, kopija, 5 lapai.
2. UAB „Plungės lagūna“ 2018-08-03 raštas „Dėl leidimo pasitelkti subrangovą“ Nr. PL18-S-763, kopija, 5 lapai.
3. UAB „Plungės lagūna“ 2018-08-03 raštas „Dėl leidimo pasitelkti subrangovą“ Nr. PL18-S-764, kopija, 5 lapai.
4. UAB „Plungės lagūna“ 2018-08-03 raštas „Dėl darbų vykdymo grafiko Nr. 4 ir Mokėjimų grafiko Nr. 4 pateikimo“ Nr. PL18-S-761, kopija, 3 lapai.
5. 2018-08-08 raštas Nr. PL18-S-802 „Dėl siūlomų subrangovų“, kopija, 12 lapų.
6. 2018-08-13 raštas Nr. PL18-S-815 „Dėl siūlomo subrangovo“, kopija, 11 lapų.

7. 2018-08-03 UAB „Lonsta“ Sodra informacija apie draudėjo viešus duomenis, 1 lapas.
8. 2018-08-03 UAB „Lonsta“ VĮ „Registų centras“ informacija apie juridinį asmenį, 1 lapas.
9. 2018-08-03 UAB „Vilakra“ Sodra informacija apie draudėjo viešus duomenis, 1 lapas.
10. 2018-08-03 UAB „Vilakra“ VĮ „Registų centras“ informacija apie juridinį asmenį, 1 lapas.
11. 2018-08-03 UAB „Vilnius Town Group“ Sodra informacija apie draudėjo viešus duomenis, 1 lapas.
12. 2018-08-03 UAB „Vilnius Town Group“ VĮ „Registų centras“ informacija apie juridinį asmenį, 1 lapas.
13. FIDIC Inžinieriaus 2018-08-09 raštas Nr. 18.3-PN-(149.4) „Dėl siūlomų subrangovų“, kopija, 1 lapas.
14. FIDIC Inžinieriaus 2018-08-13 raštas Nr. 18.3-PN-(151.8) „Dėl siūlomų subrangovų“, kopija, 1 lapas.
15. UAB „Grinda“ 2018-08-14 raštas Nr. 18.3-PN-(152.14) „Dėl pritarimo rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ papildomų subrangovų pasitelkimui“, kopija, 1 lapas.
16. FIDIC Inžinieriaus 2018-08-21 raštas Nr. 18.3-PN-(156.2) „Sprendimas dėl rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ papildomų subrangovų pasitelkimo“, kopija, 1 lapas.

Inžinierius:


(parašas, data)

FIDIC inžinierius
Tadas Autukas

(vardas pavardė)

Užsakovas:

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų
tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupliauskas
2018.08.21

(vardas pavardė)

Rangovas:

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius
(parašas, data)
2018-08-21

(vardas pavardė)