

Pakeitimo nurodymas pagal rangos sutartį Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ Nr. 3

2018-09-14

Rangovas:	UAB „Plungės lagūna“
Inžinierius:	Tadas Autukas
Užsakovas:	UAB „Grinda“

Vadovaudamasis 2017-08-28 rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ (toliau - Sutartis) Bendrųjų sąlygų 3.5 punktu, Inžinierius, gavęs Rangovo 2018-09-10 raštu Nr. PL18-S-978 „Dėl leidimo pasitelkti subrangovą“ pateiktą pasiūlymą dėl Sutarties pakeitimo darbų atsilikimo likvidavimui ir Užsakovo 2018-09-13 raštu Nr. 18.3-PN-(173.9) „Dėl pritarimo rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ papildomo subrangovo UAB „Eikos statyba“ pasitelkimui“ pateiktą pritarimą dėl pakeitimo, 2018-09-14 raštu Nr. 18.3-PN-(174.1) „Sprendimas dėl rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ papildomo subrangovo pasitelkimo“ priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Sutartį bei pagal Sutarties FIDIC Bendrųjų sąlygų 4.4 p. b) dalies ir Konkrečių sąlygų 4.4 p. b) dalies 2. p. 2.3 papunktį „*siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių*“, būtina įtraukti į Sutartį naują subrangovą UAB „Eikos statyba“ – betonavimo darbams (darbų vertė - 15 proc. nuo bendros Sutarties sumos be PVM).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad nurodyto subrangovo kvalifikacija atitinka viešojo pirkimo metu nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir subrangovas turi teisę vykdyti darbų dalį, kuriai jis numatomas samdyti.

Aukščiau paminėtas pakeitimas padidins darbų spartą ir neturės neigiamos įtakos Sutarties darbų baigimo terminui. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo Darbų vykdymo programa Nr. 4 nekeičiama.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Plungės lagūna“ 2018-09-10 raštas „Dėl leidimo pasitelkti subrangovą“ Nr. PL18-S-978, kopija, 14 lapų.
2. 2018-09-11 UAB „Eikos statyba“ Sodra informacija apie draudėjo viešus duomenis, 1 lapas.
3. 2018-09-11 UAB „Eikos statyba“ VĮ „Registru centras“ informacija apie juridinį asmenį, 1 lapas.
4. FIDIC Inžinieriaus 2018-09-13 raštas Nr. 18.3-PN-(173.6) „Dėl siūlomų subrangovų“, kopija, 1 lapas.

5. UAB „Grinda“ 2018-09-13 raštas Nr. 18.3-PN-(173.9) „Dėl pritarimo rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ papildomų subrangovo UAB „Eikos statyba“ pasitelkimui“, kopija, 1 lapas.
6. FIDIC Inžinieriaus 2018-09-14 raštas Nr. 18.3-PN-(174.1) „Sprendimas dėl rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ papildomo subrangovo pasitelkimo“, kopija, 1 lapas.

Inžinierius:


(parašas, data)

**FIDIC inžinierius
Tadas Autukas**

(vardas pavardė)

Užsakovas:


(parašas, data)

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų
tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupčiauskas
2018-09-14
(vardas pavardė)



Rangovas:

**Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius**
(parašas, data)

(vardas pavardė)



UAB „GRINDA“
Administracijos tarnybos vadovas

Artūras Macijauskas
2018-09-14

UAB „GRINDA“
Administracijos tarnybos
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė
Inesa Gliaudelienė
2018-09-14

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos vadovas
Dalius Kuliešius
2018-09-14

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų tinklų
departamento Paviršinių nuotekų tinklų
plėtos ir projektų skyriaus
specialistė
Kristina Pociuvienė
2018-09-14

UAB „GRINDA“
Vilius Ankėnas
Kvalifikacijos atestatas Nr. 37614
2018-09-14