

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2017 M. RUGSĖJO 22 D.
SUTARTIES NR. R-KE-P-107-496**

2017 m. lapkričio 17 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal Užsakovo įstatų, ir AB „Požeminiai darbai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baikščio, veikiančio pagal Rangovo įstatų, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis),

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2017 m. rugsėjo 22 d. sudarė sutartį Nr. R-KE-P-107-496 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 18, Kaunas, rangos darbus;
- Rangovas 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. 01-15-166 (1 priedas) ir 2017 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. 01-15-173 (2 priedas) informavo Užsakovą apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes, dėl kurių Rangovas negali atlikti darbų Sutartyje nustatytu terminu, ir, esant šioms aplinkybėms, prašo pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2017 m. gruodžio 29 d.,
- vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2017 m. rugsėjo 22 d. sutarties Nr. R-KE-P-107-496 (toliau – Papildomas susitarimas):


1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.3.13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3.3.13. atlikti Darbus iki 2017 m. gruodžio 29 d.“
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra sudėtinė Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.
5. Papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama Papildomo susitarimo dalis:
 - 5.1. 1 priedas – AB „Požeminiai darbai“ 2017 m. spalio 30 d. rašto Nr. 01-15-166 kopija, 1 lapas.
 - 5.2. 2 priedas – AB „Požeminiai darbai“ 2017 m. lapkričio 13 d. rašto Nr. 01-15-173 kopija, 1 lapas.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT607044060002866144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 305 650
El. p. info@kaunoenergija.lt

Rangovas
AB „Požeminiai darbai“
Lazdijų g. 20, 46393 Kaunas
Įmonės kodas 133393277
PVM mokėtojo kodas LT333932716
A. s. LT627044060003091439
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 298 313
El. p. info@pozeminiaidarbai.lt

Generalinis direktorius
Rimantas Bakas


2017 m. lapkričio 17 d.
A. V.



Generalinis direktorius
Raimondas Baikštys

2017 m. lapkričio 17 d.
A. V.





POŽEMINIAI
DARBAI

AB „Kauno energija“

2017 m. spalio mėn. 30 d.

Nr. 01-15-166

DĖL PROJEKTO KOREGAVIMO IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINO

AB „Požeminiai darbai“ 2017-09-25 d. yra pasirašę sutartį su AB „Kauno energija“ dėl objekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Karaliaus Mindaugo pr.18, Kaune“, o 2017-09-27 d. pasirašė ir statybietės perdavimo – priėmimo aktą, bet nuo paminėtos datos galėjome atlikti tik laikinos šiluminės trasos įrengimo darbus bei demontuoti dalį senos šiluminės trasos, nes kitų projekte numatytų šilumos tinklų demontavimo-montavimo darbų negalėjome vykdyti dėl Genrangovo naujai įrenginėjamų pamatų ir griauamo pastato, esančio būsimos šiluminės trasos zonoje.

Dėl esamos situacijos 2017-10-11 d. el. laišku kreipėmės į Genrangovo atstovą (laiško kopiją gavo ir AB „Kauno energija“ atstovai), kad būtų patikslintos darbų fronto perdavimo datos ir zonos, kuriose AB „Požeminiai darbai“ galėtų tęsti statybos darbus.


2017-10-18 d. atsakymą iš Genrangovo gavome, kad darbus pastatų „1B1p“ ir „4G1p“ zonose galėsime tęsti nuo spalio 23d., o pastato „A“ ir „B“ zonose – nuo lapkričio 7 d.

2017-10-23 d. AB „Požeminiai darbai“ darbuotojai su technika atvyko į objektą, bet tik pradėjus darbus paaiškėjo, kad pateiktas TDP yra netikslus - jį būtina koreguoti (keisti šiluminės trasos gylius ir vietas).

Iki šios dienos dar negavome pakoreguoto projekto ir negalime tęsti darbų, todėl, tam, kad procesai vyktų sklandžiai ir planuotai prašome informuoti kada jis bus pateiktas, nes privalėsime įsivertinti TDP pakeitimus, perskaičiuoti ir suderinti Sutarties kainą bei perplanuoti statybos darbų terminus, numatytus Sutartyje su Užsakovu AB „Kauno energija“.

Pagarbiai,

Statybos direktorius

 Darius Meškuotis

Originalas nebus siunčiamas



AB "Kauno energija"

2017 m. lapkričio mėn. 13 d.

Nr. 01-15-173

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO KOREGAVIMO

AB „Požeminiai darbai“ 2017-09-25 d. yra pasirašę sutartį su AB „Kauno energija“ dėl objekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Karaliaus Mindaugo pr.18, Kaune“, o 2017-09-27 d. pasirašė ir statybietės perdavimo – priėmimo aktą, bet nuo paminėtos datos galėjome atlikti tik laikinos šiluminės trasos įrengimo darbus bei demontuoti dalį senos šiluminės trasos, nes kitų projekte numatytų šilumos tinklų demontavimo-montavimo darbų negalėjome vykdyti dėl Genrangovo naujai įrenginėjamų pamatų ir griauamo pastato, esančio būsimos šiluminės trasos zonoje.

Apie naujas aplinkybes, dėl kurių negalėjome tęsti statybos darbų, informavome Užsakovą AB „Kauno energija“ raštu (2017-10-30 d. Nr.01-15-166).

Iki šios dienos dar negavome pakoreguoto TD projekto (projektuotojai žada 2017-11-14 d.), todėl dėl anksčiau paminėtų aplinkybių, prašome Sutartyje (iki 2017-11-22 d.) numatytą darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2017-12-29 d.

Pagarbiai,

Statybos direktorius

Darius Meškuotis

Originalas nebus siunčiamas