

SUSITARIMAS DĖL 2016-12-27 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/562540 PAKEITIMO

2017-10-30, Nr. K-636

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. liepos 3 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 481, ir

UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jovarių g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2016-12-27 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40410/562540 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr. 9659) 10 kV Kauno m. SP-532 Taikos pr. 90, Kaune rekonstravimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-10-09 gautas Rangovo raštas Nr. 10.1-AP17-636, (toliau - Raštas), kuriame įvardinamas papildomų darbų poreikis, dėl Rašte nurodytu aplinkybių;
- Darbų vykdymo metu paaiškėjo, kad esamas SP-532 pastato drenažas neveikia, kabeliniuose kanaluose kaupiasi vanduo. Pagal techninio projekto sprendinius, numatyta sumontuoti aplink pastatą naują žiedinę drenažo liniją ir ją prijungti prie miesto tinklo, prieš tai atlikus šios linijos mechanizuotą plovimą. Linijos plovimas nepavyko, nes ši linija yra užgriuvusi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, buvo nuspręsta, kad tam, kad būtų atstatytas drenažo linijos funkcionalumas, reikia betranšėjiniu vamzdžių klojimo būdu, po esamomis asfalto dangomis tarp šulinių pakloti naują PVC vamzdį. Atsiradus papildomų prekių poreikiui, Rangovas pateikė sąmatą;
- Užsakovas papildomų prekių įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 5.750,00 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 euro ct) be PVM, kas sudaro 1,2 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 5.750,00 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 euro ct) be PVM (6.957,50 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 50 euro ct) su PVM), t. y. 1,2 procentų, atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti naują redakcija:

„4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - 571.623,35 EUR (penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai, 35 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – 472.415,99 EUR (keturi šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų, 99 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 99.207,36 EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyni eurai, 36 ct).“

2. Papildyti Sutartį priedu Nr. 9 (Susitarimo Priedai Nr. 1), kuriame yra Rangovo pateikta papildomų prekių sąmata.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Papildomų prekių sąmata.

Priedas Nr. 2 – Rangovo raštas.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas