

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4-64
prie 2016 m. balandžio 15 d. rangos sutarties Nr. 4-33

2017 m. spalio 26 d.
Vilnius

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, esanti Gedimino pr. 26, Vilniuje, įmonės kodas 300147455, atstovaujama direktoriaus Arnoldo Tvaronavičiaus, veikiančio pagal Direkcijos nuostatus (toliau vadinama UŽSAKOVU), ir UAB „Fima“, esanti Žirmūnų g. 139, Vilniuje, įmonės kodas 121289694, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Juknevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama – RANGOVAS), toliau kartu vadinami ŠALIMIS, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 15 d. rangos sutarties Nr. 4-33 (toliau – Sutartis) nuostatomis, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas).

ŠALYS atsižvelgė ir susitarė, kad:

1. Įgyvendinant Sutartį, atsirado nenumatytos bei nepriklausančios nuo UŽSAKOVO ir RANGOVO aplinkybės, dėl kurių užsitęsė Sutartyje nurodytų darbų atlikimas, todėl RANGOVAS 2017-10-16 raštu Nr. SP17/2329 (pridedama) paprašė UŽSAKOVĄ pratęsti minėtų darbų atlikimo terminą.

2. Vadovaujantis Sutarties 7 punktu, FIDIC Bendrųjų sąlygų 8.4 punktu bei Pirkimo konkurso sąlygų 2.21 punktu, Šalys susitarė pakeisti Sutarties 3 punkto sąlygas ir jas išdėstyti taip:

„3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, Rangovas įsipareigoja Užsakovui suprojektuoti, atlikti ir iki 2018 metų gruodžio 15 d. baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas.“

3. RANGOVAS iki š. m. lapkričio 15 d. pateiks UŽSAKOVUI patikslintą rangos darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir rangos darbų atlikimo laidavimo raštą naujam terminui 2018-12-15.

4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti.

5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudaromas 2 egzemplioriais – po vieną UŽSAKOVUI ir RANGOVUI.

Susitarimo priedas: UAB „Fima“ 2017-10-16 raštas Nr. SP17/2329, 2 lapai.


UŽSAKOVAS:

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie
Susisiekimo ministerijos**

Įmonės kodas 300147455
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
a/s LT10 7300 0100 9230 2166
AB bankas Swedbank, kodas 73000
tel. (8 5) 2620 061, faks. (8 5) 2620 081

Direktorius

Arnoldas Tvaronavičius



Statybos ir turto valdymo
skyriaus patarėjas

Vytautas Valiulis

Pasienio kontrolės punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktorius pavaduotojas

Statybos ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Algirdas Blaškevičius


RANGOVAS:

UAB „Fima“

Įmonės kodas 121289694
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
a/s LT90 7300 0100 0009 0101
AB Swedbank, kodas 73000
Tel. (8 5) 2363 535 50, faks. (8 5) 2363 536

Generalinis direktorius

Gintaras Juknevičius



Komercijos direktorius
JONAS JABLONSKIS

Finansų ir planavimo skyriaus
vedėja

Ina Paušienė

Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos

2017-10-16 Nr. SP17/2329

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Fima“ vykdo su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas) 2016-04-15 pasirašytą rangos sutartį Nr. 4-33 (toliau – Sutartis) dėl Rambynų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų atlikimo (toliau – Darbai).

Pagal Sutarties 3 punktą UAB „Fima“ įsipareigojo atlikti Darbus iki 2017-12-15. Atkreipiamė užsakovo dėmesį, kad projekto vykdymo metu susidūrėme su ne nuo UAB „Fima“ priklausančiomis aplinkybėmis, kurios ženkliai įtakojo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą.


Pirma, UAB „Fima“ įsipareigojo parengti darbo projektą pagal Užsakovo prie konkurso sąlygų pridėtą techninį projektą. Pažymime, kad darbo projekto derinimas užtruko 28 savaites. Taip pat pastabas teikė ne šios Sutarties šalys – būsimi infrastruktūros naudotojai - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos muitinė.

Antra, projekto vykdymo metu susidūrėme su ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis užsitęsusia žiema pavasario laikotarpyje bei gausiais krituliais rudens pradžioje, kurios neleidė atlikti Darbų pagal Darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Remiantis konkurso sąlygų 2.21. 1) punktu, dėl šių aplinkybių Darbų vykdymo terminas turi būti pratęsimas.

Trečia, pagal Sutarties 3 punktą, UAB „Fima“ įsipareigojo atlikti Darbus iki 2017-12-15 atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos turi atlikti Užsakovas. Kaip žinia, statinio statyba yra finansuojama Lietuvos – Rusijos 2014 - 2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis. Pažymėtina, kad mūsų turimais duomenimis, šiais metais nėra numatytas visas statinio statybos finansavimas, todėl Darbai negalės būti atlikti laiku, iki 2017-12-15.

Primename, kad konkurso sąlygų 2.21 punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms aplinkybėms ne ilgiau nei 16 (šešiolika) mėnesių terminui.

www.fima.lt

UAB „Fima“
Jm.k. 121289694
PVM kodas LT212896917
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registreCENTRINIS BIURAS
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius
Tel. (8 5) 236 3535
Faks. (8 5) 236 3536KAUNO BIURAS
Draugystės g. 19, V.a.
51230 Kaunas
Tel. (8 37) 35 00 71
Faks. (8 37) 35 02 93KLAIPĖDOS BIURAS
Kulių Vartų g. 7
91250 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 33 34
Faks. (8 46) 31 33 34ŠIAULIŲ BIURAS
Dubijos g. 16
77172 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 77 73
Faks. (8 41) 52 24 49 Kamerosijos direktorius
JOHNAS JABLONSKIS

Atsižvelgdami į aukščiau pateiktas aplinkybes, remdamiesi konkurso sąlygų 2.21 punktu, prašome Uždakovo sutikimo pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 mėnesių, t.y. iki 2018-12-15.

Tikimės, kad Uždakovas įvertins rašte pateiktas objektyvias aplinkybes, dėl kurių Darbai negalėjo būti vykdomi, o Šalys ir toliau tinkamai bei visokeriškai bendradarbiaus sprendamos su projekto vykdymu susijusius klausimus.

Pagarbiai

Komercijos direktorius

Jonas Jablonskis



Komercijos direktorius
JONAS JABLONSKIS